

তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন (সেক্টর) প্রকল্প
 মাসিক ফরমোট -১
 SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

স্টেশনার্স নাম : বুয়াভাঙ্গা
 বস্তির নাম : ভিয়ারক্সা স্কুল পাড়া
 প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৭টি
 প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল- ২০২২ইং
 ক্রমিটি গঠনের তারিখ: ১৯/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		কাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	০০	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৭,৯৭,৯৭৪/- স্টেশনার্সতা : ০০	১৩টি	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	পুরুষ	০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ০০/- স্টেশনার্সতা : ০০	১৩টি	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	১১	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ০০/- স্টেশনার্সতা : ০০	০৭টি	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্যসংখ্যা	পুরুষ	০১		০৭টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?		হ্যাঁ		১৫টি	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা		০২টি		১৫টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?		০২টি		৫৯০মিঃ	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে		০১টি		৫৯০মিঃ ফুটপাত ঢালাই ৫৯০মিঃ প্যালাসাইড ২১ মিঃ	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	
৯					০০	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	
১০					০০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	
১১					০২টি	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	
১২					০২টি	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	

০১.০৭.২০১২
 কে এম আব্দুস সব্বর খান
 প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
 বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
 CDA
 বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

মোহাম্মদ মিতা খাতুন
 চেয়ারম্যান SIC
 বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেন্ট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : বুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : ভিমরঙ্গা স্কুল পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৭টি
প্রতিবেদনকাল : মে- ২০২২ইং
কয়টি গঠনের তারিখ: ১৯/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		কাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	০০	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৭,৯৭,৯৭৪/- পৌরসভা : ০০	১৩টি	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	১৩টি
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	পুরুষ	০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ০০/- পৌরসভা : ০০	১৩টি	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	১৩টি
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	১১	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩৩০/- পৌরসভা : ০০	০৭টি	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৭টি
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	পুরুষ	০১		০৭টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৭টি
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ			১৫টি	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৫টি
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা				১৫টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৫টি
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?				৫৯০মিঃ	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৫৯০মিঃ
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে				৫৯০মিঃ ফুটপাথ ঢালাই ৫৯০মিঃ প্যালাসাইড ২১ মিঃ	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৫৯০মিঃ
৯					০০	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০
১০					০০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০
১১					০২টি	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০২টি
১২					০২টি	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০২টি

০৩.০৭.২০২২

কে এম আব্দুস সবুর খান

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র

বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন

CDA

বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ মিতা খাতুন
চেয়ার পার্সন SIC
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

জাহাঙ্গীর আলম মালিক

মেয়র

বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমোট -১
SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

সৌরসভার নাম : হুয়াজাঙ্গা
বস্তির নাম : জিরঙ্গা স্কুল পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৭টি
প্রতিবেদনকাল : জুন- ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখ: ১৯/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা			বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		কাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা																				
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা			০১টি																							
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	০০	০১	১১	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৭,৯৭,৯৭৪/- সৌরসভা : ০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ০০/- সৌরসভা : ০০	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ০০/- সৌরসভা : ০০	৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	১৩টি	১০	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৭টি	১১	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৫টি	১২	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৫৯০মিঃ	১৩	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০	১৪	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০২টি	
		পুরুষ	০০						০১	০২টি	০২টি	০২টি	০২টি	০২টি	০২টি	০২টি	০২টি	০২টি	০২টি	০২টি	০২টি	০২টি	০২টি	০২টি			
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা			০১টি																							
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী	১১	০১	১১																						
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?			হ্যাঁ																							
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা			০২টি																							
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?			০২টি																							
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে			০১টি																							
৯	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা			১৩টি																							
১০	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা			০৭টি																							
১১	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা			১৫টি																							
১২	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)			৫৯০মিঃ																							
১৩	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)			০০																							
১৪	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা			০২টি																							

০১.০৭.২০২২
কে এম আব্দুস সবুর খান
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
হুয়াজাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
হুয়াজাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ মিতা খান্নুন
চেয়ার পার্সন SIC
হুয়াজাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নীতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প
ত্রৈমাসিক ফরমোট -১

SIC কর্মকাণ্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

শেখরনগর নাম : হুয়াভাঙ্গা
বক্তির নাম : ভিন্নকন্যা স্কুল পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৭টি
প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল- জুন ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখঃ ১৯/০৫/২০১৬ ইং

ক্র.সং	বিবরণ	প্রাপ্ত		মোট
		নারী	পুরুষ	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০	০০	০০
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০০	০০	০০
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০৩টি		০৩টি
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	৩৩	৩৩	৬৬
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ		
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০৬টি		০৬টি
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০৬টি		০৬টি
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে ?	০৪টি		০৪টি
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	১৩টি		১৩টি
১০	ইতিমধ্যে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	১৩টি		১৩টি
১১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৭টি		০৭টি
১২	ইতিমধ্যে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৭টি		০৭টি
১৩	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৫টি		১৫টি
১৪	ইতিমধ্যে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৫টি		১৫টি
১৫	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমান (ফুট/মিটার)	৫৯০মিঃ		৫৯০মিঃ
১৬	ইতিমধ্যে নির্মিত ফুটপাথের পরিমান (ফুট/মিটার)	ফুটপাথ ঢালাই ৫৯০মিঃ প্যালাসাইড ২১ মিঃ		৫৯০মিঃ
১৭	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমান (ফুট/মিটার)	০০		০০
১৮	ইতিমধ্যে নির্মিত ড্রেনের পরিমান (ফুট/মিটার)	০০		০০
১৯	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০২টি		০২টি
২০	ইতিমধ্যে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০২টি		০২টি

ক্যাম্প অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা

০৩.০৭.২০২২

কে এম আব্দুল সবুর খান

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
হুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন

CDA

হুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

১৯/০৬/২০২২

মোহাম্মদ মিতা খাতুন

চেমার পার্সন SIC
হুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

জাহাঙ্গীর আলম মালিক

মেয়র

হুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন (সেক্টর) প্রকল্প
ট্রেমাসিক ফরমোট -২

SIC কর্মকাণ্ডের ট্রেমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : বুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : ভিমরঙ্গা স্থল পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৭টি
প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল- জুন ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখ: ১৯/০৫/২০২৬ইং

ক্র.সং	সম্পন্ন (এ পর্যন্ত সর্বমোট)		সম্পন্ন (প্রতিবেদন কালের)		বহিষ্কৃত অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা) এ পর্যন্ত সর্বমোট	বহিষ্কৃত অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা) প্রতিবেদন কালের
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ		
১	SIC -র নিয়মিত সমন্বয় হচ্ছে কিনা? (হ্যাঁ/না)					
২	SIC -র সমন্বয়কারীর সংখ্যা				এ পর্যন্ত মোট কয়টি কিন্তু উত্তোলন হয়েছে : ০০টি প্রকল্প : ৪৭,৯৭,৯৭৪/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট কয়টি কিন্তু উত্তোলন হয়েছে: ০০টি প্রকল্প : ৪৭,৯৭,৯৭৪/- পৌরসভা : ০০
	নারী	০	পুরুষ	০		
৩	SIC -র মোট সমন্বয়ের পরিমাণ				এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৭,৯৭,৯৭৪/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৭,৯৭,৯৭৪/- পৌরসভা : ০০
	নারী	০	পুরুষ	০		
৪	SIC সমন্বয়ের অর্থ হতে ঋণ গ্রহণের সংখ্যা				এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৭,৯৭,৯৭৪/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৭,৯৭,৯৭৪/- পৌরসভা : ০০
	নারী	০	পুরুষ	০		
৫	SIC সমন্বয়ের অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ				এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৭,৯৭,৯৭৪/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৭,৯৭,৯৭৪/- পৌরসভা : ০০
	নারী	০	পুরুষ	০		
৬	SIC -র সমন্বয়কারীর সংখ্যা				এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৭,৯৭,৯৭৪/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৭,৯৭,৯৭৪/- পৌরসভা : ০০
	নারী	০	পুরুষ	০		
৭	SIC -র মোট সমন্বয়ের পরিমাণ				এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৭,৯৭,৯৭৪/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৭,৯৭,৯৭৪/- পৌরসভা : ০০
	নারী	০	পুরুষ	০		
৮	SIC সমন্বয়ের অর্থ হতে ঋণ গ্রহণের সংখ্যা				এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৭,৯৭,৯৭৪/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৭,৯৭,৯৭৪/- পৌরসভা : ০০
	নারী	০	পুরুষ	০		
৯	SIC সমন্বয়ের অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ				এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৭,৯৭,৯৭৪/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৭,৯৭,৯৭৪/- পৌরসভা : ০০
	নারী	০	পুরুষ	০		
১০					১০	১১

03.07.2022
কে এম আব্দুল সবুর খান
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোছাঃ নিতা খাতুন
চেয়ার পার্সন SIC
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

জাহাঙ্গীর আলম মালিক
মেয়র
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নম্বর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেন্ট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : বুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : পশ্চাট পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১০টি
প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল- ২০২২ ইং
কমিটি গঠনের তারিখ : ১৭/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		বর্তমানে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্রাপ অনুমারী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০		১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৩০,৬৫,৮৩২/- পৌরসভা : ০০	১০টি	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	১০টি
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী : ০০ পুরুষ : ০০		২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ০০/- পৌরসভা : ০০	১০টি	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	১০টি
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১টি		৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ০০/- পৌরসভা : ০০	০৬টি	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৬টি
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী : ১১ পুরুষ : ০১			০৬টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৬টি
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ			১১টি	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১১টি
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০২টি			১১টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১১টি
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০২টি			২৯০মিঃ	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২৯০মিঃ
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১টি			ঢালাই ৩২১মিঃ	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	ঢালাই ৩২১মিঃ
৯					০০	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০
১০					০০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০
১১					০৪টি	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০৪টি
১২					০৪টি	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০৪টি

১ম সভা-১৫/০৫/২০২২
০৩.০৫.২০২২

মোঃ আল-আদিন কবির

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন

CDA
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

ফিঙ্গা

মোছাঃ রিপা খাতুন
চেয়ার পার্সন SIC
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

জাহাঙ্গীর আলম মালিক

মেয়র
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

০৬.০৭.২০২২

তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমোট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : হুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : পশ্চাট পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১০টি
প্রতিবেদনকাল : মে- ২০২২ইং
ক্রমিক নম্বর তারিখ: ১৭/০৫/২০২৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্রাপ অনুমারী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০		১. কয়টি কিন্তু উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৩০,৬৫,৮৩২/- পৌরসভা : ০০		১০টি	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ০০/- পৌরসভা : ০০	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৫৫/- পৌরসভা : ০০	১০টি	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা
		পুরুষ	০০			০৬টি	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	১১	৪. বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা	০৬টি	১১টি	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা
		পুরুষ	০১			১১টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা
৪	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ				২৯০মিঃ	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
৫	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০২টি				ঢালাই ৩২১মিঃ	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
৬	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০২টি				০০	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
৭	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১টি				০০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
৮	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা					০৪টি	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা
						০৪টি	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা

১৭/০৫/২০২৬ ইং

০৩.০৫.২০২২

মোঃ আল-আমিন কবির

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র

হুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন

CDA

হুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

১৭/০৫/২০২২ ইং

মোঃ রিপা খাতুন

চেয়ার পার্সন SIC

হুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

১৭/০৫/২০২২ ইং

জাহাঙ্গীর আলম মালিক

মেয়র

তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমোট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : বুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : পশ্চাট পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১০টি
প্রতিবেদনকাল : জুন- ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখ: ১৭/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা		বর্ত্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্রাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০		১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৩০,৬৫,৮৩২/- পৌরসভা : ০০			
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ০০/- পৌরসভা : ০০	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ০০/- পৌরসভা : ০০		
		পুরুষ	০০				
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	১১				
		পুরুষ	০১				
৪	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ					
৫	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০২টি					
৬	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০২টি					
৭	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১টি					
৮	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	১০টি					
		প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা		১০টি			
৯	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৬টি					
		প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা		০৬টি			
১০	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১১টি					
		প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা		১১টি			
১১	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২৯০মিঃ					
		প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		ঢালাই ৩২১মিঃ			
১২	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০					
		প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		০০			
১৩	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০৪টি					
		প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা		০৪টি			

০৩.০৭.২০২২
মাঃ আল-আমিন কবির
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মাঃ নাজমুল হোসেন
CDA
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

০৩.০৭.২০২২
মাঃ আল-আমিন কবির
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মাঃ আল-আমিন কবির
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নম্বর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প
ত্রৈমাসিক ফরমোট - ১

SIC কর্মকাণ্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : বুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : পশ্চাট পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১০টি
প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল- জুন ২০২২ইং
কয়টি গঠনের তারিখঃ ১৭/০৫/২০১৬ ইং

ক্র.সং	প্রাথমিক দলের সভা	SIC-র সভা		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা
		নারী	পুরুষ	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০	০০	
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০০	০০	
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০৩টি		
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী	৩৩	
		পুরুষ	০৩	
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ		
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০৬টি		
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০৬টি		
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে ?	০৩টি		
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	১০টি		
১০	ইতিমধ্যে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	১০টি		
১১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৬টি		
১২	ইতিমধ্যে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৬টি		
১৩	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১১টি		
১৪	ইতিমধ্যে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১১টি		
১৫	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২৯০মিঃ		
১৬	ইতিমধ্যে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	ঢালাই ৩২১মিঃ		
১৭	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০		
১৮	ইতিমধ্যে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০		
১৯	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০৪টি		
২০	ইতিমধ্যে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০৪টি		

০৩.০৭.২০২২

মোঃ আল-আমিন কবির

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন

CDA
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

ফিগা

মোঃ ছাঃ রিপা খাতুন
সেয়ার পার্সনাল সিচ
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

জাহাঙ্গীর আলম মালিক
সেয়ার
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

০৩.০৭.২০২২ ইং

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন (সেক্টর) প্রকল্প
 ত্রৈমাসিক ফরমোট -২
 SIC কর্মকাণ্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : বুয়াডাঙ্গা
 বস্তির নাম : পশ্চাট পাড়া
 প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১০টি
 প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল- জুন ২০২২ইং
 কমিটি গঠনের তারিখ: ১৭/০৫/২০১৬ ইং

না	সময় (এ পর্যন্ত সর্বমোট)		সময় (প্রতিবেদন কালের)		বর্ত্তিত অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা) এ পর্যন্ত সর্বমোট	বর্ত্তিত অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা) প্রতিবেদন কালের
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ		
১	SIC -র নিয়মিত সম্বল হচ্ছে কিনা? (হ্যাঁ/না)				এ পর্যন্ত মোট কয়টি কিন্তু উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৩০,৬৫,৮৩২/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট কয়টি কিন্তু উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৩০,৬৫,৮৩২/- পৌরসভা : ০০
২	SIC -র সম্বলকারীর সংখ্যা		SIC -র মোট সম্বলের পরিমাণ			
৩	SIC -র মোট সম্বলের পরিমাণ		SIC সম্বলের অর্থ হতে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা		এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩০,২৩,৫৭৪/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩০,২৩,৫৭৪/- পৌরসভা : ০০
৪	SIC সম্বলের অর্থ হতে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা		SIC সম্বলের অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ			
৫	SIC সম্বলের অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ		SIC -র সম্বলকারীর সংখ্যা		এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ২৯,৯৬,১১২/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ২৯,৯৬,১১২/- পৌরসভা : ০০
৬	SIC -র সম্বলকারীর সংখ্যা		SIC -র মোট সম্বলের পরিমাণ			
৭	SIC -র মোট সম্বলের পরিমাণ		SIC সম্বলের অর্থ হতে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা		এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ২৯,৯৬,১১২/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ২৯,৯৬,১১২/- পৌরসভা : ০০
৮	SIC সম্বলের অর্থ হতে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা		SIC সম্বলের অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ			
৯	SIC সম্বলের অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ		SIC -র সম্বলকারীর সংখ্যা		এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ২৯,৯৬,১১২/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ২৯,৯৬,১১২/- পৌরসভা : ০০
১০	SIC -র সম্বলকারীর সংখ্যা		SIC -র মোট সম্বলের পরিমাণ			
১১	SIC -র মোট সম্বলের পরিমাণ		SIC সম্বলের অর্থ হতে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা		এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ২৯,৯৬,১১২/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ২৯,৯৬,১১২/- পৌরসভা : ০০
১২	SIC সম্বলের অর্থ হতে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা		SIC সম্বলের অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ			

স্বাক্ষরিত
 মোঃ আল-আমিন কবির
 ০১.০৭.২০২২
 প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
 বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

স্বাক্ষরিত
 মোঃ নাজমুল হোসেন
 CDA
 বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

স্বাক্ষরিত
 মোহাম্মদ রিপা খাতুন
 চেয়ার পার্সন SIC
 বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।


তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নীতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমোট -১


SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক


পৌরসভার নাম : বুয়াভাঙ্গা
বস্তির নাম : তালতলা ফুল পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৬টি
প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল- ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখ: ০৫/০৫/২০১৬ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		বর্তমানে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা		
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০		১. কয়টি কিলো উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৬,৯৯,৮৫৯/- পৌরসভা : ০০		৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	২২টি
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী : ০০ পুরুষ : ০০		২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ০০/- পৌরসভা : ০০		১০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	২২টি
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১টি		৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ০০/- পৌরসভা : ০০		১১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৬টি
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী : ১২ পুরুষ : ০১				১২	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৬টি
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ				১৩	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৬টি
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০২টি				১৪	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৬টি
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০২টি				১৫	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২১০মিঃ
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১টি				১৬	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২১৩মিঃ
৯						১৭	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০
১০						১৮	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০
১১						১৯	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০২টি
১২						২০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০০


০৩.০৭.২০২২
কে এম আব্দুস সবুর খান
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।


মোহাম্মদ রুপালী বেগম
চেয়ার পার্সন SIC
বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।


০৩.০৭.২০২২ইং
আহসান আলম মালিক
মেয়র
বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমোট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : বুয়াভাঙ্গা
বস্তির নাম : তালতলা স্কুল পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৬টি
প্রতিবেদনকাল : মে- ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখ: ০৫/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		বক্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্রাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা		
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০		১. কমিটি কিঙ্কিত উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৬,৯৯,৮৫৯/- পৌরসভা : ০০		৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	২২টি
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণঃ প্রকল্প : ০০/- পৌরসভা : ০০	৩. ব্যয়ের পরিমাণঃ প্রকল্প : ২৪৫/- পৌরসভা : ০০	১০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	২২টি
		পুরুষ	০০			১০	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৬টি
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	১২	৩. ব্যয়ের পরিমাণঃ প্রকল্প : ২৪৫/- পৌরসভা : ০০	৩. ব্যয়ের পরিমাণঃ প্রকল্প : ২৪৫/- পৌরসভা : ০০	১১	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৬টি
		পুরুষ	০১			১১	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৬টি
৪	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ				১২	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৬টি
৫	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০২টি				১৩	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২১০মিঃ
৬	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০২টি				১৪	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২১৩মিঃ
৭	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০২টি				১৫	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০
						১৬	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০
						১৭	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০২টি
						১৮	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০০

Abulhasan
০৩.০৭.২০২২
কে এম আব্দুস সবুর খান

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

ফকরুল

মোহাম্মদ রুপালী বেগম
চেয়ার পার্সন SIC
বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

Abulhasan
০৩.০৭.২০২২ইং
জাহাঙ্গীর আলম মালিক

মেয়র
বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমোট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

শেখরনগর নাম : হুয়াভাঙ্গা
বক্তির নাম : তালতলা ফুল গাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৬টি
প্রতিবেদনকাল : জুন- ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখঃ ০৫/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		বক্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		কাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা				
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০		১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৬,৯৬,৮৫৬/- শেখরনগর : ০০	১৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	২২টি	২০	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২১০মিঃ
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী : ০০ পুরুষ : ০০		২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ০০/- শেখরনগর : ০০	২০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	২২টি	২১	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২১৩মিঃ
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১টি		৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ০০/- শেখরনগর : ০০	২১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৬টি	২২	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী : ১২ পুরুষ : ০১			২২	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৬টি	২৩	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ			২৩	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৬টি	২৪	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০২টি
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০২টি			২৪	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৬টি		প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০০
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০২টি				মোট নির্মিতব্য টয়লেটের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২১০মিঃ			
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১টি				প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২২টি			

Shahin
০৯.০৭.২০১৯
কে এম আব্দুস সবুর খান
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
হুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
হুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

মোহাম্মদ রুপালী বেগম
চেয়ার পার্সন SIC
হুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

আব্দুল হাকিম আলম মালিক
মেয়র
হুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প
ত্রৈমাসিক ফরমোট - ১

সংযুক্তি- ২ (খ)

SIC কর্মকর্তার ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

শেখরসভার নাম : হুয়াভাঙ্গা
বক্তির নাম : তালতলা স্কুল পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৬টি
প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল- জুন ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখঃ ০৫/০৫/২০২৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		ক্যাম্প অনুষঙ্গী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০			
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	০০		
		পুরুষ	০০		
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা		০৩টি		
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী	৩৬		
		পুরুষ	০৩		
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ			
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা		০৬টি		
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?		০৬টি		
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে ?		০৪টি		
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা		২২টি		
		ইতিমধ্যে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	২২টি		
১০	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা		০৬টি		
		ইতিমধ্যে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৬টি		
১১	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা		১৬টি		
		ইতিমধ্যে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৬টি		
১২	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		২১০মিঃ		
		ইতিমধ্যে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২১৩মিঃ		
১৩	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		০০		
		ইতিমধ্যে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০		
১৪	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা		০২টি		
		ইতিমধ্যে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০০		

০৩.০৭.২০২২
কেন্দ্র এম আব্দুল সবুর খান
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
হুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
হুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ রুপালী বেগম
চেয়ার পার্সন SIC
হুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

জাহাঙ্গীর আলম মালিক
মেয়র
হুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন (সেক্টর) প্রকল্প
ত্রৈমাসিক ফরমোট -২
SIC কর্মকাণ্ডের ত্রৈমাসিক অংশতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : বুয়াডাঙ্গা
বক্তির নাম : তাজউল্লাহ স্কল পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৬টি
প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল- জুন ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখ: ০৫/০৫/২০২৬ ইং

ক্র.সং	বিবরণ	সংখ্যা (এ পর্যন্ত সর্বমোট)		সংখ্যা (প্রতিবেদন কালের)		বর্ত্তিত অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা) এ পর্যন্ত সর্বমোট	বর্ত্তিত অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা) প্রতিবেদন কালের
		নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ		
১	SIC -র নিয়মিত সংগম হচ্ছে কিনা? (হ্যাঁ/না)						
২	SIC -র সংগমকারীর সংখ্যা	নারী	পুরুষ	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৬,৯৯,৮৫৯/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৬,৯৯,৮৫৯/- পৌরসভা : ০০
৩	SIC -র মোট সংগমের পরিমাণ	নারী	পুরুষ	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪২,৭৪,৮৯৩/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪২,৭৪,৮৯৩/- পৌরসভা : ০০
৪	SIC সংগমের অর্থ হতে ঋণ হাছিতার সংখ্যা	নারী	পুরুষ	০০	০০	এ পর্যন্ত উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪২,৭৫,২২০/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪২,৭৫,২২০/- পৌরসভা : ০০
৫	SIC সংগমের অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ	নারী	পুরুষ	০০	০০		
৬	SIC -র সংগমকারীর সংখ্যা	নারী	পুরুষ	০০	০০		
৭	SIC -র মোট সংগমের পরিমাণ	নারী	পুরুষ	০০	০০		
৮	SIC সংগমের অর্থ হতে ঋণ হাছিতার সংখ্যা	নারী	পুরুষ	০০	০০		
৯	SIC সংগমের অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ	নারী	পুরুষ	০০	০০		
১০							
১১							

Abdullah
০৩.০৫.২০২২
কে এম আব্দুল সব্বর খান
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মাঃ নাজমুল হোসেন
CDA
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

রুপালী
মাছাঃ রুপালী বেগম
চেয়ার পার্সন SIC
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

AKO
০৩.০৫.২০২২ইং
জাহাঙ্গীর আলম মালিক
মেয়র
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

সৌরসভার নাম : হুয়াভাঙ্গা
বস্তির নাম : মুসলিম পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৯টি
প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল- ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখ: ১১/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		গ্রাম্প অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা		
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০		১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প: ৪৮,৮২,২৬৫/- সৌরসভা: ০০		৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী ০০ পুরুষ ০০		২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প : ০০/- সৌরসভা : ০০		১০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১টি		৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ০০/- সৌরসভা : ০০		১০	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৯টি
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী ০৯ পুরুষ ০১				১১	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৯টি
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ				১২	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১০টি
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০২টি				১২	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১০টি
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০২টি				১৩	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৬২৬ মিঃ
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১টি				১৩	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	ঢালাই ৬৫০মিঃ
						১৪	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১০০মিঃ
						১৪	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১০০মিঃ
						১৪	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০৪টি
						১৪	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০০

০১.০৭.২০২২
মোঃ মিজানুর রহমান
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
হুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
হুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ বিজিৎ ঋতুন
ভারপ্রাপ্ত চেয়ার পার্সন SIC
হুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

জাহাঙ্গীর আলম মাসিক
মেয়র
হুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

সেঁরিসভার নাম : হুয়াভাঙ্গা
বস্তির নাম : মুনলিম পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৯টি
প্রতিবেদনকাল : মে- ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখ: ১১/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		গ্র্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০		১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প: ৪৮,৮২,২৬৫/- সেঁরিসভা: ০০		মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প : ০০/- সেঁরিসভা : ০০	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ২২০/- সেঁরিসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি
		পুরুষ	০০			মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৯টি
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	০৯	৪. বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা	৫. প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৯টি	০৯টি
		পুরুষ	০১			মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১০টি
৪	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ		৬. প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১০টি	১০টি	
৫	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০২টি		৭. মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৬২৬ মিঃ	৬২৬ মিঃ	
৬	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০২টি		প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	ঢালাই ৬৫০মিঃ	৬৫০মিঃ	
৭	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০২টি		৮. মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১০০মিঃ	১০০মিঃ	
৮	বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)			৯. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১০০মিঃ	১০০মিঃ	
				১০. মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০৪টি	০৪টি	
৯	বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)			প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০০	০০	

SM
০১.০৭.২০২২
মোঃ মিজানুর রহমান
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী সদস্য সচিব, SIC) র
হুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
হুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ বিউটি খাতুন
ভারপ্রাপ্ত চেয়ার পার্সন SIC
হুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

SM
০৬.০৭.২০২২
জাহাঙ্গীর আলম মালিক
মেয়র
হুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমোট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

সৌরসভার নাম : হুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : মুসলিম পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৯টি
প্রতিবেদনকাল : জুন- ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখঃ ১১/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		বর্ত্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		কাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০		১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্পঃ ৪৮,৮২,২৬৫/- সৌরসভা : ০০		ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি	
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্পঃ ০০/- সৌরসভা : ০০	৩. ব্যয়ের পরিমাণঃ প্রকল্পঃ ০০/- সৌরসভা : ০০	ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি	
		পুরুষ	০০				
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	০৯	৭. ব্যয়ের পরিমাণঃ প্রকল্পঃ ০০/- সৌরসভা : ০০	৮. মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি	
		পুরুষ	০১				
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০১			প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি	
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ			মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৯টি	
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০২টি			প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৯টি	
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে	০২টি			মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১০টি	
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১টি			প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১০টি	
৯					মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৬২৬ মিঃ	
১০					প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	ঢালাই ৬৫০মিঃ	
১১					মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১০০মিঃ	
১২					প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১০০মিঃ	
১৩					মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০৪টি	
১৪					প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০০	

মোঃ মিজানুর রহমান
০৩.০৭.২০২২
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
হুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
হুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ বিউটি খানুন
ভারপ্রাপ্ত চেয়ার পার্সন SIC
হুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ মাসুদ
০৩.০৭.২০২২ ইং
জাহাঙ্গীর আলম মালিক
মায়র
হুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নম্বর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নীতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প
ত্রৈমাসিক ফরমোট - ১

SIC কর্মকাণ্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : বুয়াডাঙ্গা
বক্তির নাম : মুসলিম পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৯টি
প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল- জুন- ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখঃ ১১/০৫/২০১৬ ইং

ক্র.সং	বিবরণ	প্রাথমিক দলের		SIC-র সভা		ক্যাম্প অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা	
		নারী	পুরুষ	সভা	স্থান	সংখ্যা	অবস্থা
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০	০০	০৩টি			
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০০	০০				
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা			০৩টি			
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী	পুরুষ	২৭	০৩		
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?			হ্যাঁ			
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা			০৬টি			
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?			০৬টি			
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে ?			০৪টি			
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা			ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি			
১০	ইতিমধ্যে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা			ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি			
১১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা			০৯টি			
১২	ইতিমধ্যে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা			০৯টি			
১৩	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা			১০টি			
১৪	ইতিমধ্যে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা			১০টি			
১৫	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)			৬২৬ মিঃ			
১৬	ইতিমধ্যে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)			ঢালাই ৬৫০মিঃ			
১৭	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)			১০০মিঃ			
১৮	ইতিমধ্যে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)			১০০মিঃ			
১৯	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা			০৪টি			
২০	ইতিমধ্যে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা			০০			

০৩.০৭.২০২২
মোঃ মিজানুর রহমান
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।
মোঃ বিজিৎ খান্নন
ভারপ্রাপ্ত চেয়ার পার্সন SIC
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

০৩.০৭.২০২২ ইং
মোঃ
জাহাঙ্গীর আলম মালিক
মোঃ
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন (সেক্টর) প্রকল্প
ত্রৈমাসিক ফরমোট -২

SIC কর্মকাণ্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : বুয়াভাঙ্গা
বস্তির নাম : মুসলিম পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৯টি
প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল- জুন- ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখ : ১১/০৫/২০২৬ ইং

ক্র.সং	সংখ্যা (এ পর্যন্ত সর্বমোট)		সংখ্যা (প্রতিবেদন কালের)		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা) এ পর্যন্ত সর্বমোট	বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা) প্রতিবেদন কালের
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ		
১	SIC -র নিয়ামত সংগে হচ্ছে কিনা? (হ্যাঁ/না)		০০	০০	এ পর্যন্ত মোট কমিটি কিছি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৮,৮২,২৬৫/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট কমিটি কিছি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৮,৮২,২৬৫/- পৌরসভা : ০০
২	SIC -র সংগেকারীর সংখ্যা		০০	০০		
৩	SIC -র মোট সংগেয়ের পরিমাণ		০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৮,৯৭,১৪৬/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৮,৯৭,১৪৬/- পৌরসভা : ০০
৪	SIC সংগেয়ের অর্থ হতে ঋণ হাছিতার সংখ্যা		০০	০০		
৫	SIC সংগেয়ের অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ		০০	০০	এ পর্যন্ত উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৮,০৬,১৮৫/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৮,০৬,১৮৫/- পৌরসভা : ০০
৬	SIC -র সংগেকারীর সংখ্যা		০০	০০		
৭	SIC -র মোট সংগেয়ের পরিমাণ		০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৮,০৬,১৮৫/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৮,০৬,১৮৫/- পৌরসভা : ০০
৮	SIC সংগেয়ের অর্থ হতে ঋণ হাছিতার সংখ্যা		০০	০০		
৯	SIC সংগেয়ের অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ		০০	০০		
১০					১০	১১

Mirza
০৩.০৭.২০২২
মোঃ মিজানুর রহমান
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

মোছাঃ বিজিটি খাতুন
ভারপ্রাপ্ত চেয়ার পার্সন SIC
বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

Khatun
০৩.০৭.২০২২ ইং
আব্দুল আলম মালিক
মেয়র
বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।