


তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক


পৌরসভার নাম : চুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : ভীমরুল্লা স্কুল পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৭টি
প্রতিবেদনকাল : জানুয়ারী - ২০২১ইং
কমিটি গঠনের তারিখ : ১৯/০৫/২০১৬ ইং


প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা							বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা															
	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?		গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	১৩টি	চলমান	০৭টি	০১টি	১৫টি	১৫টি	৫৯০মিঃ	ফুটপাত তালাই	৫৯০মিঃ	প্যালাসাইড ২১	মিঃ	০০	০০	০২টি	০২টি
০০	০০	০০	০১টি	১১	০১	হ্যাঁ	০৩টি	০৩টি	০২টি	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৭,৯৭,৯৭৪/- পৌরসভা : ০০	১. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৮৪,৬৭৩/- পৌরসভা : ০০	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ১,২৪,৯৩৮/- পৌরসভা : ০০	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা
১													৪		১০		১১		১২		১৩		১৪	


01.04.2021

কে এম আব্দুস সবুর খান
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।


মোছাঃ মিতা খাতুন
চেয়ার পার্সন SIC
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।


01.04.2021
জাহাঙ্গীর আলম মালিক
মেয়র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : চুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : ভীমরুপা স্কুল পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৭টি
প্রতিবেদনকাল : ফেব্রুয়ারী - ২০২১ইং
কমিটি গঠনের তারিখ: ১৯/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা						বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা											
	সভা	সংখ্যা	নারী	পুরুষ	স্থান	সংখ্যা		১৩টি	চলমান	০৭টি	০১টি	১৫টি	১৫টি	৫৯০মিঃ	৫৯০মিঃ	০০	০০	০২টি	০২টি
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা						১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৭,৯৭,৯৭৪/- পৌরসভা : ০০												
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা						২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ১,৩৫,৩৫৫/- পৌরসভা : ০০												
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা						৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৯৬,৬২৫/- পৌরসভা : ০০												
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা																		
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?																		
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা																		
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?																		
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে																		
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা																		
১০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা																		
১১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা																		
১২	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা																		
১৩	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা																		
১৪	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা																		
১৫	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																		
১৬	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																		
১৭	মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																		
১৮	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																		
১৯	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা																		
২০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা																		

Abdus
01.04.2021

কে এম আব্দুস সবুর খান
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

Mita

মোছাঃ মিতা খাতুন
চেয়ার পার্সন SIC
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

Alam
01.04.2021

জাহাঙ্গীর আলম মালিক
মেয়র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।


তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -১


SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক


পৌরসভার নাম : চুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : ভীমরুপা স্কুল পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৭টি
প্রতিবেদনকাল : মার্চ - ২০২১ইং
কমিটি গঠনের তারিখ : ১৯/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা						বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা											
০০	নারী	০১টি	১১	০১	হ্যাঁ	০২টি	০২টি	০০টি	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৭,৯৭,৯৭৪/- পৌরসভা : ০০	১৩টি	চলমান	০৭টি	০১টি	১৫টি	১৫টি	৫৯০মিঃ	ফুটপাথ ঢালাই ৫৯০মিঃ প্যালাসাইড ২১ মিঃ	০০	০০	০২টি	০২টি
০০	পুরুষ	০১টি	১১	০১	হ্যাঁ	০২টি	০২টি	০০টি	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ২০,৫০০/- পৌরসভা : ০০	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা
০০	নারী	০১টি	১১	০১	হ্যাঁ	০২টি	০২টি	০০টি	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩৯,৭৮৮/- পৌরসভা : ০০	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা
০০	পুরুষ	০১টি	১১	০১	হ্যাঁ	০২টি	০২টি	০০টি		১৩টি	০৭টি	০১টি	১৫টি	১৫টি	৫৯০মিঃ	ফুটপাথ ঢালাই ৫৯০মিঃ প্যালাসাইড ২১ মিঃ	০০	০০	০২টি	০২টি	


01.04.2021
কে এম আব্দুস সবুর খান
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।


মোছাঃ মিতা খাতুন
চেয়ার পার্সন SIC
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।



01.04.2021
জাহাঙ্গীর আলম মালিক
মেয়র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।
Page 3 of 5

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প
ত্রৈমাসিক ফরমেট -১

SIC কর্মকান্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক


পৌরসভার নাম : চুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : ভীমরঙ্গলা স্কুল পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৭টি
প্রতিবেদনকাল : জানুয়ারী - মার্চ- ২০২১ইং
কমিটি গঠনের তারিখঃ ১৯/০৫/২০১৬ ইং


প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা				ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা													
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	সভা	সভা	সভা	সভা	সভা	সভা	সভা	সভা	সভা	সভা	সভা	সভা	সভা	সভা
১	০০	০০	০০	০০	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	১৩টি	চলমান	০৭টি	০১টি	১৫টি	১৫টি	৫৯০মিঃ	০০	০০	০২টি	০২টি		
২	০০	০০	০০	০০	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা													
৩	০০	০০	০০	০০	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা													
৪	০৩	০৩	০৩	০৩	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা													
৫	০৩	০৩	০৩	০৩	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?													
৬	০৩	০৩	০৩	০৩	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা													
৭	০৩	০৩	০৩	০৩	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?													
৮	০৩	০৩	০৩	০৩	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে ?													
৯	০৩	০৩	০৩	০৩	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	১৩টি	চলমান	০৭টি	০১টি	১৫টি	১৫টি	৫৯০মিঃ	০০	০০	০২টি	০২টি		
১০	০৩	০৩	০৩	০৩	ইতিমধ্যে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা													
১১	০৩	০৩	০৩	০৩	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা													
১২	০৩	০৩	০৩	০৩	ইতিমধ্যে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা													
১৩	০৩	০৩	০৩	০৩	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা													
১৪	০৩	০৩	০৩	০৩	ইতিমধ্যে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা													
১৫	০৩	০৩	০৩	০৩	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)													
১৬	০৩	০৩	০৩	০৩	ইতিমধ্যে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)													
১৭	০৩	০৩	০৩	০৩	মোট নির্মিতব্য ড্রেজনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)													
১৮	০৩	০৩	০৩	০৩	ইতিমধ্যে নির্মিত ড্রেজনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)													
১৯	০৩	০৩	০৩	০৩	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা													
২০	০৩	০৩	০৩	০৩	ইতিমধ্যে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা													


01.04.2021

কে এম আব্দুস সবুর খান
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।


মোছাঃ মিতা খাতুন
চেয়ার পার্সন SIC
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।


01.04.2021
জাহাঙ্গীর আলম মালিক
মেয়র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প
ত্রৈমাসিক ফরমেট -২

SIC কর্মকান্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : চুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : ভীমরুল্লা স্কুল পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৭টি
প্রতিবেদনকাল : জানুয়ারী - মার্চ- ২০২১ইং
কমিটি গঠনের তারিখঃ ১৯/০৫/২০১৬ ইং

সঞ্চয় (এ পর্যন্ত সর্বমোট)		সঞ্চয় (প্রতিবেদন কালের)		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা)	বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা)
এ পর্যন্ত সর্বমোট		প্রতিবেদন কালের		এ পর্যন্ত সর্বমোট	প্রতিবেদন কালের
না	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৭,৯৭,৯৭৪/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: ০৩টি প্রকল্প : ৪৭,৯৭,৯৭৪/- পৌরসভা : ০০
SIC -র নিয়মিত সঞ্চয় হচ্ছে কিনা? (হ্যাঁ/না)	নারী	নারী	নারী	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৪,৫৬,১৬৯/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৪,৫৬,১৬৯/- পৌরসভা : ০০
	পুরুষ	পুরুষ	পুরুষ		
SIC -র সঞ্চয়কারীর সংখ্যা	নারী	নারী	নারী	এ পর্যন্ত উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৪,৩৫,০১০/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প : ৪৪,৩৫,০১০/- পৌরসভা : ০০
SIC -র মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ	পুরুষ	পুরুষ	পুরুষ		
SIC সঞ্চয়ের অর্থ হতে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা	নারী	নারী	নারী		
SIC সঞ্চয়ের অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ	পুরুষ	পুরুষ	পুরুষ		
SIC -র সঞ্চয়কারীর সংখ্যা	নারী	নারী	নারী		
SIC -র মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ	পুরুষ	পুরুষ	পুরুষ		
SIC সঞ্চয়ের অর্থ হতে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা	নারী	নারী	নারী		
SIC সঞ্চয়ের অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ	পুরুষ	পুরুষ	পুরুষ		
১				১০	১১

Abdus
01.04.2021

কে এম আব্দুস সবুর খান
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মিতা
মোছাঃ মিতা খাতুন
চেয়ার পার্সন SIC
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মিতা
01.04.2021
জাহাঙ্গীর আলম মালিক
মেয়র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : চুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : পশুহাট পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১০টি
প্রতিবেদনকাল : জানুয়ারী - ২০২১ ইং
কমিটি গঠনের তারিখঃ ১৭/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা						বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমানগত অবস্থা															
	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা		SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৩০,৬৫,৮৩২/- পৌরসভা : ০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমান : প্রকল্প : ১,৫৫,০০০/- পৌরসভা : ০০	৩. ব্যয়ের পরিমান : প্রকল্প : ১,৫৫,৪৭০/- পৌরসভা : ০০	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমান (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমান (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমান (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমান (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা
০০	০০	০০	০১	০৯	০১	০২	০২	০০				১০টি	চলমান	০৬টি	০০	১১টি	০০	২৯০মিঃ	০০	০০	০০	০৪টি	০০
১	০০	০০	০১	০৯	০১	০২	০০					১০টি	চলমান	০৬টি	০০	১১টি	০০	২৯০মিঃ	০০	০০	০০	০৪টি	০০
২	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ				১০টি	চলমান	০৬টি	০০	১১টি	০০	২৯০মিঃ	০০	০০	০০	০৪টি	০০
৩	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ				১০টি	চলমান	০৬টি	০০	১১টি	০০	২৯০মিঃ	০০	০০	০০	০৪টি	০০
৪	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ				১০টি	চলমান	০৬টি	০০	১১টি	০০	২৯০মিঃ	০০	০০	০০	০৪টি	০০
৫	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ				১০টি	চলমান	০৬টি	০০	১১টি	০০	২৯০মিঃ	০০	০০	০০	০৪টি	০০
৬	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ				১০টি	চলমান	০৬টি	০০	১১টি	০০	২৯০মিঃ	০০	০০	০০	০৪টি	০০
৭	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ				১০টি	চলমান	০৬টি	০০	১১টি	০০	২৯০মিঃ	০০	০০	০০	০৪টি	০০
৮	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ				১০টি	চলমান	০৬টি	০০	১১টি	০০	২৯০মিঃ	০০	০০	০০	০৪টি	০০
৯	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ				১০টি	চলমান	০৬টি	০০	১১টি	০০	২৯০মিঃ	০০	০০	০০	০৪টি	০০
১০	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ				১০টি	চলমান	০৬টি	০০	১১টি	০০	২৯০মিঃ	০০	০০	০০	০৪টি	০০
১১	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ				১০টি	চলমান	০৬টি	০০	১১টি	০০	২৯০মিঃ	০০	০০	০০	০৪টি	০০
১২	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ				১০টি	চলমান	০৬টি	০০	১১টি	০০	২৯০মিঃ	০০	০০	০০	০৪টি	০০
১৩	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ				১০টি	চলমান	০৬টি	০০	১১টি	০০	২৯০মিঃ	০০	০০	০০	০৪টি	০০
১৪	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ				১০টি	চলমান	০৬টি	০০	১১টি	০০	২৯০মিঃ	০০	০০	০০	০৪টি	০০

মোঃ আলী রেজা
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

রিপা
০১/০৪/২১
মোহাঃ রিপা খাতুন
চেয়ার পার্সন SIC
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

জাহাঙ্গীর আলম মালিক
মেয়র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : চুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : পশুহাট পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১০টি
প্রতিবেদনকাল : ফেব্রুয়ারী - ২০২১ইং
কমিটি গঠনের তারিখঃ ১৭/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা			বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)			ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা											
	সভার সংখ্যা	নারী	পুরুষ	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৩০,৬৫,৮৩২/- পৌরসভা : ০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ০০/- পৌরসভা : ০০	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৯০০/- পৌরসভা : ০০	১০টি	চলমান	০৬টি	০০	১১টি	০০	২৯০মিঃ	০০	০০	০৪টি	০০	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা																	
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	পুরুষ															
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা																	
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী	পুরুষ															
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ																
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা																	
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?																	
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে																	
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা																	
১০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা																	
১১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা																	
১২	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা																	
১৩	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা																	
১৪	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা																	
১৫	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																	
১৬	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																	
১৭	মোট নির্মিতব্য ড্রেজারের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																	
১৮	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজারের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																	
১৯	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা																	
২০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা																	

মোঃ আলী রেজা
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোছাঃ রিপা খাতুন
চেয়ার পার্সন SIC
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

জাহাঙ্গীর আলম মালিক
মেয়র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -১

SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : চুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : পশুহাট পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১০টি
প্রতিবেদনকাল : মার্চ - ২০২১ইং
কমিটি গঠনের তারিখঃ ১৭/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা						বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা															
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০	নারী	পুরুষ	০১টি	নারী	পুরুষ	০৮	০১	হ্যাঁ	০১টি	০১টি	০০টি	১০টি	চলমান	০৬টি	০০	১১টি	০০	২৯০মিঃ	০০	০০	০৪টি	০০	
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০০	নারী	পুরুষ	০১টি	নারী	পুরুষ	০৮	০১	হ্যাঁ	০১টি	০১টি	০০টি	১০টি	চলমান	০৬টি	০০	১১টি	০০	২৯০মিঃ	০০	০০	০৪টি	০০	
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১টি	নারী	পুরুষ	০১টি	নারী	পুরুষ	০৮	০১	হ্যাঁ	০১টি	০১টি	০০টি	১০টি	চলমান	০৬টি	০০	১১টি	০০	২৯০মিঃ	০০	০০	০৪টি	০০	
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০১টি	নারী	পুরুষ	০১টি	নারী	পুরুষ	০৮	০১	হ্যাঁ	০১টি	০১টি	০০টি	১০টি	চলমান	০৬টি	০০	১১টি	০০	২৯০মিঃ	০০	০০	০৪টি	০০	
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি
৯	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৩০,৬৫,৮৩২/- পৌরসভা : ০০	০৩টি	০৩টি	০৩টি	০৩টি	০৩টি	০৩টি	০৩টি	০৩টি	০৩টি	০৩টি	০৩টি	০৩টি	০৩টি	০৩টি	০৩টি	০৩টি	০৩টি	০৩টি	০৩টি	০৩টি	০৩টি	০৩টি	০৩টি	০৩টি
১০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ০০/- পৌরসভা : ০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০
১১	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩৫/- পৌরসভা : ০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০
১২	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি
১৩	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি
১৪	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি
১৫	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি
১৬	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি
১৭	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি
১৮	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি
১৯	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি
২০	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি
২১	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি

মোঃ আলী রেজা
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

রিপা খাতুন
০১-০৪-২১
মোছাঃ রিপা খাতুন
চেয়ার পার্সন SIC
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

জাহাঙ্গীর আলম মালিক
মেয়র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প
ত্রৈমাসিক ফরমেট -১

SIC কর্মকাণ্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : চুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : পশ্চাৎ পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১০টি
প্রতিবেদনকাল : জানুয়ারী - মার্চ ২০২১ইং
কমিটি গঠনের তারিখঃ ১৭/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা			ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা																			
	নারী	পুরুষ	হ্যাঁ	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে ?	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	ইতিমধ্যে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা	ইতিমধ্যে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	ইতিমধ্যে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	ইতিমধ্যে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	ইতিমধ্যে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	ইতিমধ্যে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা
০০	০০	০০	০৩টি	০০	০০	০৩টি	২৬	০৩	০৪টি	০৪টি	১টি	১০টি	০৬টি	০০	১১টি	০০	২৯০মিঃ	০০	০০	০০	০৪টি	০০	
১	নারী	পুরুষ	হ্যাঁ	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১

মোঃ আলী রেজা
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোছাঃ রিপা খাতুন
চেয়ার পার্সন SIC
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ আলম মালিক
মেয়র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেষ্টির) প্রকল্প
ত্রৈমাসিক ফরমেট -২

SIC কর্মকাণ্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : চুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : পশুহাট পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১০টি
প্রতিবেদনকাল : জানুয়ারী - মার্চ ২০২১ইং
কমিটি গঠনের তারিখঃ ১৭/০৫/২০১৬ ইং

সঞ্চয় (এ পর্যন্ত সর্বমোট)		সঞ্চয় (প্রতিবেদন কালের)		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা)		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা)	
এ পর্যন্ত সর্বমোট		প্রতিবেদন কালের		এ পর্যন্ত সর্বমোট		প্রতিবেদন কালের	
না							
১	SIC -র নিয়মিত সঞ্চয় হচ্ছে কিনা? (হ্যাঁ/না)	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	এ পর্যন্ত মোট কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৩০,৬৫,৮৩২/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৩০,৬৫,৮৩২/- পৌরসভা : ০০
২	SIC -র সঞ্চয়কারীর সংখ্যা	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ২৪,৯০,৬৩৪/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ২৪,৯০,৬৩৪/- পৌরসভা : ০০
৩	SIC -র মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	এ পর্যন্ত উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ২৪,৬৭,৩১৯/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ২৪,৬৭,৩১৯/- পৌরসভা : ০০
৪	SIC সঞ্চয়ের অর্থ হতে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ		
৫	SIC সঞ্চয়ের অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ		
৬	SIC -র সঞ্চয়কারীর সংখ্যা	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ		
৭	SIC -র মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ		
৮	SIC সঞ্চয়ের অর্থ হতে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ		
৯	SIC সঞ্চয়ের অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ		
						১০	
							১১

মোঃ আলী রেজা
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমূল হোসেন
CDA
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

রিপা
০১-০৪-২২
মোছাঃ রিপা খাতুন
চেয়ার পার্সন SIC
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

রিপা
০১.০৪.২০২১
জাহাঙ্গীর আলম মালিক
মেয়র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -১

SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : চুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : তালতলা স্কুল পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৬টি
প্রতিবেদনকাল : জানুয়ারী - ২০২১ইং
কমিটি গঠনের তারিখঃ ০৫/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা						বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা																	
	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৬,৯৯,৮৫৯/- পৌরসভা : ০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ১,৭৩,৯৮৬/- পৌরসভা : ০০	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ১,৮৬,৩০১/- পৌরসভা : ০০	২২টি	চলমান	০৬টি	০১টি	১৬টি	১৬টি	২১০মিঃ	২১৩মিঃ	০০	০০	০২টি	০০			
১	০০	নারী পুরুষ	০১টি	নারী পুরুষ	হ্যাঁ	০৩টি	০৩টি	০২টি																		
২	০০	নারী পুরুষ	০১টি	নারী পুরুষ	হ্যাঁ	০৩টি	০৩টি	০২টি																		
৩	০০	নারী পুরুষ	০১টি	নারী পুরুষ	হ্যাঁ	০৩টি	০৩টি	০২টি																		
৪	০০	নারী পুরুষ	০১টি	নারী পুরুষ	হ্যাঁ	০৩টি	০৩টি	০২টি																		
৫	০০	নারী পুরুষ	০১টি	নারী পুরুষ	হ্যাঁ	০৩টি	০৩টি	০২টি																		
৬	০০	নারী পুরুষ	০১টি	নারী পুরুষ	হ্যাঁ	০৩টি	০৩টি	০২টি																		
৭	০০	নারী পুরুষ	০১টি	নারী পুরুষ	হ্যাঁ	০৩টি	০৩টি	০২টি																		
৮	০০	নারী পুরুষ	০১টি	নারী পুরুষ	হ্যাঁ	০৩টি	০৩টি	০২টি																		
৯	০০	নারী পুরুষ	০১টি	নারী পুরুষ	হ্যাঁ	০৩টি	০৩টি	০২টি																		
১০	০০	নারী পুরুষ	০১টি	নারী পুরুষ	হ্যাঁ	০৩টি	০৩টি	০২টি																		
১১	০০	নারী পুরুষ	০১টি	নারী পুরুষ	হ্যাঁ	০৩টি	০৩টি	০২টি																		
১২	০০	নারী পুরুষ	০১টি	নারী পুরুষ	হ্যাঁ	০৩টি	০৩টি	০২টি																		
১৩	০০	নারী পুরুষ	০১টি	নারী পুরুষ	হ্যাঁ	০৩টি	০৩টি	০২টি																		
১৪	০০	নারী পুরুষ	০১টি	নারী পুরুষ	হ্যাঁ	০৩টি	০৩টি	০২টি																		

01.04.2021

কে এম আব্দুস সবুর খান
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোছাঃ রুপালী বেগম
চেয়ার পার্সন SIC
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

01.04.2021
জাহাঙ্গীর আলম মালিক
মেয়র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -১

SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : চুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : তালতলা স্কুল পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৬টি
প্রতিবেদনকাল : ফেব্রুয়ারী - ২০২১ইং
কমিটি গঠনের তারিখঃ ০৫/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা						বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমানগত অবস্থা													
	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা		SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	২২টি	চলমান	০৬টি	০১টি	১৬টি	১৬টি	২১০মিঃ	২১৩মিঃ	০০	০০	০২টি	০০
১	০০																				
২	০০	নারী						১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৬,৯৯,৮৫৯/- পৌরসভা : ০০													
৩	০০	পুরুষ						২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমানঃ প্রকল্প : ১,৮৭,৮২০/- পৌরসভা : ০০													
৪	০১টি							৩. ব্যয়ের পরিমানঃ প্রকল্প : ১,৫২,৫০০/- পৌরসভা : ০০													
৫	১২	নারী																			
৬	০১	পুরুষ																			
৭	হ্যাঁ																				
৮	০৩টি																				
৯	০৩টি																				
১০	০৩টি																				
১১																					
১২																					
১৩																					
১৪																					

01.04.2021

কে এম আব্দুস সবুর খান
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

রুপালী

মোছাঃ রুপালী বেগম
চেয়ার পার্সন SIC
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

01.04.2021

জাহাঙ্গীর আলম মালিক
মেয়র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।


তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক


পৌরসভার নাম : চুয়াডাঙ্গা
 বস্তির নাম : তালতলা স্কুল পাড়া
 প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৬টি
 প্রতিবেদনকাল : মার্চ - ২০২১ইং
 কমিটি গঠনের তারিখঃ ০৫/০৫/২০১৬ ইং


প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা														
০০	০০	০০	০১টি	১১	০১	হ্যাঁ	০২টি	০২টি	০০টি	২২টি	চলমান	০৬টি	০১টি	১৬টি	১৬টি	২১০মিঃ	২১৩মিঃ	০০	০০	০২টি	০০	
অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	SIC রেজুলেশন গ্রন্থিত হয়েছে কিনা?	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৬,৯৯,৮৫৯/- পৌরসভা : ০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩৪,৪৯০/- পৌরসভা : ০০	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৬৮,৩২১/- পৌরসভা : ০০	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	


01-04-2021

কে এম আব্দুস সবুর খান
 প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
 চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
 CDA
 চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।


মোছাঃ রূপালী বেগম
 চেয়ার পার্সন SIC
 চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।



01-04-2021
 জাহাঙ্গীর আলম মালিক
 মেয়র
 চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প
ত্রৈমাসিক ফরমেট -১

SIC কর্মকর্তার ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক


পৌরসভার নাম : চুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : তালতলা স্কুল পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৬টি
প্রতিবেদনকাল : জানুয়ারী - মার্চ- ২০২১ইং
কমিটি গঠনের তারিখ: ০৫/০৫/২০১৬ ইং


প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা						ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমানগত অবস্থা															
	০০	০০	০০	০৩টি	৩৫	০৩	হ্যাঁ	০৮টি	০৮টি	০৫টি	২২টি	চলমান	০৬টি	০১টি	১৬টি	১৬টি	২১০মিঃ	২১৩মিঃ	০০	০০	০২টি	০০
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	পুরুষ	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	পুরুষ	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে ?	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	ইতিমধ্যে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা	ইতিমধ্যে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	ইতিমধ্যে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমান (ফুট/মিটার)	ইতিমধ্যে নির্মিত ফুটপাথের পরিমান (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমান (ফুট/মিটার)	ইতিমধ্যে নির্মিত ড্রেনের পরিমান (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	ইতিমধ্যে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা																					
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা																					
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা																					
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?																					
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা																					
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?																					
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে ?																					
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা																					
১০	ইতিমধ্যে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা																					
১১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা																					
১২	ইতিমধ্যে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা																					
১৩	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা																					
১৪	ইতিমধ্যে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা																					
১৫	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমান (ফুট/মিটার)																					
১৬	ইতিমধ্যে নির্মিত ফুটপাথের পরিমান (ফুট/মিটার)																					
১৭	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমান (ফুট/মিটার)																					
১৮	ইতিমধ্যে নির্মিত ড্রেনের পরিমান (ফুট/মিটার)																					
১৯	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা																					
২০	ইতিমধ্যে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা																					


01.04.2021

কে এম আব্দুস সবুর খান
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।


মোছাঃ রূপালী বেগম
চেয়ার পার্সন SIC
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।


01.04.2021
জাহাঙ্গীর আলম মালিক
মেয়র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প
ত্রৈমাসিক ফরমেট -২

SIC কর্মকান্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : চুয়াডাঙ্গা

বস্তির নাম : তালতলা স্কুল পাড়া

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৬টি

প্রতিবেদনকাল : জানুয়ারী - মার্চ- ২০২১ইং

কমিটি গঠনের তারিখ: ০৫/০৫/২০১৬ ইং

ক্র.সং.	সম্পন্ন (এ পর্যন্ত সর্বমোট)	সম্পন্ন (প্রতিবেদন কালের)	বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা)	
			এ পর্যন্ত সর্বমোট	প্রতিবেদন কালের
১	০০	০০	এ পর্যন্ত অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা)	বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা)
২	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৬,৯৯,৮৫৯/-	প্রতিবেদন কালে মোট কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৬,৯৯,৮৫৯/-
৩	০০	০০	পৌরসভা : ০০	পৌরসভা : ০০
৪	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩৮,৪১,৮৬২/-	প্রতিবেদন কালে মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩৮,৪১,৮৬২/-
৫	০০	০০	পৌরসভা : ০০	পৌরসভা : ০০
৬	০০	০০	এ পর্যন্ত উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩৮,২৪,৯১৮/-	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩৮,২৪,৯১৮/-
৭	০০	০০	পৌরসভা : ০০	পৌরসভা : ০০
৮	০০	০০		
৯	০০	০০		
১০	০০	০০		
১১	০০	০০		

Abbas
01.04.2021

কে এম আব্দুস সবুর খান
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

R. M. S.
মোছাঃ রূপালী বেগম
চেয়ার পার্সন SIC
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

Abbas
01.04.2021
জাহাঙ্গীর আলম মালিক
মেয়র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : চুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : মুসলিম পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৯টি
প্রতিবেদনকাল : জানুয়ারী - ২০২১ইং
কমিটি গঠনের তারিখঃ ১১/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা						বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা																
	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা		SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে?	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা			
০০	০০	০০	০০	০১টি	১১	০১	হ্যাঁ	০৩টি	০৩টি	০২টি	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্পঃ ৪৮,৮২,২৬৫/- পৌরসভা : ০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণঃ প্রকল্পঃ ১,৫৭,৬৯০/- পৌরসভা : ০০	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্পঃ ১,৭৬,৮০০/- পৌরসভা : ০০	ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি	চলমান	০৯টি	০১টি	১০টি	১০টি	৬২৬ মিঃ	১০০মিঃ	০০	০৪টি	০০
১	১	১	১	১	১	১	হ্যাঁ	০৩টি	০৩টি	০২টি	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্পঃ ৪৮,৮২,২৬৫/- পৌরসভা : ০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণঃ প্রকল্পঃ ১,৫৭,৬৯০/- পৌরসভা : ০০	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্পঃ ১,৭৬,৮০০/- পৌরসভা : ০০	ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি	চলমান	০৯টি	০১টি	১০টি	১০টি	৬২৬ মিঃ	১০০মিঃ	০০	০৪টি	০০
২	২	২	২	২	২	২	হ্যাঁ	০৩টি	০৩টি	০২টি	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্পঃ ৪৮,৮২,২৬৫/- পৌরসভা : ০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণঃ প্রকল্পঃ ১,৫৭,৬৯০/- পৌরসভা : ০০	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্পঃ ১,৭৬,৮০০/- পৌরসভা : ০০	ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি	চলমান	০৯টি	০১টি	১০টি	১০টি	৬২৬ মিঃ	১০০মিঃ	০০	০৪টি	০০
৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	হ্যাঁ	০৩টি	০৩টি	০২টি	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্পঃ ৪৮,৮২,২৬৫/- পৌরসভা : ০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণঃ প্রকল্পঃ ১,৫৭,৬৯০/- পৌরসভা : ০০	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্পঃ ১,৭৬,৮০০/- পৌরসভা : ০০	ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি	চলমান	০৯টি	০১টি	১০টি	১০টি	৬২৬ মিঃ	১০০মিঃ	০০	০৪টি	০০
৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	হ্যাঁ	০৩টি	০৩টি	০২টি	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্পঃ ৪৮,৮২,২৬৫/- পৌরসভা : ০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণঃ প্রকল্পঃ ১,৫৭,৬৯০/- পৌরসভা : ০০	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্পঃ ১,৭৬,৮০০/- পৌরসভা : ০০	ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি	চলমান	০৯টি	০১টি	১০টি	১০টি	৬২৬ মিঃ	১০০মিঃ	০০	০৪টি	০০
৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	হ্যাঁ	০৩টি	০৩টি	০২টি	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্পঃ ৪৮,৮২,২৬৫/- পৌরসভা : ০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণঃ প্রকল্পঃ ১,৫৭,৬৯০/- পৌরসভা : ০০	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্পঃ ১,৭৬,৮০০/- পৌরসভা : ০০	ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি	চলমান	০৯টি	০১টি	১০টি	১০টি	৬২৬ মিঃ	১০০মিঃ	০০	০৪টি	০০
৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	হ্যাঁ	০৩টি	০৩টি	০২টি	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্পঃ ৪৮,৮২,২৬৫/- পৌরসভা : ০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণঃ প্রকল্পঃ ১,৫৭,৬৯০/- পৌরসভা : ০০	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্পঃ ১,৭৬,৮০০/- পৌরসভা : ০০	ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি	চলমান	০৯টি	০১টি	১০টি	১০টি	৬২৬ মিঃ	১০০মিঃ	০০	০৪টি	০০
৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	হ্যাঁ	০৩টি	০৩টি	০২টি	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্পঃ ৪৮,৮২,২৬৫/- পৌরসভা : ০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণঃ প্রকল্পঃ ১,৫৭,৬৯০/- পৌরসভা : ০০	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্পঃ ১,৭৬,৮০০/- পৌরসভা : ০০	ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি	চলমান	০৯টি	০১টি	১০টি	১০টি	৬২৬ মিঃ	১০০মিঃ	০০	০৪টি	০০
৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	হ্যাঁ	০৩টি	০৩টি	০২টি	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্পঃ ৪৮,৮২,২৬৫/- পৌরসভা : ০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণঃ প্রকল্পঃ ১,৫৭,৬৯০/- পৌরসভা : ০০	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্পঃ ১,৭৬,৮০০/- পৌরসভা : ০০	ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি	চলমান	০৯টি	০১টি	১০টি	১০টি	৬২৬ মিঃ	১০০মিঃ	০০	০৪টি	০০

মোঃ আইনাল হোসেন
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোছাঃ বিউটি খাতুন
ভারপ্রাপ্ত চেয়ার পার্সন SIC
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ বিউটি খাতুন
02-08-22
জাহাঙ্গীর আলম মালিক
মেয়র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : চুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : মুসলিম পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৯টি
প্রতিবেদনকাল : ফেব্রুয়ারী - ২০২১ইং
কমিটি গঠনের তারিখ : ১১/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা											
	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা		ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি	চলমান	০৯টি	০১টি	১০টি	১০টি	৬২৬ মিঃ	১০০মিঃ	০০	০৪টি	০০	
১	০০	নারী ০০ পুরুষ ০০	০১টি	নারী ১১ পুরুষ ০১	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৮,৮২,২৬৫/- পৌরসভা : ০০	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা
২	০০	নারী ০০ পুরুষ ০০	০১টি	নারী ১১ পুরুষ ০১	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ১,৫৫,০৫২/- পৌরসভা : ০০	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ১,৪১,৬৩২/- পৌরসভা : ০০	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
৩	০০	নারী ০০ পুরুষ ০০	০১টি	নারী ১১ পুরুষ ০১	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ১,৪১,৬৩২/- পৌরসভা : ০০	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	
৪	০০	নারী ০০ পুরুষ ০০	০১টি	নারী ১১ পুরুষ ০১	৪. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ১,৫৫,০৫২/- পৌরসভা : ০০	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪		
৫	০০	নারী ০০ পুরুষ ০০	০১টি	নারী ১১ পুরুষ ০১	৫. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ১,৫৫,০৫২/- পৌরসভা : ০০	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪			
৬	০০	নারী ০০ পুরুষ ০০	০১টি	নারী ১১ পুরুষ ০১	৬. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ১,৫৫,০৫২/- পৌরসভা : ০০	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪				
৭	০০	নারী ০০ পুরুষ ০০	০১টি	নারী ১১ পুরুষ ০১	৭. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ১,৫৫,০৫২/- পৌরসভা : ০০	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪					
৮	০০	নারী ০০ পুরুষ ০০	০১টি	নারী ১১ পুরুষ ০১	৮. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ১,৫৫,০৫২/- পৌরসভা : ০০	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪						
৯	০০	নারী ০০ পুরুষ ০০	০১টি	নারী ১১ পুরুষ ০১	৯. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ১,৫৫,০৫২/- পৌরসভা : ০০	১০	১১	১২	১৩	১৪							

মোঃ আইনাল হোসেন
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ বিডি খানুন
ভারপ্রাপ্ত চেয়ার পার্সন SIC
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

জাহাঙ্গীর আলম মালিক
মেয়র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -১

SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : চুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : মুসলিম পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৯টি
প্রতিবেদনকাল : মার্চ - ২০২১ইং
কমিটি গঠনের তারিখঃ ১১/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা													
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০						১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্পঃ ৪৮,৮২,২৬৫/- পৌরসভা : ০০	ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি	চলমান	০৯টি	০১টি	১০টি	১০টি	৬২৬ মিঃ	১০০মিঃ	০০	০৪টি	০০		
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০০	নারী	পুরুষ	০১টি	১১	০১	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্পঃ ২৪,৬৪৪/- পৌরসভা : ০০	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১টি	নারী	পুরুষ	১১	০১	৩. ব্যয়ের পরিমাণঃ প্রকল্পঃ ৩৭,৩৯০/- পৌরসভা : ০০	৩. ব্যয়ের পরিমাণঃ প্রকল্পঃ ৩৭,৩৯০/- পৌরসভা : ০০	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	
৪	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ			০৩টি	০৩টি															
৫	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা																				
৬	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে																				
৭	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে																				

মোঃ আইনাল হোসেন
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

বিডিটি
০১-০৪-২২
মোছাঃ বিডিটি খাতুন
ভারপ্রাপ্ত চেয়ার পার্সন SIC
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

০১.০৪.২০২১
জাহাঙ্গীর আলম মালিক
মেয়র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প
ত্রৈমাসিক ফরমেট -১

SIC কর্মকর্তার ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : চুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : মুসলিম পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৯টি
প্রতিবেদনকাল : জানুয়ারী - মার্চ- ২০২১ইং
কমিটি গঠনের তারিখ: ১১/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা				ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা																					
	০০	০০	০০	০৩টি	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	হ্যাঁ	০৯টি	০৯টি	০৫টি	ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি	চলমান	০৯টি	০১টি	১০টি	১০টি	৬২৬ মিঃ	৬৫০মিঃ	১০০মিঃ	০০	০৪টি	০০		
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা																									
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা																									
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা																									
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা																									
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?																									
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা																									
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?																									
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে ?																									
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা																									
১০	ইতিমধ্যে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা																									
১১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা																									
১২	ইতিমধ্যে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা																									
১৩	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা																									
১৪	ইতিমধ্যে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা																									
১৫	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																									
১৬	ইতিমধ্যে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																									
১৭	মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																									
১৮	ইতিমধ্যে নির্মিত ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																									
১৯	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা																									
২০	ইতিমধ্যে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা																									

মোঃ আইনাল হোসেন
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোছাঃ বিউটি খাতুন ০১-০৪-২১
ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান SIC
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

জাহাঙ্গীর আলম মালিক
মেয়র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা

