

## তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

## মাসিক ফরমেট -১

## SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : চুয়াডাঙ্গা  
বস্তির নাম : ভীমরুপা স্কুল পাড়া  
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৭টি  
প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল- ২০২১ইং  
কমিটি গঠনের তারিখ: ১৯/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা							বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা																
	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?		গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৭,৯৭,৯৭৪/- পৌরসভা : ০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৭,৩০০/- পৌরসভা : ০০	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৮,৭৭৫/- পৌরসভা : ০০	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিলের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিলের সংখ্যা	
০০	০০	০০	০১টি	১১	০১	হ্যাঁ	০২টি	০২টি	০২টি																
১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২
৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩
৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫
৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭
৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯
১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১
১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২
১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩
১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪

০১.০৭.২০২১

কে এম আব্দুস সবুর খান  
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন  
CDA  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোছাঃ মিতা খাতুন  
চেয়ার পার্সন SIC  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

জাহাঙ্গীর আলম মালিক  
মেয়র  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।


## তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন (সেক্টর) প্রকল্প

## মাসিক ফরমেট -১

## SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : চুয়াডাঙ্গা  
বস্তির নাম : ভীমরুপা স্কুল পাড়া  
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৭টি  
প্রতিবেদনকাল : মে- ২০২১ইং  
কমিটি গঠনের তারিখঃ ১৯/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা					বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা											
০০	নারী	০১টি	১১	০১	হ্যাঁ	০১টি	০১টি	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৭,৯৭,৯৭৪/- পৌরসভা : ০০	১৩টি	১৩টি	০৭টি	০১টি	১৫টি	১৫টি	৫৯০মিঃ ফুটপাথ ঢালাই ৫৯০মিঃ প্যালাসাইড ২১ মিঃ	০০	০০	০২টি	০২টি	
০০	পুরুষ							২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ২০,৮৪৬/- পৌরসভা : ০০												
০১	নারী							৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ২২,২৯৬/- পৌরসভা : ০০												
০১	পুরুষ																			
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা																			
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা																			
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা																			
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা																			
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?																			
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা																			
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?																			
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে																			
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা																			
১০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা																			
১১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা																			
১২	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা																			
১৩	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা																			
১৪	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা																			
১৫	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																			
১৬	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																			
১৭	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																			
১৮	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																			
১৯	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা																			
২০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা																			



০১.০৭.২০২১

কে এম আব্দুস সবুর খান  
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন  
CDA  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।



মোছাঃ মিতা খাতুন  
চেয়ার পার্সন SIC  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।



জাহাঙ্গীর আলম মালিক  
মেয়র  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।


## তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন (সেক্টর) প্রকল্প

## মাসিক ফরমেট -১

## SIC কর্মকর্তাদের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : চুয়াডাঙ্গা  
বস্তির নাম : ভীমরুল্লা স্কুল পাড়া  
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৭টি  
প্রতিবেদনকাল : জুন- ২০২১ইং  
কমিটি গঠনের তারিখ: ১৯/০৫/২০১৬ ইং


প্রাথমিক দলের সভা			SIC -র সভা					বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা													
অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৭,৯৭,৯৭৪/- পৌরসভা : ০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩০,০০০/- পৌরসভা : ০০	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪১,০৯০/- পৌরসভা : ০০	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা
০০	০০	০০	০১টি	১১	০১	হ্যাঁ	০২টি	০২টি	১.৩টি	১.৩টি	০.৭টি	০.৭টি	১.৫টি	১.৫টি	৫.৯০মিঃ	ফুটপাথ ঢালাই ৫.৯০মিঃ প্যালাসাইড ২১ মিঃ	০০	০০	০২টি	০২টি	০২টি	০২টি	



01-07-2021

কে এম আব্দুস সবুর খান  
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন  
CDA  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।



মোছাঃ মিতা খাতুন  
চেয়ার পার্সন SIC  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।




জাহাঙ্গীর আলম মালিক  
মেয়র  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প  
ত্রৈমাসিক ফরমেট -১

SIC কর্মকান্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক


পৌরসভার নাম : চুয়াডাঙ্গা  
বস্তির নাম : ভীমরক্ষা স্কুল পাড়া  
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৭টি  
প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল-জুন- ২০২১ইং  
কমিটি গঠনের তারিখঃ ১৯/০৫/২০১৬ ইং


প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা				ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা																					
	০০	০০	০০	০৩টি	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	হ্যাঁ	০৫টি	০৫টি	০৫টি	১৩টি	১৩টি	০৭টি	০৭টি	১৫টি	১৫টি	৫৯০মিঃ	ফুটপাথ ঢালাই ৫৯০মিঃ প্যালাসাইড ২১ মিঃ	০০	০০	০২টি	০২টি		
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা																									
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	পুরুষ																							
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা																									
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী	পুরুষ																							
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?																									
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা																									
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?																									
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে ?																									
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা																									
১০	ইতিমধ্যে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা																									
১১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা																									
১২	ইতিমধ্যে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা																									
১৩	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা																									
১৪	ইতিমধ্যে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা																									
১৫	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																									
১৬	ইতিমধ্যে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																									
১৭	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																									
১৮	ইতিমধ্যে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																									
১৯	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা																									
২০	ইতিমধ্যে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা																									

  
01.07.2021

কে এম আব্দুস সবুর খান  
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন  
CDA  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

  
মোছাঃ মিতা খাতুন  
চেয়ার পার্সন SIC  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

  
জাহাঙ্গীর আলম মালিক  
মেয়র  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প  
ত্রৈমাসিক ফরমেট -২

SIC কর্মকান্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : চুয়াডাঙ্গা  
বস্তির নাম : ভীমরঙ্গা স্কুল পাড়া  
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৭টি  
প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল-জুন- ২০২১ইং  
কমিটি গঠনের তারিখঃ ১৯/০৫/২০১৬ ইং

সঞ্চয় (এ পর্যন্ত সর্বমোট)		সঞ্চয় (প্রতিবেদন কালের)		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা)		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা)		
এ পর্যন্ত সর্বমোট		প্রতিবেদন কালের		এ পর্যন্ত সর্বমোট		প্রতিবেদন কালের		
না	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	
SIC -র নিয়মিত সঞ্চয় হচ্ছে কিনা? (হ্যাঁ/না)	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
	SIC -র সঞ্চয়কারীর সংখ্যা		SIC -র মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ		এ পর্যন্ত মোট কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৭,৯৭,৯৭৪/- পৌরসভা : ০০		প্রতিবেদন কালে মোট কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: ০৩টি প্রকল্প : ৪৭,৯৭,৯৭৪/- পৌরসভা : ০০	
	SIC -র মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ		SIC সঞ্চয়ের অর্থ হতে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা		এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৫,৫৪,৩১৫/- পৌরসভা :		প্রতিবেদন কালে মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৫,৫৪,৩১৫/- পৌরসভা : ০০	
	SIC সঞ্চয়ের অর্থ হতে ঋণ প্রদানের পরিমাণ		SIC সঞ্চয়ের অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ		এ পর্যন্ত উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৫,৪৭,১৭১/- পৌরসভা : ০০		প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প : ৪৫,৪৭,১৭১/- পৌরসভা : ০০	
	SIC -র সঞ্চয়কারীর সংখ্যা		SIC -র মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ					
	SIC -র মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ		SIC সঞ্চয়ের অর্থ হতে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা					
	SIC সঞ্চয়ের অর্থ হতে ঋণ প্রদানের পরিমাণ		SIC সঞ্চয়ের অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ					
						১০	১১	

*Abdur*

01.07.2021

কে এম আব্দুস সবুর খান

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন

CDA

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

*Mita*

মোছাঃ মিতা খাতুন  
চেয়ার পার্সন SIC  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

*Alam*

জাহাঙ্গীর আলম মালিক  
মেয়র  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।


## তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

## মাসিক ফরমেট -১

## SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক


পৌরসভার নাম : চুয়াডাঙ্গা  
বস্তির নাম : তালতলা স্কুল পাড়া  
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৬টি  
প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল- ২০২১ইং  
কমিটি গঠনের তারিখ: ০৫/০৫/২০১৬ ইং


প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা						বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা															
	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা		SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৬,৯৯,৮৫৯/- পৌরসভা : ০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৬৬,২০০/- পৌরসভা : ০০	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৬৩,২১০/- পৌরসভা : ০০	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা
০০	০০	০০	০১টি	১২	০১	হ্যাঁ	০২টি	০২টি	০২টি	০২টি	০২টি	২২টি	২২টি	০৬টি	০১টি	১৬টি	১৬টি	২১০মিঃ	২১৩মিঃ	০০	০০	০২টি	০০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪										

  
01.07.2021

কে এম আব্দুস সবুর খান  
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন  
CDA  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

  
মোছাঃ রূপালী বেগম  
চেয়ার পার্সন SIC  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

  
জাহাঙ্গীর আলম মালিক  
মেয়র  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।


## তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

## মাসিক ফরমেট -১

## SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক


পৌরসভার নাম : চুয়াডাঙ্গা  
বস্তির নাম : তালতলা স্কুল পাড়া  
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৬টি  
প্রতিবেদনকাল : মে- ২০২১ইং  
কমিটি গঠনের তারিখ: ০৫/০৫/২০১৬ ইং


প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা						বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা															
	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা		SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৬,৯৯,৮৫৯/- পৌরসভা : ০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণঃ প্রকল্প : ৩১,৪৭১/- পৌরসভা : ০০	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩৪,১২১/- পৌরসভা : ০০	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা
০০	০০	০০	০১টি	১২	০১	হ্যাঁ	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	২২টি	২২টি	০৬টি	০১টি	১৬টি	১৬টি	২১০মিঃ	২১৩মিঃ	০০	০০	০২টি	০০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪										

  
01.07.2021

কে এম আব্দুস সবুর খান  
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন  
CDA  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

  
মোছাঃ রুপালী বেগম  
চেয়ার পার্সন SIC  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

  
জাহাঙ্গীর আলম মালিক  
মেয়র  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।


## তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

## মাসিক ফরমেট -১

## SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক


পৌরসভার নাম : চুয়াডাঙ্গা  
বস্তির নাম : তালতলা স্কুল পাড়া  
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৬টি  
প্রতিবেদনকাল : জুন- ২০২১ইং  
কমিটি গঠনের তারিখঃ ০৫/০৫/২০১৬ ইং


প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা						বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)			ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা															
	০০	০০	০০	০১টি	১২	০১	ইয়া	০৩টি	০৩টি	০২টি	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	
অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০	০০	০০	০১টি	১২	০১	ইয়া	০৩টি	০৩টি	০২টি	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	
সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৬,৯৯,৮৫৯/- পৌরসভা : ০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩০,০০০/- পৌরসভা : ০০	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩০,৩৭০/- পৌরসভা : ০০	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা

  
01.07.2021

কে এম আব্দুস সবুর খান  
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন  
CDA  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

  
মোছাঃ রূপালী বেগম  
চেয়ার পার্সন SIC  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

  
জাহাঙ্গীর আলম মালিক  
মেয়র  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।



তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প  
ত্রৈমাসিক ফরমেট -১

SIC কর্মকাণ্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : চুয়াডাঙ্গা  
বস্তির নাম : তালতলা স্কুল পাড়া  
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৬টি  
প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল-জুন- ২০২১ইং  
কমিটি গঠনের তারিখ: ০৫/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা				ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা																	
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	হ্যাঁ	না	০৬টি	০৬টি	০৫টি	২২টি	২২টি	০৬টি	০৬টি	১৬টি	১৬টি	২১০মিঃ	২১৩মিঃ	০০	০০	০২টি	০০	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০	০০	০০	০৩টি	৩৬	০৩															
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ																	
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা																					
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা																					
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?																					
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা																					
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?																					
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে ?																					
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা																					
১০	ইতিমধ্যে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা																					
১১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা																					
১২	ইতিমধ্যে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা																					
১৩	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা																					
১৪	ইতিমধ্যে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা																					
১৫	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																					
১৬	ইতিমধ্যে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																					
১৭	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																					
১৮	ইতিমধ্যে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																					
১৯	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা																					
২০	ইতিমধ্যে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা																					

*Abdur*  
01.07.2021

কে এম আব্দুস সবুর খান  
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন  
CDA  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

*রুপালী*  
মোছাঃ রুপালী বেগম  
চেয়ার পার্সন SIC  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

*আলম*  
জাহাঙ্গীর আলম মালিক  
মেয়র  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।


তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প  
ত্রৈমাসিক ফরমেট -২

SIC কর্মকান্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : চুয়াডাঙ্গা  
বস্তির নাম : ভালতলা স্কুল পাড়া  
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৬টি  
প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল-জুন- ২০২১ইং  
কমিটি গঠনের তারিখঃ ০৫/০৫/২০১৬ ইং


ন	সঞ্চয় (এ পর্যন্ত সর্বমোট)						সঞ্চয় (প্রতিবেদন কালের)						বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা)	বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা)
	এ পর্যন্ত সর্বমোট						প্রতিবেদন কালের						এ পর্যন্ত সর্বমোট	প্রতিবেদন কালের
১	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০
২	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০
৩	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০
৪	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০
৫	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০
৬	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০
৭	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০
৮	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০
৯	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০
১০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০
১১	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০


SIC -র নিয়মিত সঞ্চয় হচ্ছে কিনা?  
(হ্যাঁ/না)

  
০৭.০৭.২০২১  
কে এম আব্দুস সবুর খান

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন  
CDA  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

  
মোছাঃ রূপালী বেগম  
চেয়ার পার্সন SIC  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

  
জাহাঙ্গীর আলম মালিক  
মেয়র  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

## তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

## মাসিক ফরমেট -১

## SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : চুয়াডাঙ্গা  
বস্তির নাম : পশুহাট পাড়া  
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১০টি  
প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল- ২০২১ ইং  
কমিটি গঠনের তারিখঃ ১৭/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা					বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা											
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০																		
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০০	নারী	পুরুষ																
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১																		
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০৯	নারী	পুরুষ	হ্যাঁ															
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?																			
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০২																		
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০২																		
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১																		
৯	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৩০,৬৫,৮৩২/- পৌরসভা : ০০																			
১০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ০০/- পৌরসভা : ০০																			
১১	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৮৫০/- পৌরসভা : ০০																			
১২	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	১০																		
১৩	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	চলমান																		
১৪	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৬																		
১৫	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০০																		
১৬	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১১																		
১৭	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০০																		
১৮	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২৯০																		
১৯	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৩২১																		
২০	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০																		
২১	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০																		
২২	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০৪																		
২৩	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০০																		

০৩/০৭/২০২১  
মোঃ আল-আমিন কবির

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন  
CDA  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

রিপা  
মোহাঃ রিপা খাতুন  
চেয়ার পার্সন SIC  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

জাহাঙ্গীর আলম মালিক  
মেয়র  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

## তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

## মাসিক ফরমেট -১

## SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : চুয়াডাঙ্গা  
 বস্তির নাম : পশুহাট পাড়া  
 প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১০টি  
 প্রতিবেদনকাল : মে- ২০২১ইং  
 কমিটি গঠনের তারিখঃ ১৭/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা					বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা													
০০	০০	০০	০১টি	১০	০১	হ্যাঁ	০২টি	০২টি	০২টি	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৩০,৬৫,৮৩২/- পৌরসভা : ০০	১০টি	১০টি	০৬টি	০০	১১টি	০০	২৯০মিঃ	০০	০০	০৪টি	০০	
অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে?	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ১,৮১,৯৮৩/- পৌরসভা : ০০	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ১,২৬,৪৭৪/- পৌরসভা : ০০																						

০১-০৭-২০২১  
 মোঃ আল-আমিন কবির

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
 চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন  
 CDA  
 চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

রিপা  
 মোছাঃ রিপা খাতুন  
 চেয়ার পার্সন SIC  
 চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

জাহাঙ্গীর আলম মালিক  
 মেয়র  
 চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

## তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

## মাসিক ফরমেট -১

## SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : চুয়াডাঙ্গা  
বস্তির নাম : পশুহাট পাড়া  
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১০টি  
প্রতিবেদনকাল : জুন- ২০২১ইং  
কমিটি গঠনের তারিখঃ ১৭/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা					বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা								
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০															
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০০	নারী	পুরুষ													
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১															
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	১০	নারী	পুরুষ													
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ															
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০৩															
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০৩															
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০২															
৯	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৩০,৬৫,৮৩২/- পৌরসভা : ০০																
১০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৭০,১৪২/- পৌরসভা : ০০																
১১	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৮৯,৮৯৫/- পৌরসভা : ০০																
১২	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	১০															
১৩	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	১০															
১৪	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৬															
১৫	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৬															
১৬	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১১															
১৭	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১১															
১৮	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২৯০															
১৯	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৩১৫															
২০	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০															
২১	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০															
২২	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০৪															
২৩	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০০															

০৩-০৭-২০২২  
মোঃ আল-আমিন কবির

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন  
CDA  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

রিপা  
মোছাঃ রিপা খাতুন  
চেয়ার পার্সন SIC  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

জাহাঙ্গীর আলম মালিক  
মেয়র  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প  
ত্রৈমাসিক ফরমেট -১

SIC কর্মকান্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : চুয়াডাঙ্গা

বস্তির নাম : পশুহাট পাড়া

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১০টি

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল-জুন - ২০২১ইং

কমিটি গঠনের তারিখঃ ১৭/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা				ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা																					
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	সভার সংখ্যা	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ	না	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে ?	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	ইতিমধ্যে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা	ইতিমধ্যে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	ইতিমধ্যে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	ইতিমধ্যে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	ইতিমধ্যে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	ইতিমধ্যে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা
১	০০	০০	০০	০০	০৩টি	২৯	০৩	০৭টি	০৭টি	০৫টি	১০টি	১০টি	০৬টি	০৬টি	১১টি	১১টি	২৯০মিঃ	২৯০মিঃ	০০	০০	০০	০০	০৪টি	০৪টি	০০	০০
২	০০	০০	০০	০০	০৩টি	২৯	০৩	০৭টি	০৭টি	০৫টি	১০টি	১০টি	০৬টি	০৬টি	১১টি	১১টি	২৯০মিঃ	২৯০মিঃ	০০	০০	০০	০০	০৪টি	০৪টি	০০	০০
৩	০০	০০	০০	০০	০৩টি	২৯	০৩	০৭টি	০৭টি	০৫টি	১০টি	১০টি	০৬টি	০৬টি	১১টি	১১টি	২৯০মিঃ	২৯০মিঃ	০০	০০	০০	০০	০৪টি	০৪টি	০০	০০
৪	০০	০০	০০	০০	০৩টি	২৯	০৩	০৭টি	০৭টি	০৫টি	১০টি	১০টি	০৬টি	০৬টি	১১টি	১১টি	২৯০মিঃ	২৯০মিঃ	০০	০০	০০	০০	০৪টি	০৪টি	০০	০০
৫	০০	০০	০০	০০	০৩টি	২৯	০৩	০৭টি	০৭টি	০৫টি	১০টি	১০টি	০৬টি	০৬টি	১১টি	১১টি	২৯০মিঃ	২৯০মিঃ	০০	০০	০০	০০	০৪টি	০৪টি	০০	০০
৬	০০	০০	০০	০০	০৩টি	২৯	০৩	০৭টি	০৭টি	০৫টি	১০টি	১০টি	০৬টি	০৬টি	১১টি	১১টি	২৯০মিঃ	২৯০মিঃ	০০	০০	০০	০০	০৪টি	০৪টি	০০	০০
৭	০০	০০	০০	০০	০৩টি	২৯	০৩	০৭টি	০৭টি	০৫টি	১০টি	১০টি	০৬টি	০৬টি	১১টি	১১টি	২৯০মিঃ	২৯০মিঃ	০০	০০	০০	০০	০৪টি	০৪টি	০০	০০
৮	০০	০০	০০	০০	০৩টি	২৯	০৩	০৭টি	০৭টি	০৫টি	১০টি	১০টি	০৬টি	০৬টি	১১টি	১১টি	২৯০মিঃ	২৯০মিঃ	০০	০০	০০	০০	০৪টি	০৪টি	০০	০০
৯	০০	০০	০০	০০	০৩টি	২৯	০৩	০৭টি	০৭টি	০৫টি	১০টি	১০টি	০৬টি	০৬টি	১১টি	১১টি	২৯০মিঃ	২৯০মিঃ	০০	০০	০০	০০	০৪টি	০৪টি	০০	০০
১০	০০	০০	০০	০০	০৩টি	২৯	০৩	০৭টি	০৭টি	০৫টি	১০টি	১০টি	০৬টি	০৬টি	১১টি	১১টি	২৯০মিঃ	২৯০মিঃ	০০	০০	০০	০০	০৪টি	০৪টি	০০	০০
১১	০০	০০	০০	০০	০৩টি	২৯	০৩	০৭টি	০৭টি	০৫টি	১০টি	১০টি	০৬টি	০৬টি	১১টি	১১টি	২৯০মিঃ	২৯০মিঃ	০০	০০	০০	০০	০৪টি	০৪টি	০০	০০
১২	০০	০০	০০	০০	০৩টি	২৯	০৩	০৭টি	০৭টি	০৫টি	১০টি	১০টি	০৬টি	০৬টি	১১টি	১১টি	২৯০মিঃ	২৯০মিঃ	০০	০০	০০	০০	০৪টি	০৪টি	০০	০০
১৩	০০	০০	০০	০০	০৩টি	২৯	০৩	০৭টি	০৭টি	০৫টি	১০টি	১০টি	০৬টি	০৬টি	১১টি	১১টি	২৯০মিঃ	২৯০মিঃ	০০	০০	০০	০০	০৪টি	০৪টি	০০	০০
১৪	০০	০০	০০	০০	০৩টি	২৯	০৩	০৭টি	০৭টি	০৫টি	১০টি	১০টি	০৬টি	০৬টি	১১টি	১১টি	২৯০মিঃ	২৯০মিঃ	০০	০০	০০	০০	০৪টি	০৪টি	০০	০০

আল-আমিন কাবির  
০১-৪৭-১০২১

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন  
CDA  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

রিপা  
মোছাঃ রিপা খাতুন  
চেয়ার পার্সন SIC  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

জাহাঙ্গীর আলম মালিক  
মেয়র  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প  
ত্রৈমাসিক ফরমেট -২

SIC কর্মকান্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : চুয়াডাঙ্গা  
বস্তির নাম : পশুহাট পাড়া  
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১০টি  
প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল-জুন- ২০২১ইং  
কমিটি গঠনের তারিখঃ ১৭/০৫/২০১৬ ইং

ক্র.সং	SIC -র নিয়মিত সঞ্চয় হচ্ছে কিনা? (হ্যাঁ/না)	সঞ্চয় (এ পর্যন্ত সর্বমোট)										সঞ্চয় (প্রতিবেদন কালের)		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা)		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা)		
		নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	এ পর্যন্ত সর্বমোট	প্রতিবেদন কালের	
১																		
২	SIC -র সঞ্চয়কারীর সংখ্যা																	
৩	SIC -র মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ																	
৪	SIC সঞ্চয়ের অর্থ হতে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা																	
৫	SIC সঞ্চয়ের অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ																	
৬	SIC -র সঞ্চয়কারীর সংখ্যা																	
৭	SIC -র মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ																	
৮	SIC সঞ্চয়ের অর্থ হতে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা																	
৯	SIC সঞ্চয়ের অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ																	
১০																		
১১																		

মোঃ আল-আমিন কবির  
০১-০৭-২০২১  
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন  
CDA  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

রিপা  
মোছাঃ রিপা খাতুন  
চেয়ার পার্সন SIC  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

জাহাঙ্গীর আলম মালিক  
মেয়র  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

## তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

## মাসিক ফরমেট -১

## SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : চুয়াডাঙ্গা  
বস্তির নাম : মুসলিম পাড়া  
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৯টি  
প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল- ২০২১ইং  
কমিটি গঠনের তারিখঃ ১১/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা						বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাম্প অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা													
	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা		SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	ডাবল ০১টি	সিঙ্গেল-১৪টি	চলমান	০৯টি	০১টি	১০টি	১০টি	৬২৬ মিঃ	১০০মিঃ	০০	০৪টি	০০
১	০০	নারী	০১টি	নারী	হ্যাঁ	০২টি	০২টি	০১টি	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্পঃ ৪৮,৮২,২৬৫/- পৌরসভা: ০০	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা
২	০০	পুরুষ	১১	পুরুষ	না	০২টি	০২টি	০১টি	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণঃ প্রকল্পঃ ৫০,০০০/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	
৩	০০		০১টি		না	০২টি	০২টি	০১টি	৩. ব্যয়ের পরিমাণঃ প্রকল্পঃ ১৩,৫৮০/- পৌরসভা : ০০	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা
৪	০০		০১টি		না	০২টি	০২টি	০১টি		৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০

Mizan 01.07.2021

মোঃ মিজানুর রহমান  
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন  
CDA  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোছাঃ বিউটি খাতুন  
ভারপ্রাপ্ত চেয়ার পার্সন SIC  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

জাহাঙ্গীর আলম মালিক  
মেয়র  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।



## তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

## মাসিক ফরমেট -১

## SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : চুয়াডাঙ্গা  
বস্তির নাম : মুসলিম পাড়া  
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৯টি  
প্রতিবেদনকাল : মে- ২০২১ইং  
কমিটি গঠনের তারিখ: ১১/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা											
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০																	
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০০	নারী	পুরুষ															
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১টি																	
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০৯	নারী	পুরুষ															
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ																	
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০২টি																	
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০২টি																	
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০২টি																	
৯	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প: ৪৮,৮২,২৬৫/- পৌরসভা: ০০																		
১০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প : ৫০,০০০/- পৌরসভা : ০০																		
১১	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ১৬,৩০৬/- পৌরসভা : ০০																		
১২	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	ডাবল ০১টি	সিঙ্গেল-১৪টি																
১৩	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	ডাবল ০১টি	সিঙ্গেল-১৪টি																
১৪	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৯টি																	
১৫	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০১টি																	
১৬	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১০টি																	
১৭	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১০টি																	
১৮	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৬২৬ মিঃ																	
১৯	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৬২৬ মিঃ																	
২০	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১০০মিঃ																	
২১	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০																	
২২	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০৪টি																	
২৩	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০০																	

*Mizan* 01.07.2021

মোঃ মিজানুর রহমান  
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন  
CDA  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

*বিভি*  
মোছাঃ বিউটি খাতুন  
ভারপ্রাপ্ত চেয়ার পার্সন SIC  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

*Amo*  
জাহাঙ্গীর আলম মালিক  
মেয়র  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

## তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

## মাসিক ফরমেট -১

## SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : চুয়াডাঙ্গা  
 বস্তির নাম : মুসলিম পাড়া  
 প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৯টি  
 প্রতিবেদনকাল : জুন- ২০২১ইং  
 কমিটি গঠনের তারিখঃ ১১/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা									
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০															
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০০	নারী	পুরুষ													
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১															
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০৯	নারী	পুরুষ	হ্যাঁ												
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	০৩টি															
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০৩টি															
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে	০৩টি															
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০২টি															
৯	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্পঃ ৪৮,৮২,২৬৫/- পৌরসভা : ০০																
১০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্পঃ ৭০,১৪২/- পৌরসভা : ০০																
১১	৩. ব্যয়ের পরিমাণঃ প্রকল্পঃ ৬৩,৪৫০/- পৌরসভা : ০০																
১২	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি															
১৩	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি															
১৪	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৯টি															
১৫	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৯টি															
১৬	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১০টি															
১৭	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১০টি															
১৮	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৬২৬ মিঃ															
১৯	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	ঢালাই ৬৫০মিঃ															
২০	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১০০মিঃ															
২১	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০															
২২	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০৪টি															
২৩	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০০															

মোঃ মিজানুর রহমান  
 01.07.2021  
 প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
 চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন  
 CDA  
 চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মিঃ বিউটি খাতুন  
 মোছাঃ বিউটি খাতুন  
 ভারপ্রাপ্ত চেয়ার পার্সন SIC  
 চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।


মোঃ আলম মালিক  
 মোঃ আলম মালিক  
 মেয়র  
 চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প  
ত্রৈমাসিক ফরমেট -১

SIC কর্মকান্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক


পৌরসভার নাম : চুয়াডাঙ্গা  
বস্তির নাম : মুসলিম পাড়া  
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৯টি  
প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল- জুন- ২০২১ইং  
কমিটি গঠনের তারিখঃ ১১/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা																	
ক্রমিক	সংখ্যা	শারী	পুরুষ	০৩টি	২৯	০৩	হ্যাঁ	০৭টি	০৭টি	০৫টি	ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি	ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি	০৯টি	০৯টি	১০টি	১০টি	৬২৬ মিঃ	ঢালাই ৬৫০মিঃ	১০০মিঃ	০০	০৪টি	০০	
																							অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা
১	০০																						
২	০০	নারী	পুরুষ	০৩টি	২৯	০৩	হ্যাঁ	০৭টি	০৭টি	০৫টি	ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি	ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি	০৯টি	০৯টি	১০টি	১০টি	৬২৬ মিঃ	ঢালাই ৬৫০মিঃ	১০০মিঃ	০০	০৪টি	০০	
৩	০০																						
৪	০০	নারী	পুরুষ	০৩টি	২৯	০৩	হ্যাঁ	০৭টি	০৭টি	০৫টি	ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি	ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি	০৯টি	০৯টি	১০টি	১০টি	৬২৬ মিঃ	ঢালাই ৬৫০মিঃ	১০০মিঃ	০০	০৪টি	০০	
৫	০০																						
৬	০০																						
৭	০০																						
৮	০০																						
৯	০০																						
১০	০০																						
১১	০০																						
১২	০০																						
১৩	০০																						
১৪	০০																						

 01.07.2021  
মোঃ মিজানুর রহমান  
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন  
CDA  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

  
মোছাঃ বিডিটি খাতুন  
ভারপ্রাপ্ত চেয়ার পার্সন SIC  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

  
জাহাঙ্গীর আলম মালিক  
মেয়র  
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

