

তৃতীয় নম্বর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নীতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেন্ট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

সৌরসভার নাম : চুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : ভিমনকড়া স্থল পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৭টি
প্রতিবেদনকাল : জুলাই- ২০২১ইং
কমিটি গঠনের তারিখ: ১৯/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		বর্ত্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাম্প অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণসহ অবস্থা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	০০	১. কমিটি কিছিন্ন উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৭,৯৭,৯৭৪/- সৌরসভা : ০০		১৩টি	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	পুরুষ	০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ০০/- সৌরসভা : ০০		১৩টি	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা		০১টি	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ২৬০০/- সৌরসভা : ০০		০৭টি	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী	১১			০৭টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা
		পুরুষ	০১			১৫টি	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?		হ্যাঁ			১৫টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা		০৩টি			৫৯০মিঃ	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?		০৩টি			৫৯০মিঃ	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে		০২টি			২১মিঃ	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
৯						০০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
১০						০০	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা
১১						০২টি	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা

Abdur
০৩.১০.২০২১
কে এম আব্দুস সবুর খান
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

শ্রী
মোছাঃ মিতা খাতুন
চেয়ার পার্সন SIC
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

আব্দু
জাহাঙ্গীর আলম মালিক
মেয়র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প
 মাসিক ফরমেট -১
 SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : চুয়াডাঙ্গা
 বস্তির নাম : ভিমরকুন্ডা স্কুল পাড়া
 প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৭টি
 প্রতিবেদনকাল : আগস্ট- ২০২১ইং
 ক্রমিটি গঠনের তারিখঃ ১৯/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		বর্ত্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাম্প অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	০০	১. কয়টি কিঙ্কিত উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৭,৯৭,৯৭৪/- পৌরসভা : ০০	৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	১৩টি
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	পুরুষ	০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৭৪,২৮৬/- পৌরসভা : ০০	১০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	১৩টি
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	১১	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৭৫,১৩৬/- পৌরসভা : ০০	১১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৭টি
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	পুরুষ	০১		১২	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৭টি
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?		হ্যাঁ		১৩	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৫টি
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা		০২টি		১৪	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৫টি
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?		০২টি		১৫	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৫৯০মিঃ
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে		০১টি		১৬	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৫৯০মিঃ প্যালাসাইড ২১ মিঃ
৯					১৭	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০
১০					১৮	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০
১১					১৯	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০২টি
১২					২০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০২টি

Abdullah
 ০৩.১০.২০২১
 কে এম আব্দুল সবুর খান
 প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
 চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
 CDA
 চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

Abdullah
 মোছাঃ মিতা খাতুন
 চেয়ার পার্সন SIC
 চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

Abdullah
 জাহাঙ্গীর আলম মালিক
 মেয়র
 চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমোট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

সেপীরসভার নাম : বুয়াভাঙ্গা

বস্তির নাম : ভিয়ারুয়া স্থল পাড়া

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৭টি

প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর- ২০২১ইং

কমিটি গঠনের তারিখ: ১৯/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাম্প অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	০০	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৭,৯৭,৯৭৪/- সেপীরসভা : ০০	১৩টি	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	১৩টি
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	পুরুষ	০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ০০/- সেপীরসভা : ০০	১৩টি	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	১৩টি
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	১১	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩,৪৯২/- সেপীরসভা : ০০	০৭টি	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৭টি
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	পুরুষ	০১		০৭টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৭টি
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ			১৫টি	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৫টি
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা		০১টি		১৫টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৫টি
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?		০১টি		৫৯০মিঃ	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৫৯০মিঃ
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে		০১টি		৫৯০মিঃ ফুটপাথ ঢালাই ৫৯০মিঃ প্যালাসাইড ২১ মিঃ	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৫৯০মিঃ
৯					০০	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০
১০					০০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০
১১					০২টি	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০২টি
১২					০২টি	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০২টি



০৩.১০.২০২১

কে এম আব্দুস সব্বর খান


প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র

বুয়াভাঙ্গা সেপীরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন

CDA

বুয়াভাঙ্গা সেপীরসভা।



মোহাম্মদ মিতা খাতুন

চেয়ার পার্সন SIC

বুয়াভাঙ্গা সেপীরসভা।

প্রকল্পের আনয়ন মালিক

সেপীর

বুয়াভাঙ্গা সেপীরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প
ত্রৈমাসিক রিপোর্ট - ১
SIC কর্মকর্তার ত্রৈমাসিক অধিবেশনের প্রতিবেদন ছক

সৌরসভার নাম : বুয়াভাঙ্গা
বসতির নাম : ভিমরঙ্গা স্থল পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৭টি
প্রতিবেদনকাল : জুলাই- সেপ্টেম্বর- ২০২১ইং
কমিটি গঠনের তারিখ: ১৯/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		কাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০			
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	০০		
		পুরুষ	০০		
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০৩টি			
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী	৩৩		
		পুরুষ	০৩		
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ			
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০৬টি			
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০৬টি			
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে ?	০৪টি			
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	১৩টি			
	ইতিমধ্যে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	১৩টি			
১০	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৭টি			
	ইতিমধ্যে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৭টি			
১১	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৫টি			
	ইতিমধ্যে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৫টি			
১২	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৫৯০মিঃ			
	ইতিমধ্যে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	ফুটপাথ ঢালাই ৫৯০মিঃ প্যালাসাইড ২১ মিঃ			
১৩	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০			
	ইতিমধ্যে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০			
১৪	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০২টি			
	ইতিমধ্যে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০২টি			

Abdullah
০৭.১০.২০২১
স্বাক্ষরিত
কেন্দ্র এম এম এম সবার খান
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

ফরিদ
মোঃ মিতা খাতুন
চেয়ার পার্সন SIC
বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

আব্দুল
জাহাঙ্গীর আলম মালিক
মেয়র
বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প
ত্রৈমাসিক ফরমোট -২
SIC কর্মকাণ্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : দুয়াডাঙ্গা
বক্তির নাম : ভিমরঙ্গা স্কুল পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৭টি
প্রতিবেদনকাল : জুলাই- সেপ্টেম্বর- ২০২১ইং
কমিটি গঠনের তারিখ: ১৯/০৫/২০১৬ ইং

সমস্যা (এ পর্যন্ত সর্বমোট)		সমস্যা (প্রতিবেদন কালের)		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা) এ পর্যন্ত সর্বমোট	বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা) প্রতিবেদন কালের
নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ		
১	SIC -র নিয়মিত সমস্যা হচ্ছে কিনা? (হ্যাঁ/না)	০	০	এ পর্যন্ত মোট কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৭,৯৭,৯৭৪/- পৌরসভা : ০০	এ পর্যন্ত মোট কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৭,৯৭,৯৭৪/- পৌরসভা : ০০
২	SIC -র সমস্যা কার্যকরীর সংখ্যা	নারী ০	পুরুষ ০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৬,২৮,৬০২/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৬,২৮,৬০২/- পৌরসভা : ০০
৩	SIC -র মোট সমস্যার পরিমাণ	নারী ০	পুরুষ ০	এ পর্যন্ত উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৬,২৮,৬০২/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৬,২৮,৬০২/- পৌরসভা : ০০
৪	SIC সমস্যার অর্থ হতে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা	নারী ০	পুরুষ ০		
৫	SIC সমস্যার অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ	নারী ০	পুরুষ ০		
৬	SIC -র সমস্যা কার্যকরীর সংখ্যা	নারী ০	পুরুষ ০		
৭	SIC -র মোট সমস্যার পরিমাণ	নারী ০	পুরুষ ০		
৮	SIC সমস্যার অর্থ হতে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা	নারী ০	পুরুষ ০		
৯	SIC সমস্যার অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ	নারী ০	পুরুষ ০		
১০					
১১					

Arshad
০১, ১০, ২০২১
কে এম আব্দুস সবুর খান
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
দুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
দুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

RSK
মোহাম্মদ মিতা খাতুন
চেয়ার পার্সন SIC
দুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

ASAD
আব্দুল আলিম মালিক
মেয়র
দুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প
 মাসিক ফরমোট -১
 SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : বুয়াডাঙ্গা
 বস্তির নাম : পঞ্চহাট পাড়া
 প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১০টি
 প্রতিবেদনকাল : জুলাই- ২০২১ ইং
 কর্মসূচি গঠনের তারিখঃ ১৭/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC র সভা		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাম্প অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০		১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৩০,৬৫,৮৩২/- পৌরসভা : ০০	১০টি	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	১০টি
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০০		২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ১৪,৪১০/- পৌরসভা : ০০	১০টি	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	১০টি
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	১০	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩১,৬৬২/- পৌরসভা : ০০	১০টি	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৬টি
		পুরুষ	০১		১০টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৬টি
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী	১০		১১টি	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১১টি
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	পুরুষ	০১		১১টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১১টি
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	হ্যাঁ			২৯০মিঃ	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২৯০মিঃ
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?				৩২১মিঃ	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৩২১মিঃ
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে				০০	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০
৯	SIC র সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী	১০		০০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০
		পুরুষ	০১		০৪টি	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০৪টি
১০	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী	১০		০৪টি	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০৪টি
১১	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	পুরুষ	০১				

৩১৯-৩১৯৯৯৯৯৯ ০৩.১০.২০২১

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
 বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
 CDA
 বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ ছাঃ রিপা খাতুন
 চেয়ার পার্সন SIC
 বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

স্বাক্ষর

স্বাক্ষর

জাহাঙ্গীর আলম মালিক

মেয়র

বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প
 মাসিক ফরমোট -১
 SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : বুয়াডাঙ্গা
 বস্তির নাম : পশ্চাট পাড়া
 প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১০টি
 প্রতিবেদনকাল : আগস্ট - ২০২১ইং
 কমিটি গঠনের তারিখঃ ১৭/০৫/২০১৬ ইং

ক্র.সং	বিবরণ	সংখ্যা	
		নারী	পুরুষ
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০	০০
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	০০
		পুরুষ	০০
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	১০	০১
		SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	১০
৪	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ	০০
		না	০০
৫	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০৩	০৩
৬	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০৩	০৩
৭	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০২	০২
৮	বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	১. কয়টি ক্ষতি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৩০,৬৫,৮৩২/- পৌরসভা : ০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ১,৩৩,২৪২/- পৌরসভা : ০০
		৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ১,১৮,৪৭৭/- পৌরসভা : ০০	
		৪. বাকি পরিমাণ : ০০	
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	১০	১০
		প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	১০
১০	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৬	০৬
		প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৬
১১	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১১	১১
		প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১১
১২	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২৯০	২৯০
		প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২৯০
১৩	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০	০০
		প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০
১৪	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০৪	০৪
		প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০৪

১৮/০৮/২০২১
 মোঃ আল-আমিন কবির
 প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
 বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
 CDA
 বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

রিপোর্ট
 মোছাঃ রিপা খাতুন
 চেয়ার পার্সন SIC
 বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

স্বাক্ষর
 জবাব্দার আলম মালিক
 মেয়র
 বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নীতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প
 মাসিক ফরমেন্ট -১
 SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : দুয়াভাঙ্গা
 বস্তির নাম : পঞ্চহাট পাড়া
 আঞ্চলিক দলের সংখ্যা : ১০টি
 প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর- ২০২১ইং
 প্রতিবেদন তারিখ : ১৭/০৫/২০২৬ ইং

ক্রমিক নং	বিবরণ	SIC-র সভা		বর্ত্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাম্প অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা	
		নারী	পুরুষ		সংখ্যা	পরিমাণ
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০	০০	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০০টি প্রকল্প : ৩০,৬৫,৮৩২/- পৌরসভা : ০০	১০টি	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০০	০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ০০/- পৌরসভা : ০০	১০টি	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১টি	০১টি	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ২২,০৩৩/- পৌরসভা : ০০	০৬টি	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০৯	০১		০৬টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ	না		১১টি	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০১টি	০১টি		১১টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০১টি	০১টি		২৯০মিঃ	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১টি	০১টি		৩২১মিঃ	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
৯					০০	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
১০					০০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
১১					০৪টি	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা
১২					০৪টি	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা

১৭৯১-১৭৯১
 ০১.১০.২০২১
 মোঃ আল-আমিন কবির
 প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
 দুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
 CDA
 দুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

১৭৯১
 মোস্তাঃ রিপা খাতুন
 চেয়ার পার্সন SIC
 দুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

১৭৯১
 জবাব্দার আলম মালিক
 মেয়র
 দুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

ত্রৈমাসিক ফরমোট -১

SIC কর্মকাণ্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

সৌরসভার নাম : হুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : পঞ্চাট পাড়া
ত্রৈমাসিক দলের সংখ্যা : ১০টি
প্রতিবেদনকাল : জুলাই- সেপ্টেম্বর - ২০২১ইং
কমিটি গঠনের তারিখ: ১৭/০৫/২০১৬ ইং

ক্র.সং	বিবরণ	সংখ্যা	
		নারী	পুরুষ
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০	০০
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০০	০০
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০৩টি	
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী ২৯	পুরুষ ০৩
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ	
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০৭টি	
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০৭টি	
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে ?	০৫টি	
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	১০টি	
	ইতিমধ্যে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	১০টি	
১০	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৬টি	
	ইতিমধ্যে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৬টি	
১১	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১১টি	
	ইতিমধ্যে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১১টি	
১২	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২৯০মিঃ	
	ইতিমধ্যে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	ঢালাই ৩২১মিঃ	
১৩	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০	
	ইতিমধ্যে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০	
১৪	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০৪টি	
	ইতিমধ্যে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০৪টি	

০৩.১০.২০২১
মোঃ আল-আমিন কবির
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
হুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
হুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

রিপা
মোঃ রিপা খাতুন
চেয়ার পার্সন SIC
হুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

আব্দুল মালিক
মেম্বর
হুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প
 ত্রৈমাসিক ফরমোট -২
 SIC কর্মকাণ্ডের ত্রৈমাসিক অগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : বুয়াভাঙ্গা
 বস্তির নাম : পশ্চাট পাড়া
 প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১০টি
 প্রতিবেদনকাল : জুলাই- সেপ্টেম্বর- ২০২১ইং
 কর্মসূচি গঠনের তারিখঃ ১৭/০৫/২০২৬ ইং

ক্র.সং	সংখ্যা (এ পর্যন্ত সর্বমোট)		সংখ্যা (প্রতিবেদন কালের)		বর্ত্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা) এ পর্যন্ত সর্বমোট	বর্ত্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা) প্রতিবেদন কালের
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ		
১	SIC -র নিয়মিত সংখ্যে হচ্ছে কিনা? (হ্যাঁ/না)					
২	SIC -র সংখ্যকারীর সংখ্যা		নারী	পুরুষ	এ পর্যন্ত মোট কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৩০,৬৫,৮৩২/-	প্রতিবেদন কালে মোট কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৩০,৬৫,৮৩২/-
৩	SIC -র মোট সংখ্যের পরিমাণ		নারী	পুরুষ	পৌরসভা : ০০	পৌরসভা : ০০
৪	SIC সংখ্যের অর্থ হতে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা		নারী	পুরুষ	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ২৮,৯১,৬৬৬/-	প্রতিবেদন কালে মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ২৮,৯১,৬৬৬/-
৫	SIC সংখ্যের অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ		নারী	পুরুষ	পৌরসভা : ০০	পৌরসভা : ০০
৬	SIC -র সংখ্যকারীর সংখ্যা		নারী	পুরুষ	এ পর্যন্ত উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ২৮,৮৬,৭১০/-	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ২৮,৮৬,৭১০/-
৭	SIC -র মোট সংখ্যের পরিমাণ		নারী	পুরুষ	পৌরসভা : ০০	পৌরসভা : ০০
৮	SIC সংখ্যের অর্থ হতে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা		নারী	পুরুষ	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ২৮,৯১,৬৬৬/-	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ২৮,৯১,৬৬৬/-
৯	SIC সংখ্যের অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ		নারী	পুরুষ	পৌরসভা : ০০	পৌরসভা : ০০
					১০	১১

০৯/১০/২০২১
 মোঃ আল-আমিন কবির
 OMA অফিস এজি
 প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
 বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
 CDA
 বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

ফরিদা
 মোছাঃ রিপা খাতুন
 চেয়ার পার্সন SIC
 বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

আব্দুল মালিক
 মেয়র
 বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।


তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমোট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : বুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : তালতলা স্থল পাজা
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৬টি
প্রতিবেদনকাল : জুলাই- ২০২১ইং
কমিটি গঠনের তারিখ: ০৫/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		ব্যক্তিগত অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাম্প অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০	০০	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৬টি প্রকল্প : ৪৬,৯৯,৮৫৯/- পৌরসভা : ০০	২২টি	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	২২টি
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী পুরুষ	০০ ০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ০০/- পৌরসভা : ০০	২২টি	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	২২টি
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী পুরুষ	১১ ০১	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩০০/- পৌরসভা : ০০	০৬টি	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৬টি
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী পুরুষ	১১ ০১		০৬টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৬টি
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ			১৬টি	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৬টি
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা		০৩টি		১৬টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৬টি
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?		০৩টি		২১০মিঃ	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২১০মিঃ
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে		০২টি		২১০মিঃ	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২১০মিঃ
৯					০০	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০
১০					০০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০
১১					০২টি	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০২টি
১২					০০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০০


০৭.১০.২০২১
কে এম আব্দুল সবুর খান
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।


মোছাঃ রুপালী বেগম
চেয়ার পার্সন SIC
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।


জাহাঙ্গীর আলম মালিক
মেয়র
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেন্ট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : বুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : ভাগতলা স্কুল পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৬টি
প্রতিবেদনকাল : আগস্ট- ২০২১ইং
কমিটি গঠনের তারিখ : ০৫/০৫/২০২৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাম্প অনুষঙ্গী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা			
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০	০০	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০০টি প্রকল্প : ৪৬,৯৯,৮৫৯/- পৌরসভা : ০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৫৬,৫৩৫/- পৌরসভা : ০০	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৫৭,১৮৫/- পৌরসভা : ০০	৮	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	২২টি
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী পুরুষ	০০ ০০				৯	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	২২টি
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা		০১টি				১০	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৬টি
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী পুরুষ	১২ ০১				১১	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৬টি
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?		হ্যাঁ				১২	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৬টি
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা		০২টি				১৩	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৬টি
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?		০২টি				১৪	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২১০মিঃ
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে		০১টি				১৫	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২১৩মিঃ
৯							১৬	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০
১০							১৭	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০
১১							১৮	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০২টি
১২							১৯	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০০

Prabon
০৩.১০.২০২১

কে এম আব্দুস সবুর খান
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

ফারহান

মোছাঃ রুপালী বেগম
ফোর পার্সন SIC
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

ASD

জাহাঙ্গীর আলম মালিক

মেয়র

বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরম্যাট -১

SIC কর্মকাজের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : চুয়াডাঙ্গা
 বস্তির নাম : ভাণ্ডাঙ্গা স্কুল পাড়া
 প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৬টি
 প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর- ২০২১ইং
 ক্রমিটি গঠনের তারিখঃ ০৫/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		বর্ত্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণাত অবস্থা		
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০		১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৬,৯৯,৮৫৩/- পৌরসভা : ০০		৮	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	২২টি
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০০	নারী পুরুষ	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ০০/- পৌরসভা : ০০			প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	২২টি
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১টি		৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৫৬২৪/- পৌরসভা : ০০		১০	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৬টি
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	১২	নারী পুরুষ				প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৬টি
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ				১১	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৬টি
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০১টি					প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৬টি
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০১টি				১২	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২১০মিঃ
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১টি					প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২১৩মিঃ
৯						১৩	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০
১০							প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০
১১						১৪	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০২টি
১২							প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০০

Signature
 ০৫.১০.২০২১
 কে এম আব্দুস সব্বর খান
 প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
 চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
 CDA
 চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

Signature
 মোস্তাফিজ রুপালী বেগম
 চেয়ার পার্সন SIC
 চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

Signature
 জাহাঙ্গীর আলম মালিক
 মেয়র
 চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প
ত্রৈমাসিক ফরমেট -১

SIC কর্মকাণ্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

সেপ্টেম্বর নাম : ফায়াজঙ্গা
বস্তির নাম : তালতলা স্কুল পাড়া
বাষ্মিক দলের সংখ্যা : ০৬টি
প্রতিবেদনকাল : জুলাই- সেপ্টেম্বর- ২০২১ইং
কমিটি গঠনের তারিখঃ ০৫/০৫/২০১৬ ইং

বাষ্মিক দলের সভা		SIC-র সভা		কাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০			
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	০০		
		পুরুষ	০০		
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০৩টি			
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী	৩৬		
		পুরুষ	০৩		
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ			
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০৬টি			
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০৬টি			
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে ?	০৪টি			
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	২২টি			
	ইতিমধ্যে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	২২টি			
১০	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৬টি			
	ইতিমধ্যে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৬টি			
১১	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৬টি			
	ইতিমধ্যে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৬টি			
১২	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২১০মিঃ			
	ইতিমধ্যে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২১৩মিঃ			
১৩	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০			
	ইতিমধ্যে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০			
১৪	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০২টি			
	ইতিমধ্যে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০০			

Abulhas
০৩.১০.২০২১
কে এম আব্দুল সবুর খান
প্রতিবেদন গ্রহণতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
ফায়াজঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
ফায়াজঙ্গা পৌরসভা।

ফয়সল
মোছাঃ রুপালী বেগম
চেয়ার পার্সন SIC
ফায়াজঙ্গা পৌরসভা।

আব্দুল
জাহাঙ্গীর আলম মালিক
মেয়র
ফায়াজঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন (সেক্টর) প্রকল্প
 ত্রৈমাসিক ফরমোট -২
 SIC কর্মকাণ্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন প্র

পৌরসভার নাম : চুয়াডাঙ্গা
 বস্তির নাম : তালতলা ফুল পাড়া
 প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৬টি
 প্রতিবেদনকাল : জুলাই- সেপ্টেম্বর- ২০২১ইং
 কমিটি গঠনের তারিখঃ ০৫/০৫/২০১৬ ইং

ক্র.সং	বিবরণ	সম্পূর্ণ (এ পর্যন্ত সর্বমোট)		সম্পূর্ণ (প্রতিবেদন কালের)		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা) এ পর্যন্ত সর্বমোট	বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা) প্রতিবেদন কালের
		নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ		
১	SIC -র নিয়মিত সম্বয় হচ্ছে কিনা? (হ্যাঁ/না)	০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৬,৯৯,৮৫৯/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৬,৯৯,৮৫৯/- পৌরসভা : ০০
২	SIC -র সম্বয়কারীর সংখ্যা	০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প : ৪০,২৬,০৬৮/- পৌরসভা : ০০
৩	SIC -র মোট সম্বয়ের পরিমাণ	০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪০,২৬,৯২৮/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প : ৪০,২৬,৯২৮/- পৌরসভা : ০০
৪	SIC সম্বয়ের অর্থ হতে ঋণ গ্রহণের সংখ্যা	০০	০০	০০	০০		
৫	SIC সম্বয়ের অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ	০০	০০	০০	০০		
৬	SIC -র সম্বয়কারীর সংখ্যা	০০	০০	০০	০০		
৭	SIC -র মোট সম্বয়ের পরিমাণ	০০	০০	০০	০০		
৮	SIC সম্বয়ের অর্থ হতে ঋণ গ্রহণের সংখ্যা	০০	০০	০০	০০		
৯	SIC সম্বয়ের অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ	০০	০০	০০	০০		
১০							
১১							

Handwritten signature
 ০৯, ১০-২০২১
 কে এম আব্দুস সব্বুর খান
 প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
 চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

Handwritten signature
 মোঃ নাজমুল হোসেন
 CDA
 চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

Handwritten signature
 মোহাম্মদ রুপালী বেগম
 চেয়ার পার্সন SIC
 চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

Handwritten signature
 জাহাঙ্গীর আলম মালিক
 মেয়র
 চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেন্ট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

শেঁকড়সভার নাম : চুয়াডাঙ্গা

বক্তির নাম : মুসলিম পাড়া

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৯টি

প্রতিবেদনকাল : জুলাই- ২০২১ইং

কমিটি গঠনের তারিখঃ ১১/০৫/২০২৬ইং

ক্রমিক নং	বিবরণ	সংখ্যা	
		নারী	পুরুষ
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০	০০
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০০	০০
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১টি	০১
		০১	০১
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০১	০১
		০১	০১
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ	
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০৩টি	
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০৩টি	
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০২টি	
৯	বর্তমানে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি	প্রকল্পঃ ৪৮-৮২-২৬৫/-
		শেঁকড়সভা : ০০	
		২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণঃ	প্রকল্প : ০০/-
	শেঁকড়সভা : ০০		
	৩. ব্যয়ের পরিমাণ :		শেঁকড়সভা : ০০
	প্রকল্প : ৫২,৬১০/-		
	শেঁকড়সভা : ০০		
১০	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	ডাবল ০১টি	সিঙ্গেল-১৪টি
	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	ডাবল ০১টি	সিঙ্গেল-১৪টি
১১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৯টি	
	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৯টি	
১২	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১০টি	
	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১০টি	
১৩	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৬২৬ মিঃ	
	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	ঢালাই ৬৫০মিঃ	
১৪	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১০০মিঃ	
	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১০০মিঃ	
১৫	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০৪টি	
	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০০	

মোঃ বিজানুর রহমান
 প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
 চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
 CDA
 চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ বিজিটি খাতুন
 ভারপ্রাপ্ত চেয়ার পার্সন SIC
 চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

জাহাঙ্গীর আলম মালিক
 মেয়র
 চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমোট-১

SIC কর্মকর্তার মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : বুয়াডাঙ্গা
বক্তির নাম : মুসলিম পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৯টি
প্রতিবেদনকাল : আগস্ট- ২০২১ইং
কমিটি গঠনের তারিখ: ১১/০৫/২০১৬ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০		১. কয়টি ক্ষিপ্র উত্তোলন হয়েছে : ০০টি প্রকল্প: ৪৮,৮২,২৬৫/- পৌরসভা: ০০	ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী ০০ পুরুষ ০০		২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প : ৯৮,৮৭৫/- পৌরসভা : ০০	ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১টি		৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৯৯,৭০৮/- পৌরসভা : ০০		মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী ০৯ পুরুষ ০১				প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ				মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০২টি				প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০২টি				মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১টি				প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	
৯						মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	
১০						প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	
১১						মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	
১২						প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	
১৩							
১৪							

Muzim
০১.১০.২০২১
মোঃ মিজানুর রহমান
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CD/A
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

Muzim
মোঃ বিজিটি খাতুন
ভারপ্রাপ্ত চেয়ার পার্সন SIC
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

Muzim
জাহাঙ্গীর আলম মালিক
মেয়র
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নীতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প
 মাসিক ফরম্যাট -১
 SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : চুয়াডাঙ্গা
 বস্তির নাম : মুসলিম পাড়া
 প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৯টি
 প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর- ২০২১ইং
 কমিটি গঠনের তারিখ: ১১/০৫/২০২০ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাম্প অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০		১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০০টি প্রকল্পঃ ৪৮-৮২-২৬৫/- পৌরসভা : ০০		মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী পুরুষ	০০ ০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্পঃ ০০/- পৌরসভা : ০০		প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী পুরুষ	০১টি ০১	৩. ব্যয়ের পরিমাণঃ প্রকল্পঃ ২৩৭০/- পৌরসভা : ০০		মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৯টি
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী পুরুষ	০১ ০১			প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৯টি
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?		হ্যাঁ			মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১০টি
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা		০১টি			প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১০টি
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে		০১টি			মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৬২৬ মিঃ
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে		০১টি			প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	ঢালাই ৬৫০মিঃ
৯						মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১০০মিঃ
১০						প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১০০মিঃ
১১						মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০৪টি
১২						প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০০

মোঃ নিজামুর রহমান
 ০১-১০-২০২১
 প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
 চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নজমুল হোসেন
 CDA
 চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ বিজিটি খাতুন
 ভারপ্রাপ্ত চেয়ার পার্সন SIC
 চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

জাহাঙ্গীর আলম মালিক
 মেয়র
 চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

ত্রৈমাসিক ফরমেন্ট -১

SIC কর্মকাজের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : হুয়াজাঙ্গা
বস্তির নাম : মুসলিম পাড়া
প্রতিবেদনকাল : জুলাই- সেপ্টেম্বর- ২০২১ইং
কমিটি গঠনের তারিখ: ১১/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		কাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০			
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	০০		
		পুরুষ	০০		
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা		০৩টি		
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী	২৭		
		পুরুষ	০৩		
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ			
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা		০৬টি		
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?		০৬টি		
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে ?		০৪টি		
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	ডাবল ০১টি	সিঙ্গেল-১৪টি		
	ইতিমধ্যে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	ডাবল ০১টি	সিঙ্গেল-১৪টি		
১০	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা		০৯টি		
	ইতিমধ্যে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা		০৯টি		
১১	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা		১০টি		
	ইতিমধ্যে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা		১০টি		
১২	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		৬২৬ মিঃ		
	ইতিমধ্যে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		ঢালাই ৬৫০মিঃ		
১৩	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		১০০মিঃ		
	ইতিমধ্যে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		১০০মিঃ		
১৪	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা		০৪টি		
	ইতিমধ্যে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা		০০		

Mizan
০৩.১০.২০২১
মোঃ বিজানুর রহমান
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
হুয়াজাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
হুয়াজাঙ্গা পৌরসভা।

ফাহিম
মোঃ বিউটি খাতুন
ভারপ্রাপ্ত চেয়ার পার্সন SIC
হুয়াজাঙ্গা পৌরসভা।

ASD
জাহাঙ্গীর আলম মালিক
মেয়র
হুয়াজাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন (সেক্টর) প্রকল্প
ত্রৈমাসিক ফরমোট -২
SIC কর্মকাণ্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : বুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : মুসলিম পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৯টি
প্রতিবেদনকাল : জুলাই- সেপ্টেম্বর- ২০২১ইং
কমিটি গঠনের তারিখ: ১১/০৫/২০১৬ ইং

ক্র.সং	সমস্যা (এ পর্যন্ত সর্বমোট)	সমস্যা (প্রতিবেদন কালের)		বহুতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা) এ পর্যন্ত সর্বমোট	বহুতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা) প্রতিবেদন কালের
		নারী	পুরুষ		
১	SIC -র নিয়মিত সমস্যা হচ্ছে কিনা? (হ্যাঁ/না)	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্পঃ ৪৮,৮২,২৬৫/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্পঃ ৪৮,৮২,২৬৫/- পৌরসভা : ০০
২	SIC -র সমস্যা কারীর সংখ্যা	নারী ০০	পুরুষ ০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্পঃ ৪৯,৩৬,১৪৬/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্পঃ ৪৯,৩৬,১৪৬/- পৌরসভা : ০০
৩	SIC -র মোট সমস্যার পরিমাণ	নারী ০০	পুরুষ ০০	এ পর্যন্ত উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্পঃ ৪৬,৩৯,৬৬৪/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্পঃ ৪৬,৩৯,৬৬৪/- পৌরসভা : ০০
৪	SIC সমস্যার অর্থ হতে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা	নারী ০০	পুরুষ ০০		
৫	SIC সমস্যার অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ	নারী ০০	পুরুষ ০০		
৬	SIC -র সমস্যা কারীর সংখ্যা	নারী ০০	পুরুষ ০০		
৭	SIC -র মোট সমস্যার পরিমাণ	নারী ০০	পুরুষ ০০		
৮	SIC সমস্যার অর্থ হতে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা	নারী ০০	পুরুষ ০০		
৯	SIC সমস্যার অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ	নারী ০০	পুরুষ ০০		
১০					
১১					

Mizan
০৯.১০.২০২১
মোঃ মিজানুর রহমান
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

সিহিটি
মোহাম্মদ বিউটি খাতুন
ভারপ্রাপ্ত চেয়ার পার্সন SIC
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

সিহিটি
জাহাঙ্গীর আলম মালিক
চেয়ার
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।