

তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমোট - ১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

সংযুক্তি- ২ (ক)

স্পোরসজার নাম : বুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : ভিমরঙ্গা স্কুল পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৭টি
প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর- ২০২১ইং
কমিটি গঠনের তারিখঃ ১৯/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা		বর্ত্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা		
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	০০	১. কয়টি কিউজি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৭,৯৭,৯৭৪/- স্পোরসভা : ০০		৬	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	১৩টি
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	পুরুষ	০০			৭. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ২,৯২৫/- স্পোরসভা : ০০	৭	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা		০১টি	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ০০/- স্পোরসভা : ০০		১০	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৭টি
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী	১১			১০	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৭টি
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	পুরুষ	০১	৩. মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা		১১	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৫টি
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা		০১টি			১১	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৫টি
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?		০১টি	৪. মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		১২	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৫৯০মিঃ
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে		০১টি			১২	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৫৯০মিঃ প্যালাসাইড ২১ মিঃ
				৫. মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		১৩	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০
						১৩	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০
				৬. মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা		১৪	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০২টি
						১৪	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০২টি

Signature
০২.০১.২০২২
কে এম আব্দুস সবুর খান
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

Signature
০২-০১-২০২২ ইং
মোঃঃ মিতা খাতুন
চেয়ার পার্সন SIC
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

জাহাঙ্গীর আলম মালিক
মেম্বর
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমোট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : বুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : ভিমনগড়া স্থল পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৭টি
প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর- ২০২১ইং
কমিটি গঠনের তারিখ: ১৯/০৫/২০১৬ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		কাণ্ড অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	০০	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৭,৯৭,৯৭৪/- পৌরসভা : ০০	১৩টি	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	১৩টি
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	পুরুষ	০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৬০,৬৮০/- পৌরসভা : ০০	১৩টি	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	১৩টি
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	১১	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৭,৮২১/- পৌরসভা : ০০	০৭টি	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৭টি
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	পুরুষ	০১		০৭টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৭টি
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?		হ্যাঁ		১৫টি	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৫টি
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা		০১টি		১৫টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৫টি
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?		০১টি		৫৯০মিঃ	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৫৯০মিঃ
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে		০১টি		ফুটপাথ ঢালাই ৫৯০মিঃ প্যালাসাইড ২১ মিঃ	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৫৯০মিঃ
৯					০০	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০
১০					০০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০
১১					০২টি	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০২টি
১২					০২টি	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০২টি

Signature
০২.০১.২০২১
কে এম আব্দুল সবুর খান
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

Signature
মোছাঃ মিতা খাতুন
চেয়ার পার্সন SIC
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

Signature
০১-০২-২০২১ইং
জাহাঙ্গীর আলম মালিক
মেয়র
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমোট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

সৌরসভার নাম : হুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : ভিমরপাড়া স্থল পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৭টি
প্রতিবেদনকাল : ডিসেম্বর- ২০২১ইং
কমিটি গঠনের তারিখ: ১৯/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		বর্তমান অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাম্প অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	০০	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৭,৯৭,৯৭৪/- সৌরসভা : ০০	১৩টি	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	১৩টি
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	পুরুষ	০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ০০/- সৌরসভা : ০০	১৩টি	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	১৩টি
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	১১	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ১,১২৫/- সৌরসভা : ০০	০৭টি	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৭টি
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	পুরুষ	০১		০৭টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৭টি
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ			১৫টি	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৫টি
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা		০২টি		১৫টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৫টি
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?		০২টি		৫৯০মিঃ	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৫৯০মিঃ
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে		০২টি		৫৯০মিঃ	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৫৯০মিঃ
৯					২১ মিঃ	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০
১০					০০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০
১১					০২টি	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০২টি
১২					০২টি	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০২টি

০২.০১.২০২২
কে এম আব্দুস সব্বর খান
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
হুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
হুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোহাম্মদ মিতা খাতুন
চেয়ার পার্সন SIC
হুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

১৩০ ০১-০১-২০২২ ইং
জাহাঙ্গীর আলম মালিক
নেয়র
হুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন (সেক্টর) প্রকল্প
ত্রৈমাসিক ফরমোট -১

SIC কর্মকাণ্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : বুয়াভাঙ্গা
বস্তির নাম : ভিমানস্বা স্কুল পাড়া
প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর-ডিসেম্বর- ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখঃ ১৯/০৫/২০১৬ইং

ক্র.সং	বিবরণ	সংখ্যা	
		নারী	পুরুষ
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০	০০
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০০	০০
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০৩টি	
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	৩৩	৩৩
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ	
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০৪টি	
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০৪টি	
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে ?	০৪টি	
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	১৩টি	
১০	ইতিমধ্যে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	১৩টি	
১১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৭টি	
১২	ইতিমধ্যে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৭টি	
১৩	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৫টি	
১৪	ইতিমধ্যে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৫টি	
১৫	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৫৯০মিঃ	
১৬	ইতিমধ্যে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	ফুটপাথ ঢালাই ৫৯০মিঃ প্যালাসাইড ২১ মিঃ	
১৭	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০	
১৮	ইতিমধ্যে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০	
১৯	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০২টি	
২০	ইতিমধ্যে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০২টি	

Abdullah
০১.০১.২০২২
কে এম আব্দুল সবুর খান
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

শেখ
মোঃ মিতা খাতুন
চেয়ার পার্সন SIC
বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

ক্রমিক নং
০১-০১-২০২২-ইং
মেয়র
বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প
ত্রৈমাসিক ফরমোট -২

SIC কর্মকাণ্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : বুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : ভিমরুশ্রা স্কুল পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৭টি
প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর-ডিসেম্বর- ২০২১ইং
কমিটি গঠনের তারিখঃ ১৯/০৫/২০১৬ ইং

ক্র.সং	সংখ্যা (এ পর্যন্ত সর্বমোট)		সংখ্যা (প্রতিবেদন কালের)		বহিষ্ঠে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা) এ পর্যন্ত সর্বমোট	বহিষ্ঠে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা) প্রতিবেদন কালের
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ		
১	০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৭,৯৭,৯৭৪/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: ০৩টি প্রকল্প : ৪৭,৯৭,৯৭৪/- পৌরসভা : ০০
২	০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৬,৯২,২৮২/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৬,৯২,২৮২/- পৌরসভা : ০০
৩	০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৬,৮০,২৭০/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৬,৮০,২৭০/- পৌরসভা : ০০
৪	০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৬,৯২,২৮২/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৬,৯২,২৮২/- পৌরসভা : ০০
৫	০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৬,৯২,২৮২/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৬,৯২,২৮২/- পৌরসভা : ০০
৬	০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৬,৯২,২৮২/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৬,৯২,২৮২/- পৌরসভা : ০০
৭	০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৬,৯২,২৮২/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৬,৯২,২৮২/- পৌরসভা : ০০
৮	০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৬,৯২,২৮২/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৬,৯২,২৮২/- পৌরসভা : ০০
৯	০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৬,৯২,২৮২/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৬,৯২,২৮২/- পৌরসভা : ০০
১০	০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৬,৯২,২৮২/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৬,৯২,২৮২/- পৌরসভা : ০০
১১	০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৬,৯২,২৮২/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৬,৯২,২৮২/- পৌরসভা : ০০

০২.০১.২০২২
কে এম আব্দুস সবুর খান
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

১৫৬
মোছাঃ মিতা খাতুন
ফেরার পার্সনাল SIC
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

১৫০ ০২-০১-২০২২ ইং
আব্দুল করিম মালিক
মেয়র
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমোট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

সংযুক্তি- ২ (ক)

পৌরসভার নাম : বুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : পশ্চিমা পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১০টি
প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর- ২০২১ ইং
কমিটি গঠনের তারিখঃ ১৭/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		কাপ অব্যয়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০		১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০০টি প্রকল্প : ৩০,৬৫,৮৩২/- পৌরসভা : ০০	১০টি	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	১০টি
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী : ০০ পুরুষ : ০০		২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ০০/- পৌরসভা : ০০	১০টি	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	১০টি
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১টি		৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ২,০৩০/- পৌরসভা : ০০	০৬টি	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৬টি
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী : ১১ পুরুষ : ০১			০৬টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৬টি
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ			১১টি	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১১টি
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০১টি			১১টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১১টি
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০১টি			২৯০মিঃ	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২৯০মিঃ
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১টি			৩লাই৩২১মিঃ	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৩লাই৩২১মিঃ
৯					০০	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০
১০					০০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০
১১					০৪টি	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০৪টি
১২					০৪টি	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০৪টি

স্বাক্ষর-অমল গৌর
০২-০১-২০২১

মোঃ আল-আমিন কবির
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

স্বাক্ষর

মোছাঃ রিঙ্গা খাতুন
চেয়ার পার্সন SIC
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

স্বাক্ষর-০২-২০২১ ইং

আবদুল আলম মালিক
মেয়র
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমোট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

তপস্বীসভার নাম : দুয়াভাঙ্গা
বস্তির নাম : পশ্চিমা পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১০টি
প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর- ২০২১ইং
কমিটি গঠনের তারিখ: ১৭/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		বর্ত্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০	০০	১. কয়টি ক্ষতি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৩০,৬৫,৮৩২/- সৌরসভা : ০০	১০টি	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী : ০০ পুরুষ : ০০	০১টি	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৭২,৯০৫/- সৌরসভা : ০০	১০টি	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী : ১১ পুরুষ : ০১	০১টি	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৮২,৭০২/- সৌরসভা : ০০	০৬টি	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী : ১১ পুরুষ : ০১	০১		০৬টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ			১১টি	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা		০২টি		১১টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?		০২টি		২৯০মিঃ	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে		০২টি		৩৯০মিঃ	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	ঢালাই ৩২১মিঃ
৯					০০	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	
১০					০০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	
১১					০৪টি	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	
১২					০৪টি	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	

স্বাক্ষর-স্বাক্ষর

০২.০১.২০২১

মোঃ আল-আমিন কবির

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র

দুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন

CDA

দুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

স্বাক্ষর

মোছাঃ রিপা খাতুন

চেয়ার পার্সন SIC

দুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

স্বাক্ষর

মোঃ আল-আমিন কবির

দুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

০২-০১-২০২১ ইং

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : বুয়াডাঙ্গা

বক্তির নাম : পঞ্চহাট পাড়া

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১০টি

প্রতিবেদনকাল : ডিসেম্বর- ২০২১ইং

কমিটি গঠনের তারিখ: ১৭/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		কাপ অব্যয়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০		১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০০টি প্রকল্প : ৩০,৬৫,৮৩২/- পৌরসভা : ০০		১০টি	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী : ০০ পুরুষ : ০০		২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৬০,০০০/- পৌরসভা : ০০		১০টি	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১টি		৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৬১,০৩৫/- পৌরসভা : ০০		০৬টি	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী : ১১ পুরুষ : ০১				০৬টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ				১১টি	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০২টি				১১টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০২টি				২৯০মিঃ	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০২টি				৩১৫মিঃ	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
৯						০০	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
১০						০০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
১১						০৪টি	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা
১২						০৪টি	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা

স্বাক্ষর-অফিস
০১.০১.২০২১

মোঃ আল-আমিন কবির

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র

বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন

CDA

বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

স্বাক্ষর

মোঃঃ রিপা খাতুন

চেয়ার পার্সন SIC

বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

স্বাক্ষর

জাহাঙ্গীর আলম মালিক

চেয়ারম্যান

বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প
ত্রৈমাসিক ফরমেট - ১

SIC কর্মকাণ্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

সেপীরসভার নাম : হুয়াডাঙ্গা
বক্তির নাম : পঞ্চাট পাতা
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১০টি
প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর-ডিসেম্বর - ২০২১ইং
কমিটি গঠনের তারিখঃ ১৭/০৫/২০১৬ইং

ক্র.সং	প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		ক্যাম্প অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা	
	নারী	পুরুষ	হ্যাঁ	না	মোট	ইতিমধ্যে
১	০০	০০	০৩টি		১০টি	
২	০০	০০			১০টি	
৩	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা		০৩টি		০৬টি	
৪	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা				০৬টি	
৫	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা		৩৩	৩৩	১১টি	
৬	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?				১১টি	
৭	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা				২৯০মিঃ	
৮	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?				ঢালাই ৩২১মিঃ	
৯	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে ?				০০	
১০	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা				০০	
১১	ইতিমধ্যে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা				০০	
১২	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা				০৪টি	
১৩	ইতিমধ্যে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা				০৪টি	
১৪	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা					
১৫	ইতিমধ্যে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা					
১৬	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)					
১৭	ইতিমধ্যে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)					
১৮	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)					
১৯	ইতিমধ্যে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)					
২০	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা					
২১	ইতিমধ্যে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা					

স্বাক্ষর-অর্পিত পত্র

০১.০১.২০২১

মোঃ আল-আমিন কবির

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র

হুয়াডাঙ্গা সেপীরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন

CDA

হুয়াডাঙ্গা সেপীরসভা।

স্বাক্ষর

মোহাম্মদ রিপা খানুন

ফোর পার্সন SIC

হুয়াডাঙ্গা সেপীরসভা।

স্বাক্ষর

মোঃ

হুয়াডাঙ্গা সেপীরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প
ত্রৈমাসিক রিপোর্ট -২

SIC কর্মকাণ্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

স্পোরসভার নাম : বুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : পশ্চাট পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১০টি
প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর-ডিসেম্বর- ২০২১ইং
কমিটি গঠনের তারিখ: ১৭/০৫/২০১৬ ইং

ক্র.সং	সমস্যা (এ পর্যন্ত সর্বমোট)		সমস্যা (প্রতিবেদন কালের)		বহিঃস্থে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও স্পোরসভা) এ পর্যন্ত সর্বমোট	বহিঃস্থে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও স্পোরসভা) প্রতিবেদন কালের
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ		
১	০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৩০,৬৫,৮৩২/- স্পোরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৩০,৬৫,৮৩২/- স্পোরসভা : ০০
২	০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩০,২৩,৫৭৪/- স্পোরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩০,২৩,৫৭৪/- স্পোরসভা : ০০
৩	০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ২৯,৯২,৪৭৭/- স্পোরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ২৯,৯২,৪৭৭/- স্পোরসভা : ০০
৪	০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ২৯,৯২,৪৭৭/- স্পোরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ২৯,৯২,৪৭৭/- স্পোরসভা : ০০
৫	০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ২৯,৯২,৪৭৭/- স্পোরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ২৯,৯২,৪৭৭/- স্পোরসভা : ০০
৬	০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ২৯,৯২,৪৭৭/- স্পোরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ২৯,৯২,৪৭৭/- স্পোরসভা : ০০
৭	০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ২৯,৯২,৪৭৭/- স্পোরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ২৯,৯২,৪৭৭/- স্পোরসভা : ০০
৮	০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ২৯,৯২,৪৭৭/- স্পোরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ২৯,৯২,৪৭৭/- স্পোরসভা : ০০
৯	০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ২৯,৯২,৪৭৭/- স্পোরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ২৯,৯২,৪৭৭/- স্পোরসভা : ০০
১০	০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ২৯,৯২,৪৭৭/- স্পোরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ২৯,৯২,৪৭৭/- স্পোরসভা : ০০
১১	০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ২৯,৯২,৪৭৭/- স্পোরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ২৯,৯২,৪৭৭/- স্পোরসভা : ০০

উদ্যোগ পরিচালনা
মোঃ আল-আমিন কবির
০২.০১.২০২২
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
বুয়াডাঙ্গা স্পোরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
বুয়াডাঙ্গা স্পোরসভা।

মোছাঃ রিপা খাতুন
চেয়ার পার্সন SIC
বুয়াডাঙ্গা স্পোরসভা।

রিপা

জাহাঙ্গীর আলম মালিক

মেম্বর

বুয়াডাঙ্গা স্পোরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমোট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

সৌরসভার নাম : বুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : তালতলা স্কুল পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৬টি
প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর- ২০২১ইং
কমিটি গঠনের তারিখঃ ০৫/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা		বহিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাম্প অনুমায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণাত অবস্থা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০		১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০০টি প্রকল্প : ৪৬,৯৯,৮৫৯/- সৌরসভা : ০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ০০/- সৌরসভা : ০০	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪,৩৬৫/- সৌরসভা : ০০	
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী পুরুষ	০০ ০০				
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী পুরুষ	১২ ০১				
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী পুরুষ	১২ ০১				
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ					
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা		০১টি				
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?		০১টি				
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে		০১টি				
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা		২২টি				
১০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা		২২টি				
১১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা		০৬টি				
১২	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা		০৬টি				
১৩	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা		১৬টি				
১৪	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা		১৬টি				
১৫	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		২১০মিঃ				
১৬	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		২১০মিঃ				
১৭	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		০০				
১৮	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		০০				
১৯	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা		০২টি				
২০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা		০০				

02.01.2021

মোঃ নাজমুল হোসেন

CDA

বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

ফাখরুল

মোঃ রুপালী বেগম

চেয়ার পার্সন SIC

বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

জাহাঙ্গীর আলম মালিক

মেম্বর

বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

02-01-2021

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প
 মাসিক ফরমোট -১
 SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : চুয়াডাঙ্গা
 বস্তির নাম : তালতলা স্কুল পাড়া
 প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৬টি
 প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর- ২০২১ইং
 কর্মসূচি গঠনের তারিখ: ০৫/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাম্প অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা		
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০	০১টি	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৬,৯৯,৮৫৯/- পৌরসভা : ০০		৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	২২টি
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী : ০০ পুরুষ : ০০	১২	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৮৮,৮২৫/- পৌরসভা : ০০		১০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	২২টি
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী : ১২ পুরুষ : ০১	০১	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৯০,১৫৭/- পৌরসভা : ০০		১১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৬টি
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী : ১২ পুরুষ : ০১	০১			১২	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৬টি
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ	০২টি			১৩	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৬টি
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০২টি	০২টি			১৪	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৬টি
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০২টি	০২টি			১৫	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২১০মিঃ
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০২টি	০২টি			১৬	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২১৩মিঃ
৯						১৭	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০
১০						১৮	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০
১১						১৯	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০২টি
১২						২০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০০

কে এম আব্দুস সবুর খান
 ০১.০১.২০২১
 প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
 চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
 CDA
 চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোছাঃ রূপালী বেগম
 চেয়ার পার্সন SIC
 চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেন্ট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : বুয়াভাঙ্গা
 বস্তির নাম : তালতলা স্কুল পাড়া
 ঐতিহাসিক দলের সংখ্যা : ০৬টি
 প্রতিবেদনকাল : ডিসেম্বর- ২০২১ইং
 কমিটি গঠনের তারিখঃ ০৫/০৫/২০১৬ ইং

ঐতিহাসিক দলের সভা		SIC-র সভা		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		কাপ অসুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা										
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০		১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৬,৯৯,৮৫৯/- পৌরসভা : ০০	১৯	২২	২০	২১	২২	২৩	২৪					
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী পুরুষ	০০ ০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৬০,০০০/- পৌরসভা : ০০	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী পুরুষ	১২ ০১	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৬০,০০৫/- পৌরসভা : ০০	২২	২২	০৬	০৬	১৬	১৬	২১০	২১৩	০০	০০	০২	০০
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী পুরুষ	১২ ০১													
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?		হ্যাঁ													
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা		০২টি													
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?		০২টি													
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে		০২টি													

০২:০১:২০২১

কে এম আব্দুস সত্তার খান

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
 বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন

CDA

বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

ফা.সি.সি

মোছাঃ রুপালী বেগম

চেয়ার পার্সন SIC

বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

০২-০১-২০২১

জাহাঙ্গীর আলম মালিক

মেয়র
 বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প
ত্রৈমাসিক রিপোর্ট -১

SIC কর্মকর্তার ত্রৈমাসিক অর্গানাইজেশন প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : বুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : তালতলা স্কুল পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৬টি
প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর-ডিসেম্বর- ২০২১ইং
কমিটি গঠনের তারিখ: ০৫/০৫/২০২১ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০			
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	০০		
		পুরুষ	০০		
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা		০৩টি		
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী	৩৬		
		পুরুষ	০৩		
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ			
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা		০৫টি		
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?		০৫টি		
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে ?		০৫টি		
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা		২২টি		
	ইতিমধ্যে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা		২২টি		
১০	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা		০৬টি		
	ইতিমধ্যে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা		০৬টি		
১১	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা		১৬টি		
	ইতিমধ্যে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা		১৬টি		
১২	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		২১০মিঃ		
	ইতিমধ্যে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		২১৩মিঃ		
১৩	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		০০		
	ইতিমধ্যে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		০০		
১৪	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা		০২টি		
	ইতিমধ্যে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা		০০		

02.01.2022

কে এম আব্দুল সত্তার খান

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র

বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন

CDA

বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

১৫/১০/২১

মোহাম্মদ রুপালী বেগম

চেয়ার পার্সন SIC

বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

১৫/১০/২১

জাহাঙ্গীর আলম মালিক

বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নীতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

ত্রৈমাসিক ফরমোট -২

SIC কর্মকাণ্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : চুয়াডাঙ্গা
 বস্তির নাম : তালতলা স্থল পাড়া
 আঞ্চলিক দলের সংখ্যা : ০৬টি
 প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর-ডিসেম্বর- ২০২২ইং
 কমিটি গঠনের তারিখঃ ০৫/০৫/২০১৬ ইং

ক্র.সং	সমস্যা (এ পর্যন্ত সর্বমোট)		সমস্যা (প্রতিবেদন কালের)		বহিষ্ঠে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা) এ পর্যন্ত সর্বমোট	বহিষ্ঠে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা) প্রতিবেদন কালের
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ		
১	SIC -র নিয়মিত সমস্যা হচ্ছে কিনা? (হ্যাঁ/না)					
২	SIC -র সমস্যাকারীর সংখ্যা		নারী	পুরুষ	এ পর্যন্ত মোট কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৬,৯৯,৮৫৯/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৬,৯৯,৮৫৯/- পৌরসভা : ০০
৩	SIC -র মোট সমস্যের পরিমাণ		নারী	পুরুষ	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪১,৭৪,৮৯৩/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪১,৭৪,৮৯৩/- পৌরসভা : ০০
৪	SIC সমস্যের অর্থ হতে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা		নারী	পুরুষ	এ পর্যন্ত উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪১,৭৩,৯০৫/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪১,৭৩,৯০৫/- পৌরসভা : ০০
৫	SIC সমস্যের অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ		নারী	পুরুষ		
৬	SIC -র সমস্যাকারীর সংখ্যা		নারী	পুরুষ		
৭	SIC -র মোট সমস্যের পরিমাণ		নারী	পুরুষ		
৮	SIC সমস্যের অর্থ হতে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা		নারী	পুরুষ		
৯	SIC সমস্যের অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ		নারী	পুরুষ		
১০					১০	১১

Abdullah
 ০১-০১-২০২২

কে এম আব্দুল সবুর খান
 প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
 চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
 CDA
 চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোহাম্মদ রুপালী বেগম
 চেয়ার পার্সন SIC
 চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

আব্দুল আলম মালিক
 মেয়র
 চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

Abdullah
 ০১-০১-২০২২

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমোট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : বুয়াভাঙ্গা

বস্তির নাম : মুসলিম পাড়া

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৯টি

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর- ২০২১ইং

কমিটি গঠনের তারিখ: ১১/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		বর্ত্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০		১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০০টি প্রকল্পঃ ৪৮,৮২,২৬৫/- পৌরসভা: ০০		মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০০		২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণঃ প্রকল্প : ২,০০,০০০/- পৌরসভা : ০০		ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি	
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	০৯	৩. ব্যয়ের পরিমাণঃ প্রকল্প : ৩০,১৩৫/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা		
		পুরুষ	০১		ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি		
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী		মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা		০৯টি	
		পুরুষ		প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা		০৯টি	
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ		মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা		১০টি	
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০১টি		প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা		১০টি	
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০১টি		মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		৬২৬ মিঃ	
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১টি		প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		ঢালাই ৬৫০মিঃ	
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা			মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		১০০মিঃ	
				প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		১০০মিঃ	
১০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা			মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা		০৪টি	
				প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা		০০	

০১-০১-২০২১

মোঃ মিজানুর রহমান

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী সদস্য সচিব, SIC) র

বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন

CDA

বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

১১/১১

মোঃ বিউটি খাতুন

ভারপ্রাপ্ত চেয়ার পার্সন SIC

বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

০১-০১-২০২১

জাহাঙ্গীর আলম মাসিক

মেয়র

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমোট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

চৌধুরী নাম : হুমায়ূন
বক্তির নাম : মুসলিম পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৯টি
প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর- ২০২১ইং
কমিটি গঠনের তারিখ: ১১/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		বর্ত্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০	০০	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৮,৮২,২৬৫/- শেঁকড়তা : ০০	ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	০০
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী পুরুষ	০০ ০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প : ৪১,০০০/- শেঁকড়তা : ০০	ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	০০
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী পুরুষ	০৯ ০১	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৬২,৭২১/- শেঁকড়তা : ০০	০৯টি	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৯টি
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী পুরুষ	০৯ ০১		০৯টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৯টি
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ			১০টি	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১০টি
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা		০২টি		১০টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১০টি
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?		০২টি		৬২৬ মিঃ	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৬২৬ মিঃ
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে		০২টি		ঢালাই ৬৫০মিঃ	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৬৫০মিঃ
৯					১০০মিঃ	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১০০মিঃ
১০					১০০মিঃ	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১০০মিঃ
১১					০৪টি	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০৪টি
১২					০০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০০

মোঃ মিজানুর রহমান
০১.০৫.২০২১
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
হুমায়ূন পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
হুমায়ূন পৌরসভা।

বিঃদ্রঃ
মোছঃ বিউটি খাতুন
ভারপ্রাপ্ত চেয়ার পার্সন SIC
হুমায়ূন পৌরসভা।

মোঃ মিজানুর রহমান
০১.০৫.২০২১
আবাসিক আলমা মালিক
চেয়ার
হুমায়ূন পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নীতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরম্যাট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : বুয়াডাঙ্গা

বস্তির নাম : মুসলিম পাড়া

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৯টি

প্রতিবেদনকাল : ডিসেম্বর- ২০২১ইং

কমিটি গঠনের তারিখ: ১১/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুমায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০		১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০০টি প্রকল্প: ৪৮,৮২,২৬৫/- পৌরসভা : ০০		মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০০		২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প: ০০/- পৌরসভা : ০০		প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১টি		৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প : ৫৯০/- পৌরসভা : ০০		মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৯টি
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০৯				প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৯টি
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ				মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১০টি
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০২টি				প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১০টি
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে	০২টি				মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৬২৬ মিঃ
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০২টি				প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	ঢালাই ৬৫০মিঃ
৯						মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১০০মিঃ
১০						প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১০০মিঃ
১১						মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০৪টি
১২						প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০০

০২-০১-২০২১

মোঃ মিজানুর রহমান

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র

বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন

CDA

বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

০৯-০১-২০২১ইং

মোঃ বিজিটি খাতুন

ভারপ্রাপ্ত চেয়ার পার্সন SIC

বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

জাহাঙ্গীর আলম মালিক

মেয়র

বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প
তৈমাসিক ফরমোট - ১

SIC কর্মকাণ্ডের তৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

শেখারসভার নাম : চুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : মুসলিম পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৯টি
প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর-ডিসেম্বর- ২০২১ইং
কমিটি গঠনের তারিখ: ১১/০৫/২০১৬ ইং

ক্র.সং.	বিবরণ	প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		কাপ অস্থায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা	
		নারী	পুরুষ	হ্যাঁ	না	সংখ্যা	পরিমাণ
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০	০০				
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০০	০০				
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা			০৩টি			
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী	পুরুষ	২৭	০৩		
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?			হ্যাঁ			
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা			০৫টি			
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?			০৫টি			
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে ?			০৫টি			
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা			ডাবল ০১টি	সিঙ্গেল-১৪টি		
১০	ইতিমধ্যে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা			ডাবল ০১টি	সিঙ্গেল-১৪টি		
১১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা			০৯টি			
১২	ইতিমধ্যে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা			০৯টি			
১৩	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা			১০টি			
১৪	ইতিমধ্যে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা			১০টি			
১৫	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)			৬২৬ মিঃ			
১৬	ইতিমধ্যে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)			ঢালাই ৬৫০মিঃ			
১৭	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)			১০০মিঃ			
১৮	ইতিমধ্যে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)			১০০মিঃ			
১৯	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা			০৪টি			
২০	ইতিমধ্যে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা			০০			

০২.০১.২০২২

মোঃ নিজামুর রহমান

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন

CDA

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

১৩

মোঃ বিজি খাতুন

ভারপ্রাপ্ত চেয়ার পার্সন SIC
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

১৩ ০১-০১-২০২২ ইং

জাহাঙ্গীর আলম মালিক

মেয়র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন (সেক্টর) প্রকল্প
ত্রৈমাসিক ফরমোট - ২

SIC কর্মকাণ্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : চুয়াডাঙ্গা
বক্তির নাম : মুসলিম পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৯টি
প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর-ডিসেম্বর- ২০২১ইং
কমিটি গঠনের তারিখ: ১১/০৫/২০১৬ ইং

ক্র.সং	সিচ -র নিয়ামিত সংগ্নয় হচ্ছে কিনা? (হ্যাঁ/না)	সংখ্যা (এ পর্যন্ত সর্বমোট)		সংখ্যা (প্রতিবেদন কালের)		বক্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা) এ পর্যন্ত সর্বমোট	বক্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা) প্রতিবেদন কালের
		নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ		
১	০০	০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৮,৮২,২৬৫/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৮,৮২,২৬৫/- পৌরসভা : ০০
২	০০	০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৮,৮২,২৬৫/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৮,৮২,২৬৫/- পৌরসভা : ০০
৩	০০	০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৮,৮২,২৬৫/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৮,৮২,২৬৫/- পৌরসভা : ০০
৪	০০	০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৮,৮২,২৬৫/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৮,৮২,২৬৫/- পৌরসভা : ০০
৫	০০	০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৮,৮২,২৬৫/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৮,৮২,২৬৫/- পৌরসভা : ০০
৬	০০	০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৮,৮২,২৬৫/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৮,৮২,২৬৫/- পৌরসভা : ০০
৭	০০	০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৮,৮২,২৬৫/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৮,৮২,২৬৫/- পৌরসভা : ০০
৮	০০	০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৮,৮২,২৬৫/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৮,৮২,২৬৫/- পৌরসভা : ০০
৯	০০	০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৮,৮২,২৬৫/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৮,৮২,২৬৫/- পৌরসভা : ০০
১০	০০	০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৮,৮২,২৬৫/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৮,৮২,২৬৫/- পৌরসভা : ০০
১১	০০	০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৮,৮২,২৬৫/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৮,৮২,২৬৫/- পৌরসভা : ০০

০২.০১.২০২২
মোঃ মিজানুর রহমান
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ বিজিট খাতুন
ভারপ্রাপ্ত চেয়ার পার্সন SIC
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

১৫০১-০১-২০২২ ইং
মোঃ মায়র
আইসিআর আলমা মালিক
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।