

তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমোট -১
SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগতির প্রতিবেদন ছক

শৌর্যসভার নাম : বুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : ভিষ্কপা স্কুল পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৭টি
প্রতিবেদনকাল : জানুয়ারী- ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখঃ ১৯/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাম্প অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	০০	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০০টি প্রকল্প : ৪৭,৯৭,৯৭৪/- শৌর্যসভা : ০০		১৩টি	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	পুরুষ	০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ০০/- শৌর্যসভা : ০০		১৩টি	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	১১	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৫১০/- শৌর্যসভা : ০০	০৭টি	০৭টি	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা
		পুরুষ	০১			০৭টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্যসংখ্যা	নারী	১১	০৭টি	১৫টি	১৫টি	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	পুরুষ	০১				১৫টি
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০১টি		৫৯০মিঃ	৫৯০মিঃ	৫৯০মিঃ	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০১টি					৫৯০মিঃ
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১টি		০০	০০	০০	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
৯				০০	০০	০০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
							০০
১০				০০	০০	০০	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা
							০০
১১				০০	০০	০০	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
							০০
১২				০০	০০	০০	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
							০০
১৩				০০	০০	০০	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
							০০
১৪				০০	০০	০০	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
							০০

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
বুয়াডাঙ্গা শৌর্যসভা।

০৩.০৭.২০২২

Arshad

মোঃ নাজমুল হোসেন

CDA

বুয়াডাঙ্গা শৌর্যসভা।

Arshad

মোঃ মিতা খাতুন

চেয়ার পার্সন SIC

বুয়াডাঙ্গা শৌর্যসভা।

জাহাঙ্গীর আলম মালিক

মেম্বর

বুয়াডাঙ্গা শৌর্যসভা।

Arshad

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমট-১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : বুয়াভাঙ্গা

বক্তির নাম : ভিমপল্লী স্কল পাড়া

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৭টি

প্রতিবেদনকাল : ফেব্রুয়ারী- ২০২২ইং

কমিটি গঠনের তারিখঃ ১৯/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		কাপ অসুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	০০	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৭,৯৭,৯৭৪/- পৌরসভা : ০০	১৩টি	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	১৩টি
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	পুরুষ	০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ০০/- পৌরসভা : ০০	১৩টি	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	১৩টি
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	১১	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ২৫০/- পৌরসভা : ০০	০৭টি	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৭টি
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	পুরুষ	০১		০৭টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৭টি
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ			১৫টি	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৫টি
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা				১৫টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৫টি
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?				৫৯০মিঃ	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৫৯০মিঃ
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে				৫৯০মিঃ	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২১ মিঃ
৯					০০	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০
১০					০০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০
১১					০২টি	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০২টি
১২					০২টি	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০২টি

০৩.০৭.২০২২
কে এম আব্দুস সবুর খান
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

মোছাঃ মিতা খাতুন
চেয়ার পার্সন SIC
বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

জাহাঙ্গীর আলম মালিক
মেয়র
বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেন্ট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : বুয়াডাঙ্গা
 বস্তির নাম : ভিয়ারপাড়া স্কুল পাড়া
 প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৭টি
 প্রতিবেদনকাল : মার্চ- ২০২২ইং
 কমিটি গঠনের তারিখ: ১৯/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		কাপা অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা		
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০		১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৭,৯৭,৯৭৪/- পৌরসভা : ০০		৩	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	১৩টি
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০০	নারী পুরুষ	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ০০/- পৌরসভা : ০০		৩	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	১৩টি
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১টি		৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৫০/- পৌরসভা : ০০		১০	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৭টি
৩	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	১১	নারী পুরুষ			১০	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৭টি
৪	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ				১১	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৫টি
৫	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০১টি				১১	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৫টি
৬	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০১টি				১২	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৫৯০মিঃ
৭	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১টি				১২	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	ফুটপাথ ঢালাই ৫৯০মিঃ প্যালাসাইড ২১ মিঃ
৮	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ				১৩	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০
৯	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০১টি				১৩	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০
১০	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১টি				১৪	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০২টি
১১	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১টি				১৪	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০২টি

০৩-০৭-২০২২
 কে এম আব্দুস সব্বর খান
 প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
 বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
 CDA
 বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোছাঃ মিতা খাতুন
 চেয়ার পার্সন SIC
 বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

জাহাঙ্গীর আলম মালিক
 মেয়র
 বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প
ত্রৈমাসিক ফরমোট -১

SIC কর্মকাজের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

সেীরসভার নাম : বুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : ভিনকপাড়া স্কুল পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৭টি
প্রতিবেদনকাল : জানুয়ারী- মার্চ- ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখঃ ১৯/০৫/২০১৬ইং

ক্র.সং	বিবরণ	প্রাথমিক দলের		SIC-র সভা		কাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা	
		নারী	পুরুষ	হ্যাঁ	না	মোট	ইতিমধ্যে
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০	০০				
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০০	০০				
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা			০৩টি			
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী	৩৩				
		পুরুষ	০৩				
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?			হ্যাঁ			
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা			০৩টি			
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?			০৩টি			
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে ?			০২টি			
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা			১৩টি			
১০	ইতিমধ্যে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা			১৩টি			
১১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা			০৭টি			
১২	ইতিমধ্যে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা			০৭টি			
১৩	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা			১৫টি			
১৪	ইতিমধ্যে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা			১৫টি			
১৫	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)			৫৯০মিঃ			
১৬	ইতিমধ্যে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)			ফুটপাথ ঢালাই ৫৯০মিঃ প্যালাসাইড ২১ মিঃ			
১৭	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)			০০			
১৮	ইতিমধ্যে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)			০০			
১৯	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা			০২টি			
২০	ইতিমধ্যে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা			০২টি			

Abdur

০৩.০৪.২০২২

কে এম আব্দুস সব্বর খান

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র

বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন

CDA

বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

স্বাক্ষর

মোঃ মিতা খাতুন

চেয়ার পার্সন SIC

বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

স্বাক্ষর

মেয়র

বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

১৯/০৫-০৪-২০২২ইং

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প
ত্রৈমাসিক ফরমোট -২

SIC কর্মকাণ্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : বুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : ভিমরঙ্গা স্থল পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৭টি
প্রতিবেদনকাল : জানুয়ারী- মার্চ- ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখ : ১৯/০৫/২০২৬ ইং

ক্র.সং	সমস্যা (এ পর্যন্ত সর্বমোট)		সমস্যা (প্রতিবেদন কালের)		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা) এ পর্যন্ত সর্বমোট	বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা) প্রতিবেদন কালের
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ		
১	SIC -র নিয়মিত সমস্যা হচ্ছে কিনা? (হ্যাঁ/না)		০০	০০	এ পর্যন্ত মোট কয়টি কিছি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৭,৯৭,৯৭৪/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট কয়টি কিছি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৭,৯৭,৯৭৪/- পৌরসভা : ০০
২	SIC -র সমস্যাকারীর সংখ্যা		নারী ০০	পুরুষ ০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৬,৯২,২৮২/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৬,৯২,২৮২/- পৌরসভা : ০০
৩	SIC -র মোট সমস্যের পরিমাণ		নারী ০০	পুরুষ ০০	এ পর্যন্ত উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৬,৮২,০৮০/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৬,৮২,০৮০/- পৌরসভা : ০০
৪	SIC সমস্যের অর্থ হতে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা		নারী ০০	পুরুষ ০০		
৫	SIC সমস্যের অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ		নারী ০০	পুরুষ ০০		
৬	SIC -র সমস্যাকারীর সংখ্যা		নারী ০০	পুরুষ ০০		
৭	SIC -র মোট সমস্যের পরিমাণ		নারী ০০	পুরুষ ০০		
৮	SIC সমস্যের অর্থ হতে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা		নারী ০০	পুরুষ ০০		
৯	SIC সমস্যের অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ		নারী ০০	পুরুষ ০০		
১০						
১১						

Abdullah
০১.০৭.২০২১
কে এম আব্দুল সত্তার খান
প্রতিবেদন গ্রহণকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

ফাহা
মোছাঃ মিতা ঋতুন
ফোর পার্সনাল SIC
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

Alvin
০৬-০৪-২০২২ ইং
জাহাঙ্গীর আলম মালিক
মেয়র
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নীতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমোট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : বুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : পশ্চাটী পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১০টি
প্রতিবেদনকাল : জানুয়ারী- ২০২২ ইং
কমিটি গঠনের তারিখ : ১৭/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০		১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৩০,৬৫,৮৩২/- পৌরসভা : ০০	১০টি	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ০০/- পৌরসভা : ০০	১০টি	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	
		পুরুষ	০০				
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	১১	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ২,৫৩০/- পৌরসভা : ০০	০৬টি	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	
		পুরুষ	০১				
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী	১১		০৬টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ			১১টি	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা				১১টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?				২৯০মিঃ	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে				৩২১মিঃ	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	
৯	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	নারী	১১		০০	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	
		পুরুষ	০১		০০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	
১০	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী	১১		০৪টি	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	
		পুরুষ	০১		০৪টি	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	

১১৯-৯৮৮৮ এফসি

০৩.০৫-২০২২

মোঃ আল-আমিন কবির

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র

বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন

CDA

বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

ফিমা

মোছাঃ রিফা খাতুন

চেয়ার পার্সন SIC

বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

৯/০১/০৮-০৮-২০২২-ইং

জাহাঙ্গীর আলম মাসিক

মেয়র

বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমোট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

শেখারনগর নাম : হুয়াভাঙ্গা
বস্তির নাম : পশ্চাট পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১০টি
প্রতিবেদনকাল : ফেব্রুয়ারী- ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখ: ১৭/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের		SIC-র সভা		বর্তমানে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্রম অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা		
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০		১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৩০,৬৫,৮৩২/- শেখারনগর : ০০		৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	১০টি
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ০০/- শেখারনগর : ০০	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৬০০/- শেখারনগর : ০০	১০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	১০টি
		পুরুষ	০০			১০	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৬টি
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	১১	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৬০০/- শেখারনগর : ০০	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৬০০/- শেখারনগর : ০০	১০	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৬টি
		পুরুষ	০১			১১	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১১টি
৪	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ		৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৬০০/- শেখারনগর : ০০	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৬০০/- শেখারনগর : ০০	১১	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১১টি
৫	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০১টি				১২	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২৯০মিঃ
৬	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০১টি		৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৬০০/- শেখারনগর : ০০	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৬০০/- শেখারনগর : ০০	১২	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	ঢালাই ৩২১মিঃ
৭	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০০টি				১৩	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০
৮	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ		৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৬০০/- শেখারনগর : ০০	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৬০০/- শেখারনগর : ০০	১৩	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০
		না				১৪	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০৪টি
৯	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০১টি		৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৬০০/- শেখারনগর : ০০	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৬০০/- শেখারনগর : ০০	১৪	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০৪টি
		০০টি						

০৩৩-০৮৮২ ০৮

০৩.০৫.২০২২

মোঃ আল-আমিন কবির

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র

হুয়াভাঙ্গা শেখারনগর।

মোঃ নাজমুল হোসেন

CDA

হুয়াভাঙ্গা শেখারনগর।

ফিমা

মোঃ বিপা ঋতুন

ফোর পার্সন SIC

হুয়াভাঙ্গা শেখারনগর।

৯০০ ০৬-০৪-২০২২ইং

জাহাঙ্গীর আলম মালিক

মেয়র

হুয়াভাঙ্গা শেখারনগর।

তৃতীয় নম্বর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমোট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

সংখ্যিক-২ (ক)

পৌরসভার নাম : বুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : পশ্চাট পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১০টি
প্রতিবেদনকাল : মার্চ- ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখ: ১৭/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC-র সভা		বর্তমানে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাম্প অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা	
	নারী	পুরুষ		সংখ্যা	মোট
১	০০	০০	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৩০,৬৫,৮৩২/- পৌরসভা : ০০	৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা : ১০টি
২	০০	০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ০০/- পৌরসভা : ০০	১০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা : ১০টি
৩	১১	০১	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৫০/- পৌরসভা : ০০	১০	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা : ০৬টি
৪	১১	০১		১০	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা : ০৬টি
৫	১১	০১		১১	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা : ১১টি
৬	১১	০১		১১	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা : ১১টি
৭	১১	০১		১২	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার) : ২৯০মিঃ
৮	১১	০১		১২	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার) : ঢালাই ৩২১মিঃ
৯	১১	০১		১৩	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার) : ০০
১০	১১	০১		১৩	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার) : ০০
১১	১১	০১		১৪	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা : ০৪টি
১২	১১	০১		১৪	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা : ০৪টি

১৭০৬-০৪-২০২২
০৩-০৭-২০২২
মোঃ আল-আমিন কবির
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

ফার্মা
মোঃ বিপা খাতুন
ফোর পার্সন SIC
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

আহসিন আলম মালিক
মের
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প
ত্রৈমাসিক ফরমেট -১

SIC কর্মকাণ্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

সেপীরসভার নাম : বুয়াডাঙ্গা
বক্তির নাম : পঞ্চহাট পাতা
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১০টি
প্রতিবেদনকাল : জানুয়ারী- মার্চ- ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখঃ ১৭/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		ক্যাম্প অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০			
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	০০		
		পুরুষ	০০		
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা		০৩টি		
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী	০৩		
		পুরুষ	০৩		
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ			
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা		০৩টি		
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?		০৩টি		
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে ?		০২টি		
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা		১০টি		
	ইতিমধ্যে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা		১০টি		
১০	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা		০৬টি		
	ইতিমধ্যে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা		০৬টি		
১১	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা		১১টি		
	ইতিমধ্যে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা		১১টি		
১২	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		২৯০মিঃ		
	ইতিমধ্যে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		ঢালাই ৩২১মিঃ		
১৩	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		০০		
	ইতিমধ্যে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		০০		
১৪	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা		০৪টি		
	ইতিমধ্যে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা		০৪টি		

স্বাক্ষর-স্বাক্ষরিত
০৩.০৭.২০২২
মোঃ আল-আমিন কবির
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

স্বাক্ষর
মোঃ বিপা খাতুন
চেয়ার পার্সন SIC
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

স্বাক্ষর
আব্দুল আলম মালিক
মেয়র
১৯৩০৬-০৪-২০২২ইং
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প
ত্রৈমাসিক ফরমোট -২

SIC কর্মকাণ্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : বুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : পশ্চাট পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১০টি
প্রতিবেদনকাল : জানুয়ারী-মার্চ- ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখঃ ১৭/০৫/২০১৬ ইং

ক্র.সং	বিবরণ	সংখ্যা (এ পর্যন্ত সর্বমোট)		সংখ্যা (প্রতিবেদন কালের)		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা)	বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)
		নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ		
১	SIC -র নিয়মিত সঞ্চয় হচ্ছে কিনা? (হ্যাঁ/না)	০০	০০	০০	০০		
২	SIC -র সঞ্চয়কারীর সংখ্যা	নারী ০০	পুরুষ ০০	নারী ০০	পুরুষ ০০		
৩	SIC -র মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ	নারী ০০	পুরুষ ০০	নারী ০০	পুরুষ ০০		
৪	SIC সঞ্চয়ের অর্থ হতে ঋণ গ্রহণের সংখ্যা	নারী ০০	পুরুষ ০০	নারী ০০	পুরুষ ০০		
৫	SIC সঞ্চয়ের অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ	নারী ০০	পুরুষ ০০	নারী ০০	পুরুষ ০০		
৬	SIC -র সঞ্চয়কারীর সংখ্যা	নারী ০০	পুরুষ ০০	নারী ০০	পুরুষ ০০		
৭	SIC -র মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ	নারী ০০	পুরুষ ০০	নারী ০০	পুরুষ ০০		
৮	SIC সঞ্চয়ের অর্থ হতে ঋণ গ্রহণের সংখ্যা	নারী ০০	পুরুষ ০০	নারী ০০	পুরুষ ০০		
৯	SIC সঞ্চয়ের অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ	নারী ০০	পুরুষ ০০	নারী ০০	পুরুষ ০০		
১০		এ পর্যন্ত মোট কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৩০,৬৫,৮৩২/- পৌরসভা : ০০		এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩০,২৩,৫৭৪/- পৌরসভা : ০০			
১১		এ প্রতিবেদন কালে মোট কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৩০,৬৫,৮৩২/- পৌরসভা : ০০		প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩০,২৩,৫৭৪/- পৌরসভা : ০০			

স্বাক্ষর- *স্বাক্ষর*
০১-০৭-২০১৯
মোঃ আল-আমিন কবির
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

স্বাক্ষর- *স্বাক্ষর*
মোছাঃ রিপা খাতুন
চেমার পার্সন SIC
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

স্বাক্ষর- *স্বাক্ষর*
আবদুল আলম মালিক
মেম্বর
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমোট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

তৌরসভার নাম : বুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : তালতলা স্কুল পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৬টি
প্রতিবেদনকাল : জানুয়ারী- ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখ: ০৫/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০	০১টি	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৬,৯৯,৮৫৯/- তৌরসভা : ০০	২২টি	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	২২টি
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী : ০০ পুরুষ : ০০	১২	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ০০/- তৌরসভা : ০০	২২টি	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	২২টি
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১টি	০১	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ২৪০/- তৌরসভা : ০০	০৬টি	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৬টি
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী : ১২ পুরুষ : ০১	০১		০৬টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৬টি
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ	০১টি		১৬টি	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৬টি
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০১টি	০১টি		১৬টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৬টি
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০১টি	০১টি		২১০মিঃ	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২১০মিঃ
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১টি	০১টি		২১৩মিঃ	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২১৩মিঃ
৯					০০	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০
১০					০০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০
১১					০২টি	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০২টি
১২					০০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০০

০৩.০৫.২০২২
কে এম আব্দুস সবুর খান
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোহাম্মদ রুপালী বেগম
চেয়ার পার্সন SIC
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

০৬-০৪-২০২২ ইং
জাহাঙ্গীর আলম মাসিক
মেয়র
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প
মাসিক ফরমোট -১
SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : বুয়াভাঙ্গা
বস্তির নাম : ভাগভাঙ্গা স্কুল পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৬টি
প্রতিবেদনকাল : ফেব্রুয়ারী- ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখ: ০৫/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাম্প অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা		
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০		১. কয়টি কিছিন্ন উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৬,৯৯,৮৫৯/- পৌরসভা : ০০		৮	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	২২টি
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণঃ প্রকল্প : ০০/- পৌরসভা : ০০	৩. ব্যয়ের পরিমাণঃ প্রকল্প : ৬৮০/- পৌরসভা : ০০		প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	২২টি
		পুরুষ	০০			৯	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৬টি
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	১২	৪	১০	১০	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৬টি
		পুরুষ	০১			১১	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৬টি
৪	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ		১২	১৩	১২	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২১০মিঃ
৫	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা		০১টি				১৩	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
৬	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?		০১টি	১৪	১৫	১৪	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০
৭	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে		০০টি				১৫	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
৮	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	১২	১৬	১৭	১৬	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০২টি
		পুরুষ	০১				১৭	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা

কে এম আব্দুল সবুর খান
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

মোহাম্মদ রুপালী বেগম
চেয়ার পার্সন SIC
বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

০৩.০৫.২০২২
১৯৩৩৩-০৪-২০২২-ইং

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প
ত্রৈমাসিক ফরমোট -১

SIC কর্মকাণ্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

সেণীসভার নাম : চুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : ভাগতলা স্কুল পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৬টি
প্রতিবেদনকাল : জানুয়ারী- মার্চ- ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখঃ ০৫/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		কাপ অব্যয়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০			
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	০০		
		পুরুষ	০০		
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা		০৩টি		
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী	৩৬		
		পুরুষ	০৩		
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ			
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা		০৩টি		
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?		০৩টি		
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে ?		০২টি		
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা		২২টি		
	ইতিমধ্যে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা		২২টি		
১০	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা		০৬টি		
	ইতিমধ্যে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা		০৬টি		
১১	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা		১৬টি		
	ইতিমধ্যে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা		১৬টি		
১২	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		২১০মিঃ		
	ইতিমধ্যে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		২১৩মিঃ		
১৩	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		০০		
	ইতিমধ্যে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		০০		
১৪	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা		০২টি		
	ইতিমধ্যে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা		০০		

০৩.০৪.২০২২
কে এম আব্দুল সবুর খান
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ রাশিদুল হক
চেমার পার্সন SIC
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

ফর্মসিপি

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নীতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প
ত্রৈমাসিক ফরমোট -২

SIC কর্মকাণ্ডের ত্রৈমাসিক অংশতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : বুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : তালতলা স্কুল পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৬টি
প্রতিবেদনকাল : জানুয়ারী- মার্চ- ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখ: ০৫/০৫/২০২১ইং

ক্র.সং	সমস্যা (এ পর্যন্ত সর্বমোট)		সমস্যা (প্রতিবেদন কালের)		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা) এ পর্যন্ত সর্বমোট	বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা) প্রতিবেদন কালের
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ		
১	SIC -র নিয়মিত সমস্যা হচ্ছে কিনা? (হ্যাঁ/না)					
২	SIC -র সমস্যা কারীর সংখ্যা		নারী	পুরুষ	এ পর্যন্ত মোট কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৬,৯৯,৮৫৯/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৬,৯৯,৮৫৯/- পৌরসভা : ০০
৩	SIC -র মোট সমস্যার পরিমাণ		নারী	পুরুষ		
৪	SIC সমস্যার অর্থ হতে ঋণ হস্তীতার সংখ্যা		নারী	পুরুষ	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪২,৭৪,৮৯৩/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প : ৪২,৭৪,৮৯৩/- পৌরসভা : ০০
৫	SIC সমস্যার অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ		নারী	পুরুষ		
৬	SIC -র সমস্যা কারীর সংখ্যা		নারী	পুরুষ	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪২,৭৪,৮৯৩/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প : ৪২,৭৪,৮৯৩/- পৌরসভা : ০০
৭	SIC -র মোট সমস্যার পরিমাণ		নারী	পুরুষ		
৮	SIC সমস্যার অর্থ হতে ঋণ হস্তীতার সংখ্যা		নারী	পুরুষ	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪২,৭৪,৮৯৩/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প : ৪২,৭৪,৮৯৩/- পৌরসভা : ০০
৯	SIC সমস্যার অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ		নারী	পুরুষ		
১০						
১১						

০৩.০৭.২০২২
এ প্রতিবেদন বস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

২০/০৭/২০২২
মোহাম্মদ রুপালী বেগম
চেয়ার পার্সন SIC
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

১৯/০৬/০৪-২০২২ইং
আহসান আলম মালিক
মেয়র
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমোট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

শেখারসভার নাম : হুয়াভাঙ্গা
বস্তির নাম : মুসলিম পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৯টি
প্রতিবেদনকাল : জানুয়ারী- ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখঃ ১১/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের		SIC-র সভা		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০		১. কমিটি কিংকি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্পঃ ৪৮,৮২,২৬৫/- শেখারসভা : ০০	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি	
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী ০০ পুরুষ ০০		২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণঃ প্রকল্প : ০০/- শেখারসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি	
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১টি		৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ১২,৩৫৫/- শেখারসভা : ০০	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৯টি	
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী ০৯ পুরুষ ০১			প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৯টি	
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ			মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১০টি	
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০১টি			প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১০টি	
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০১টি			মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৬২৬ মিঃ	
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১টি			প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	ঢালাই ৬৫০মিঃ	
৯					মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১০০মিঃ	
১০					প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১০০মিঃ	
১১					মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০৪টি	
১২					প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০০	
১৩							
১৪							

০৩.০৫.২০২২
মোঃ মিজানুর রহমান
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
হুয়াভাঙ্গা শেখারসভা।

মোঃ নজমুল হোসেন
CDA
হুয়াভাঙ্গা শেখারসভা।

মোঃ বিজিট খাতুন
ভারপ্রাপ্ত চেয়ার পার্সন SIC
হুয়াভাঙ্গা শেখারসভা।

১১/০৫-০৮-২০২২ইং
জাহাঙ্গীর আলম মাসিক
মেয়র

তৃতীয় নম্বর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেন্ট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : চুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : মুসলিম পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৯টি
প্রতিবেদনকাল : ফেব্রুয়ারী- ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখ : ১১/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাম্প অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০		১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৮,৮২,২৬৫/- পৌরসভা : ০০		মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ০০/- পৌরসভা : ০০	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৫০/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি
		পুরুষ	০০			মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৯টি
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	০৯	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৫০/- পৌরসভা : ০০	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৫০/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৯টি
		পুরুষ	০১			মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১০টি
৪	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ				প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১০টি
৫	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০১টি				মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৬২৬ মিঃ
৬	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০১টি				প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	ঢালাই ৬৫০মিঃ
৭	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০০টি				মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১০০মিঃ
৮	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা					প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১০০মিঃ
						মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০৪টি
৯	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা					প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০০
১০	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা						
১১	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা						
১২	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা						
১৩	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা						
১৪	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)						
১৫	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)						
১৬	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)						
১৭	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)						
১৮	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা						
১৯	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা						

০৩.০৭.২০২২

মোঃ মিজানুর রহমান

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন

CDA

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

সিইসি

মোঃ বিজিৎ খাতুন

ভারপ্রাপ্ত চেয়ার পার্সন SIC

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

১৯.০৭.০৪-২০২২

জাহাঙ্গীর আলম মালিক

চেয়ার
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নীতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমোট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

তৌরনগর নাম : হুয়াভাঙ্গা
বস্তির নাম : মুসলিম পাতা
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৯টি
প্রতিবেদনকাল : মার্চ- ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখ: ১১/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		কাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০		১. কয়টি কিল্ডি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প: ৪৮,৮২,২৬৫/- তৌরনগর : ০০		মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী ০০ পুরুষ ০০		২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প: ০০/- তৌরনগর : ০০		প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১টি		৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প : ৫০/- তৌরনগর : ০০		মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৯টি
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী ০৯ পুরুষ ০১				প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৯টি
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ				মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১০টি
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০১টি				প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১০টি
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে	০১টি				মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৬২৬ মিঃ
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১টি				প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	ঢালাই ৬৫০মিঃ
৯						মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১০০মিঃ
১০						প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১০০মিঃ
১১						মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০৪টি
১২						প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০০

মোঃ মিজানুর রহমান
০৩-০৪-২০২২
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
হুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
হুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

মোছাঃ বিউটি খান্নুন
তারিখঃ চেয়ার পার্সন SIC
হুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

জাহাঙ্গীর আলম মালিক
মেয়র
হুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন (সেক্টর) প্রকল্প
ত্রৈমাসিক ফরমোট - ১

SIC কর্মকাণ্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : চুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : মুসলিম পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৯টি
প্রতিবেদনকাল : জানুয়ারী- মার্চ- ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখঃ ১১/০৫/২০১৬ ইং

ক্র.সং	বিবরণ	প্রাথমিক দলের		SIC-র সভা	
		নারী	পুরুষ	সভা	স্থান
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০	০০	০৩টি	
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০০	০০		
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা				
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী	পুরুষ	২৭	০৩
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?			হ্যাঁ	
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা			০৩টি	
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?			০৩টি	
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে ?			০২টি	
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা			ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি	
১০	ইতিমধ্যে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা			ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি	
১১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা			০৯টি	
১২	ইতিমধ্যে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা			০৯টি	
১৩	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা			১০টি	
১৪	ইতিমধ্যে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা			১০টি	
১৫	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)			৬২৬ মিঃ	
১৬	ইতিমধ্যে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)			ঢালাই ৬৫০মিঃ	
১৭	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)			১০০মিঃ	
১৮	ইতিমধ্যে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)			১০০মিঃ	
১৯	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা			০৪টি	
২০	ইতিমধ্যে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা			০০	

ক্যাম্প অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা

০৩.০৫.২০২২
মোঃ মিজানুর রহমান
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ বিজি খান্নন
ভারপ্রাপ্ত চেয়ার পার্সন SIC
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

১৫/০৬-০৪-২০২২ইং
মোঃ মায়র
জাহাঙ্গীর আলম মালিক
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প
ত্রৈমাসিক ফরমোট -২

SIC কর্মকাণ্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : বুয়াভাঙ্গা
বস্তির নাম : মুন্সিগাম পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৩টি
প্রতিবেদনকাল : জানুয়ারী- মার্চ- ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখঃ ১১/০৫/২০১৬ ইং

ক্র.সং	সংস্করণ (এ পর্যন্ত সর্বমোট)	সংস্করণ (প্রতিবেদন কালের)		বহুতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা) এ পর্যন্ত সর্বমোট	বহুতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা) প্রতিবেদন কালের
		নারী	পুরুষ		
১	SIC -র নিয়ামত সংস্করণ হচ্ছে কিনা? (হ্যাঁ/না)	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্পঃ ৪৮,৮২,২৬৫/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্পঃ ৪৮,৮২,২৬৫/- পৌরসভা : ০০
২	SIC -র সংস্করণকারীর সংখ্যা	নারী ০০	পুরুষ ০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্পঃ ৪৮,৯৭,১৪৬/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্পঃ ৪৮,৯৭,১৪৬/- পৌরসভা : ০০
৩	SIC -র মোট সংস্করণের পরিমাণ	নারী ০০	পুরুষ ০০	এ পর্যন্ত উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্পঃ ৪৮,০৫,৩৬৫/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্পঃ ৪৮,০৫,৩৬৫/- পৌরসভা : ০০
৪	SIC সংস্করণের অর্থ হতে ঋণ গ্রহণের সংখ্যা	নারী ০০	পুরুষ ০০		
৫	SIC সংস্করণের অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ	নারী ০০	পুরুষ ০০		
৬	SIC -র সংস্করণকারীর সংখ্যা	নারী ০০	পুরুষ ০০		
৭	SIC -র মোট সংস্করণের পরিমাণ	নারী ০০	পুরুষ ০০		
৮	SIC সংস্করণের অর্থ হতে ঋণ গ্রহণের সংখ্যা	নারী ০০	পুরুষ ০০		
৯	SIC সংস্করণের অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ	নারী ০০	পুরুষ ০০		
১০				১০	১১

[Signature]

০১.০৭.২০২২

মোঃ মিজানুর রহমান

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন

CDA

বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

[Signature]

মোঃ বিজিৎ খাতুন

ভারপ্রাপ্ত চেয়ার পার্সন SIC

বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

০৬-০৪-২০২২

আব্দুল করিম আলম মালিক

মেয়র
বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।