

তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন (সেক্টর) প্রকল্প


মাসিক ফরমোট-১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক


সংস্কি- ২ (ক)


পৌরসভার নাম : বুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : ভিমরঙ্গা স্থল পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৭টি
প্রতিবেদনকাল : জুলাই- ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখঃ ১৯/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		কাপ অব্যয়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	০০	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৭,৯৭,৯৭৪/- পৌরসভা : ০০	১৩টি	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	১৩টি
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	পুরুষ	০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ০০/- পৌরসভা : ০০	১৩টি	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	১৩টি
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	১১	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ১৮০/- পৌরসভা : ০০	০৭টি	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৭টি
		পুরুষ	০১				
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্যসংখ্যা				১৫টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	১৫টি
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?		হ্যাঁ		১৫টি	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৫টি
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা		০১টি		৫৯০মিঃ	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৫৯০মিঃ
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?		০১টি		৫৯০মিঃ	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৫৯০মিঃ
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে		০১টি		২১মিঃ	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০
৯					৫৯০মিঃ	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০২টি


০২-১০-২০২২
কে এম আব্দুস সব্বর খান
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।


মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।


মোঃ মিতা খাতুন
চেয়ার পার্সন SIC
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।


০২-১০-২০২২ ইং
জব্বার আলম মালিক
মেয়র
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেন্ট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : বুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : ভিমরঙ্গা স্কুল পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৭টি
প্রতিবেদনকাল : আগস্ট- ২০২২ইং
ক্রমিক নম্বর : ১৯/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		কাপ অসুযোগী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	০০	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৭,৯৭,৯৭৪/- পৌরসভা : ০০	১৩টি	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	পুরুষ	০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ০০/- পৌরসভা : ০০	১৩টি	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা		০১টি	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৬,২০১/- পৌরসভা : ০০	০৭টি	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী	১১		০৭টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	
		পুরুষ	০১		১৫টি	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	ন্যা			১৫টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা		০১টি		৫৯০মিঃ	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?		০১টি		৫৯০মিঃ ফুটপাত ঢালাই প্যালাসাইড ২১ মিঃ	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে		০১টি		০০	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	
					০০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	
					০২টি	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	
					০২টি	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	

Abdus
০২-১০-২০২২
কে এম আব্দুস সবুর খান
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

Shahin
মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

Shahin
মোছাঃ মিতা খাতুন
চেয়ার পার্সন SIC
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

Abdus
০২-১০-২০২২ ইং
জাহাঙ্গীর আলম মালিক
মেয়র
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন (সেক্টর) প্রকল্প
মাসিক ফরমোট -১
SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : হুয়াজঙ্গা
বস্তির নাম : ভিমরঙ্গা স্থল পাতা
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৭টি
প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর- ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখঃ ১৯/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		ব্যক্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		কাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০		১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৭,৯৭,৯৭৪/- পৌরসভা : ০০		১৩টি	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০০	নারী পুরুষ	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ০০/- পৌরসভা : ০০		১৩টি	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১টি		৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৫০/- পৌরসভা : ০০		০৭টি	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	১১	নারী পুরুষ			০৭টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ				১৫টি	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০১টি				১৫টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০১টি				৫৯০মিঃ	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০০টি				ফুটপাত ঢালাই ৫৯০মিঃ প্যালাসাইড ২১ মিঃ	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
৯						০০	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
১০						০০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
১১						০২টি	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা
১২						০২টি	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা

Handwritten signature
০২.১০.২০২২
কে এম আব্দুল সবুর খান
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
হুয়াজঙ্গা পৌরসভা।

Handwritten signature
মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
হুয়াজঙ্গা পৌরসভা।

Handwritten signature
মোঃঃ মিতা খাতুন
চেয়ার পার্সন SIC
হুয়াজঙ্গা পৌরসভা।

Handwritten signature
০২-১০-২০২২
জাহাঙ্গীর আলম মালিক
মেয়র
হুয়াজঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প
ত্রৈমাসিক ফরমোট - ১

SIC কর্মকর্তার ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

শেখারসভার নাম : বুয়াভাঙ্গা
বক্তির নাম : ভিমরঙ্গা স্কুল পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৭টি
প্রতিবেদনকালঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখঃ ১৯/০৫/২০১৬ ইং

ক্র.সং	প্রাথমিক দলের সভা	SIC-র সভা		কমিটি গঠনের তারিখঃ ১৯/০৫/২০১৬ ইং
		নারী	পুরুষ	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০	০০	
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	০০	
		পুরুষ	০০	
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০৩টি		
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী	৩৩	
		পুরুষ	০৩	
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ		
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০৩টি		
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০৩টি		
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে ?	০২টি		
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	১৩টি		
	ইতিমধ্যে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	১৩টি		
১০	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৭টি		
	ইতিমধ্যে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৭টি		
১১	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৫টি		
	ইতিমধ্যে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৫টি		
১২	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমান (ফুট/মিটার)	৫৯০মিঃ		
	ইতিমধ্যে নির্মিত ফুটপাথের পরিমান (ফুট/মিটার)	ফুটপাত ঢালাই ৫৯০মিঃ প্যালাসাইড ২১ মিঃ		
১৩	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমান (ফুট/মিটার)	০০		
	ইতিমধ্যে নির্মিত ড্রেনের পরিমান (ফুট/মিটার)	০০		
১৪	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০২টি		
	ইতিমধ্যে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০২টি		

Asaduzzaman
০২.১০.২০২২
কে এম আব্দুস সবুর খান
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

Shafiqul Kabir
মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

Shafiqul Kabir
মোঃ বিতা খাতুন
চেমার পার্সনাল SIC
বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।


Asif
০২.১০.২০২২ ইং
জাহাঙ্গীর আলম মালিক
মেয়র
বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।


তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নীতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প
ত্রৈমাসিক রিপোর্ট -২


SIC কর্মকাজের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক


পৌরসভার নাম : চুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : ভিমান্ডা স্কুল পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৭টি
প্রতিবেদনকাল : জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখ: ১৯/০৫/২০২৬ ইং

ক্র.সং	সংখ্যা (এ পর্যন্ত সর্বমোট)		সংখ্যা (প্রতিবেদন কালের)		বহিঃস্থে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা) এ পর্যন্ত সর্বমোট	বহিঃস্থে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা) প্রতিবেদন কালের
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ		
১	০	০	০	০	এ পর্যন্ত মোট কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: ০৩টি প্রকল্প : ৪৭,৯৭,৯৭৪/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: ০৩টি প্রকল্প : ৪৭,৯৭,৯৭৪/- পৌরসভা : ০০
২	০	০	০	০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৬,৯২,২৮২/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৬,৯২,২৮২/- পৌরসভা : ০০
৩	০	০	০	০	এ পর্যন্ত উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৬,৮৭,৮৪২/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৬,৮৭,৮৪২/- পৌরসভা : ০০
৪	০	০	০	০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৬,৯২,২৮২/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৬,৯২,২৮২/- পৌরসভা : ০০
৫	০	০	০	০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৬,৮৭,৮৪২/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৬,৮৭,৮৪২/- পৌরসভা : ০০
৬	০	০	০	০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৬,৯২,২৮২/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৬,৯২,২৮২/- পৌরসভা : ০০
৭	০	০	০	০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৬,৮৭,৮৪২/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৬,৮৭,৮৪২/- পৌরসভা : ০০
৮	০	০	০	০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৬,৯২,২৮২/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৬,৯২,২৮২/- পৌরসভা : ০০
৯	০	০	০	০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৬,৮৭,৮৪২/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৬,৮৭,৮৪২/- পৌরসভা : ০০
১০	০	০	০	০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৬,৯২,২৮২/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৬,৯২,২৮২/- পৌরসভা : ০০
১১	০	০	০	০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৬,৮৭,৮৪২/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৬,৮৭,৮৪২/- পৌরসভা : ০০


০২-১০-২০২২
কে এম আব্দুল সর্ব্বর খান
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।


মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।


মোছাঃ মিতা খাতুন
চেয়ার পার্সন SIC
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।


০২-১০-২০২২
জাহাঙ্গীর আলম মালিক
মেয়র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমোট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

সংস্কি-২ (ক)

সেপীরসভার নাম : বুয়াভাঙ্গা
বস্তির নাম : পশ্চাট পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১০টি
প্রতিবেদনকাল : জুলাই- ২০২২ ইং
কয়টি গঠনের তারিখঃ ১৭/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাম্প অবস্থায় অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণাত অবস্থা											
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০		১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০০টি প্রকল্প : ৩০,৬৫,৮৩২/- সেপীরসভা : ০০		১০	১০	০৬	০৬	১১	১১	২৯০মিঃ	২৯১মিঃ	০০	০০	০৪	০৪
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৫,০০০/- সেপীরসভা : ০০		মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা		০১টি														
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী	১১														
৫	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	পুরুষ	০১														
৬	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?		হ্যাঁ														
৭	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা		০১টি														
৮	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?		০১টি														
৯	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে		০১টি														
১০	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৫০৫/- সেপীরসভা : ০০																
১১	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৫০৫/- সেপীরসভা : ০০																
১২	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৫০৫/- সেপীরসভা : ০০																
১৩	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৫০৫/- সেপীরসভা : ০০																
১৪	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৫০৫/- সেপীরসভা : ০০																

সেপীরসভার নাম : বুয়াভাঙ্গা
০১.১০.১০.১১
মোঃ আল-আমান কবির

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
বুয়াভাঙ্গা সেপীরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
বুয়াভাঙ্গা সেপীরসভা।

মোঃঃ রিপা খাতুন
চেয়ার পার্সন SIC
বুয়াভাঙ্গা সেপীরসভা।

মোঃঃ
০১.১০.১০.১১
জাহাঙ্গীর আলম মালিক
মেয়র
বুয়াভাঙ্গা সেপীরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমট-১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : ফুয়াজঙ্গা
বক্তির নাম : পঞ্চদশটি পাতা
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১০টি
প্রতিবেদনকাল : আগস্ট- ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখ: ১৭/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		বক্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০		১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৩০,৬৫,৮৩২/- পৌরসভা : ০০	১০টি	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	১০টি
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ০০/- পৌরসভা : ০০	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ২২০/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	১০টি
		পুরুষ	০০			১০টি	
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	১১	৪. মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৬টি	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৬টি
		পুরুষ	০১			প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৬টি
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	১১		৫. মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১১টি	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১১টি
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ		৬. মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২৯০মিঃ	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২৯০মিঃ
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০১টি		৭. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	ঢালাই ৩২১মিঃ	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	ঢালাই ৩২১মিঃ
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০১টি		৮. মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১টি		৯. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০
৯	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী	১১	১০. মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০৪টি	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০৪টি
		পুরুষ	০১	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০৪টি	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০৪টি

৩০-৮-২০২২
০১.১০.২০১৯
মোঃ আল-আমিন কবির

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
ফুয়াজঙ্গা পৌরসভা।

৩০-৮-২০২২
মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA

ফুয়াজঙ্গা পৌরসভা।

৩০-৮-২০২২
মোঃ হাঃ রিপা খাতুন
চেয়ার পার্সন SIC

ফুয়াজঙ্গা পৌরসভা।

৩০-৮-২০২২
মোঃ আল-আমিন কবির
মাসিক ফরমট-১

ফুয়াজঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প
 মাসিক ফরমেট -১
 SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

শেখারসভার নাম : হুমাজাঙ্গা
 বস্তির নাম : পঞ্চাট পাড়া
 প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১০টি
 প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর- ২০২২ইং
 কமிটি গঠনের তারিখঃ ১৭/০৫/২০১৬ ইং

ক্রমিক নং	বিবরণ	সংখ্যা	
		নারী	পুরুষ
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০	০০
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০০	০০
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১টি	
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	১১	
		০১	
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ	
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০১টি	
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০১টি	
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০০টি	
৯	বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৩০,৬৫,৮৩২/- পৌরসভা : ০০	
		২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ০০/- পৌরসভা : ০০	
		৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৫০/- পৌরসভা : ০০	
১০	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	১০টি	
		প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	১০টি
১১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৬টি	
		প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৬টি
১২	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১১টি	
		প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১১টি
১৩	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২৯০মিঃ	
		প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	ঢালাই ৩২১মিঃ
১৪	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০	
		প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০
১৫	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০৪টি	
		প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০৪টি

স্বাক্ষর :
 মোঃ আল-আমিন কবির
 প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
 হুমাজাঙ্গা পৌরসভা।

স্বাক্ষর :
 মোঃ নাজমুল হোসেন
 CDA
 হুমাজাঙ্গা পৌরসভা।

স্বাক্ষর :
 মোছাঃ রিপা খাতুন
 চেয়ারপার্সন SIC
 হুমাজাঙ্গা পৌরসভা।

স্বাক্ষর :
 জাহাঙ্গীর আলম মালিক
 মেয়র
 হুমাজাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

ত্রৈমাসিক ফরমোট -১

SIC কর্মকাজের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

স্পোরসভার নাম : হুয়াডাঙ্গা

বক্তির নাম : পশুহাট পাড়া

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১০টি

প্রতিবেদনকাল : জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২ইং

কমিটি গঠনের তারিখঃ ১৭/০৫/২০১৬ ইং

ক্রমিক নং	প্রাথমিক দলের	SIC-র সভা		কমিটি গঠনের তারিখঃ ১৭/০৫/২০১৬ ইং
		সভা	সভা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০		
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	০০	
		পুরুষ	০০	
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা		০৩টি	
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী	৩	
		পুরুষ	০৩	
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ		
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা		০৩টি	
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?		০৩টি	
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে ?		০২টি	
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা		১০টি	
	ইতিমধ্যে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা		১০টি	
১০	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা		০৬টি	
	ইতিমধ্যে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা		০৬টি	
১১	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা		১১টি	
	ইতিমধ্যে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা		১১টি	
১২	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমান (ফুট/মিটার)		২৯০মিঃ	
	ইতিমধ্যে নির্মিত ফুটপাথের পরিমান (ফুট/মিটার)		ঢালাই ৩২১মিঃ	
১৩	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমান (ফুট/মিটার)		০০	
	ইতিমধ্যে নির্মিত ড্রেনের পরিমান (ফুট/মিটার)		০০	
১৪	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা		০৪টি	
	ইতিমধ্যে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা		০৪টি	

১০০০-১০০০

১০০০-১০০০

১০০০-১০০০

১০০০-১০০০

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
হুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

হুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

হুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন (সেক্টর) প্রকল্প
ত্রৈমাসিক ফরমোট-২

SIC কর্মকাণ্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

স্পোরসভার নাম : বুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : পঞ্চাট পাতা
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১০টি
প্রতিবেদনকাল : জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখ: ১৭/০৫/২০২৬ ইং

ক্র.সং	সিচন	সংখ্যা (এ পর্যন্ত সর্বমোট)		সংখ্যা (প্রতিবেদন কালের)		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উজ্জোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও স্পোরসভা) এ পর্যন্ত সর্বমোট	বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উজ্জোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও স্পোরসভা) প্রতিবেদন কালের
		নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ		
১	SIC -র নিয়মিত সংখ্যা হচ্ছে কিনা? (হ্যাঁ/না)	০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উজ্জোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩০,৬৫,৮৩২/- স্পোরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট উজ্জোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩০,৬৫,৮৩২/- স্পোরসভা : ০০
২	SIC -র সংগঠক সংখ্যা	০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উজ্জোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩০,৬৫,৮৩২/- স্পোরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট উজ্জোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩০,৬৫,৮৩২/- স্পোরসভা : ০০
৩	SIC -র মোট সংগঠকের পরিমাণ	০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উজ্জোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩০,৬৫,৮৩২/- স্পোরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট উজ্জোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩০,৬৫,৮৩২/- স্পোরসভা : ০০
৪	SIC সংগঠকের অর্থ হতে ঋণ গ্রহণের সংখ্যা	০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উজ্জোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩০,৬৫,৮৩২/- স্পোরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট উজ্জোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩০,৬৫,৮৩২/- স্পোরসভা : ০০
৫	SIC সংগঠকের অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ	০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উজ্জোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩০,৬৫,৮৩২/- স্পোরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট উজ্জোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩০,৬৫,৮৩২/- স্পোরসভা : ০০
৬	SIC -র সংগঠক সংখ্যা	০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উজ্জোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩০,৬৫,৮৩২/- স্পোরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট উজ্জোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩০,৬৫,৮৩২/- স্পোরসভা : ০০
৭	SIC -র মোট সংগঠকের পরিমাণ	০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উজ্জোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩০,৬৫,৮৩২/- স্পোরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট উজ্জোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩০,৬৫,৮৩২/- স্পোরসভা : ০০
৮	SIC সংগঠকের অর্থ হতে ঋণ গ্রহণের সংখ্যা	০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উজ্জোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩০,৬৫,৮৩২/- স্পোরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট উজ্জোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩০,৬৫,৮৩২/- স্পোরসভা : ০০
৯	SIC সংগঠকের অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ	০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উজ্জোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩০,৬৫,৮৩২/- স্পোরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট উজ্জোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩০,৬৫,৮৩২/- স্পোরসভা : ০০
১০							
১১							

০২-০৩-২০২২
মোঃ আলি আমিন কবির
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
বুয়াডাঙ্গা স্পোরসভা।

০২-০৩-২০২২
মোঃ নাজিমুল হোসেন
CDA
বুয়াডাঙ্গা স্পোরসভা।

০২-০৩-২০২২
মোঃ রিপা খাতুন
চেয়ার পান SIC
বুয়াডাঙ্গা স্পোরসভা।

০২-০৩-২০২২
মোঃ আলম মালিক
মেম্বর
বুয়াডাঙ্গা স্পোরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমোট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

শেঁকড়সভার নাম : চুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : তালতলা স্থল পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৬টি
প্রতিবেদনকাল : জুলাই- ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখঃ ০৫/০৫/২০১৬ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা																	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০	০১টি	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছেঃ ০৩টি প্রকল্পঃ ৪৬,৯৯,৮৫৯/- শেঁকড়সভাঃ ০০		৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	২২টি	১০	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৬টি	১১	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৬টি	১২	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২১০মিঃ	১৩	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০	১৪	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০২টি
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী পুরুষ	০০ ০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণঃ প্রকল্পঃ ০০/- শেঁকড়সভাঃ ০০		১০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	২২টি	১১	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৬টি	১২	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৬টি	১৩	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২১৩মিঃ	১৪	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০	১৫	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০০
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা		০১টি	৩. ব্যয়ের পরিমাণঃ প্রকল্পঃ ২০০/- শেঁকড়সভাঃ ০০		১৬	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৬টি	১৭	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৬টি	১৮	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৬টি	১৯	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২১০মিঃ	২০	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০	২১	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০২টি
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী পুরুষ	১২ ০১			২২	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	২২টি	২৩	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৬টি	২৪	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৬টি	২৫	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২১৩মিঃ	২৬	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০	২৭	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০০
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ				২৮	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২১০মিঃ	২৯	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০	৩০	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০২টি	৩১	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২১৩মিঃ	৩২	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০	৩৩	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০০
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা		০১টি			৩৪	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২১৩মিঃ	৩৫	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০	৩৬	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০০	৩৭	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২১৩মিঃ	৩৮	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০	৩৯	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০০
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?		০১টি			৪০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২১৩মিঃ	৪১	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০	৪২	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০০	৪৩	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২১৩মিঃ	৪৪	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০	৪৫	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০০
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে		০১টি			৪৬	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২১৩মিঃ	৪৭	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০	৪৮	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০০	৪৯	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২১৩মিঃ	৫০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০	৫১	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০০

Atahar
০২-১০-২০২২
কে এম আব্দুস সবুর খান
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

Atahar
মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

Atahar
মোহাম্মদ রুপালী বেগম
চেয়ার পার্সন SIC
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

Atahar
১৫০০২-৩০-২০২২ইং
আহতার আলম মালিক
সেয়ার
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেফিস) প্রকল্প
মাসিক ফরমোট -১
SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

শৌরসভার নাম : ফুয়াজা
বক্তির নাম : তালতলা স্কুল পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৬টি
প্রতিবেদনকাল : আগস্ট- ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখঃ ০৫/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		বক্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		কাপ অস্থায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণাত অবস্থা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০		১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৬,৯৯,৮৫৯/- শৌরসভা : ০০		২২	২২
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০০		২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণঃ প্রকল্প : ৫,০০০/- শৌরসভা : ০০		২২	২২
		নারী		৩. ব্যয়ের পরিমাণঃ প্রকল্প : ৪,৮১৩/- শৌরসভা : ০০		০৬	০৬
		পুরুষ				০৬	০৬
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১				১৬	১৬
		নারী				১৬	১৬
		পুরুষ				১৬	১৬
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	১২				২১০	২১০
		নারী				২১০	২১০
		পুরুষ				২১০	২১০
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ				০০	০০
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০২				০০	০০
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০২				০২	০২
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০২				০২	০২
৯						০০	০০
১০						০০	০০
১১						০০	০০
১২						০০	০০
১৩						০০	০০
১৪						০০	০০
১৫						০০	০০
১৬						০০	০০
১৭						০০	০০
১৮						০০	০০
১৯						০০	০০
২০						০০	০০
২১						০০	০০
২২						০০	০০
২৩						০০	০০
২৪						০০	০০
২৫						০০	০০
২৬						০০	০০
২৭						০০	০০
২৮						০০	০০
২৯						০০	০০
৩০						০০	০০
৩১						০০	০০
৩২						০০	০০
৩৩						০০	০০
৩৪						০০	০০
৩৫						০০	০০
৩৬						০০	০০
৩৭						০০	০০
৩৮						০০	০০
৩৯						০০	০০
৪০						০০	০০
৪১						০০	০০
৪২						০০	০০
৪৩						০০	০০
৪৪						০০	০০
৪৫						০০	০০
৪৬						০০	০০
৪৭						০০	০০
৪৮						০০	০০
৪৯						০০	০০
৫০						০০	০০

০২.১০.২০২২
কে এম আব্দুস সব্বর খান
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
ফুয়াজা শৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
ফুয়াজা শৌরসভা।

মোহাম্মদ রুপালী বেগম
ফোরমার পার্সন SIC
ফুয়াজা শৌরসভা।


তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরম্যাট -১


SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক


পৌরসভার নাম : ফুয়াজঙ্গা
বস্তির নাম : তালতলা স্থল পাজা
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৬টি
প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর- ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখঃ ০৫/০৫/২০১৬ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		ব্যক্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাম্প অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণাত অবস্থা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০		১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০০টি প্রকল্প : ৪৬,৯৯,৮৫৯/- পৌরসভা : ০০	১৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	২২টি
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী : ০০ পুরুষ : ০০		২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ০০/- পৌরসভা : ০০	২০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	২২টি
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১টি		৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৫০/- পৌরসভা : ০০	২১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৬টি
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী : ১২ পুরুষ : ০১			২২	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৬টি
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ			২৩	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৬টি
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০১টি			২৪	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৬টি
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০১টি			২৫	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২১০মিঃ
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০০টি			২৬	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২১০মিঃ
৯					২৭	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০
১০					২৮	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০
১১					২৯	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০২টি
১২					৩০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০০


০২.১০.২০২১
কে এম আব্দুল সবুর খান
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
ফুয়াজঙ্গা পৌরসভা।


মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
ফুয়াজঙ্গা পৌরসভা।


মোছাঃ রুপালী বেগম
চেয়ার পার্সন SIC
ফুয়াজঙ্গা পৌরসভা।


০২-১০-২০২২ইং
জাহাঙ্গীর আলম মালিক
মেম্বর
ফুয়াজঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প
ত্রৈমাসিক ফরমোট -১

সংযুক্তি- ২ (খ)

SIC কর্মকাণ্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : বুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : তালতলা স্থল পাড়া
বাধনিক দলের সংখ্যা : ০৬টি
প্রতিবেদনকাল : জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখঃ ০৫/০৫/২০১৬ ইং

ক্র.সং.	বিবরণ	SIC-র সভা	
		নারী	পুরুষ
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০	০০
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০০	০০
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০৩টি	
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	৩৬	০৩
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ	
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০৪টি	
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০৪টি	
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে ?	০৩টি	
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	২২টি	
১০	ইতিমধ্যে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	২২টি	
১১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৬টি	
১২	ইতিমধ্যে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৬টি	
১৩	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৬টি	
১৪	ইতিমধ্যে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৬টি	
১৫	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২১০মিঃ	
১৬	ইতিমধ্যে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২১৩মিঃ	
১৭	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০	
১৮	ইতিমধ্যে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০	
১৯	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০২টি	
২০	ইতিমধ্যে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০০	

Arshad
০২-১০-২০২২
কে এম আব্দুল সবুর খান
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

Arshad
মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

Arshad
মোছাঃ রুপালী বেগম
চেয়ার পার্সন SIC
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

Arshad
০২-১০-২০২২ ইং
জাহাঙ্গীর আলম মালিক
মেয়র
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন (সেক্টর) প্রকল্প
ত্রৈমাসিক ফরম্যাট -২

SIC কর্মকাণ্ডের ত্রৈমাসিক অংশীতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : বুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : ভালাতলা স্কুল পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৬টি
প্রতিবেদনকাল : জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখঃ ০৫/০৫/২০২৬ ইং

ক্র.সং	সিচ -র নিয়মিত সঞ্চয় হচ্ছে কিনা? (হ্যাঁ/না)	সঞ্চয় (এ পর্যন্ত সর্বমোট)		সঞ্চয় (প্রতিবেদন কালের)		বহির্ভুক্ত অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উজ্জোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা) এ পর্যন্ত সর্বমোট	বহির্ভুক্ত অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উজ্জোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা) প্রতিবেদন কালের
		নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ		
১		০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট কমিটি কিংকি উজ্জোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৬,৯৯,৮৫৯/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট কমিটি কিংকি উজ্জোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৬,৯৯,৮৫৯/- পৌরসভা : ০০
২	SIC -র সঞ্চয়কারীর সংখ্যা	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	এ পর্যন্ত মোট উজ্জোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪২,৭৯,৮৯৩/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উজ্জোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪২,৭৯,৮৯৩/- পৌরসভা : ০০
৩	SIC -র মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	এ পর্যন্ত উজ্জোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪২,৮০,১৮৩/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উজ্জোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪২,৮০,১৮৩/- পৌরসভা : ০০
৪	SIC সঞ্চয়ের অর্থ হতে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ		
৫	SIC সঞ্চয়ের অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ		
৬	SIC -র সঞ্চয়কারীর সংখ্যা	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ		
৭	SIC -র মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ		
৮	SIC সঞ্চয়ের অর্থ হতে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ		
৯	SIC সঞ্চয়ের অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ		
১০							
১১							

Abulhasan
০২-১০-২০২২
কে এম আব্দুল সবুর খান
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

Abulhasan
০২-১০-২০২২
আঃ নাজমুল হোসেন
CDA
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

Abulhasan
০২-১০-২০২২
মোছাঃ রুপালী বেগম
চেয়ার পার্সন SIC
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

Abulhasan
০২-১০-২০২২
আহসানীর আলম মালিক
মেয়র
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমোট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : হুয়াভাঙ্গা
বস্তির নাম : মুসলিম পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৯টি
প্রতিবেদনকাল : জুলাই- ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখঃ ১১/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাম্প অনুমোদিত অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণপত অবস্থা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০		১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্পঃ ৪৮,৮২,২৬৫/- পৌরসভাঃ ০০	ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি		
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণঃ প্রকল্পঃ ০০/- পৌরসভাঃ ০০	ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি		
		পুরুষ	০০				
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	০৯	৩. ব্যয়ের পরিমাণঃ প্রকল্পঃ ৪০/- পৌরসভাঃ ০০			
		পুরুষ	০১				
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা						
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?		হ্যাঁ				
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা		০১টি				
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?		০১টি				
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে		০১টি				
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা						
১০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা						
১১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা						
১২	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা						
১৩	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)						
১৪	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)						
১৫	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা						

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
হুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ মিজানুর রহমান
০২-১০-২০২২

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
হুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

মোছঃ বিউটি খাতুন
ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান SIC
হুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমোট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : হুয়াজঙ্গা
বস্তির নাম : মুসলিম পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৯টি
প্রতিবেদনকাল : আগস্ট- ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখ: ১১/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		ব্যক্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণাত অবস্থা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০		১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০০টি প্রকল্প: ৪৮,৮২,২৬৫/- পৌরসভা: ০০	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	০১টি সিঙ্গেল-১৪টি	
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী পুরুষ	০০ ০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প : ০০/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	০১টি সিঙ্গেল-১৪টি	
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা		০১টি	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৫২/- পৌরসভা : ০০	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৯টি	
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী পুরুষ	০৯ ০১		প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৯টি	
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?		হ্যাঁ		মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১০টি	
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা		০১টি		প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১০টি	
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?		০১টি		মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৬২৬ মিঃ	
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে		০১টি		প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	ঢালাই ৬৫০মিঃ	
৯					মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১০০মিঃ	
১০					প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১০০মিঃ	
১১					মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০৪টি	
১২					প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০০	

[Signature]
০১-১০-২০২২

[Signature]
মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA

[Signature]

[Signature]
০১-১০-২০২২ ইং

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
হুয়াজঙ্গা পৌরসভা।

হুয়াজঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ বিজি ঋতুন
ভারপ্রাপ্ত চেয়ার পার্সন SIC
হুয়াজঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ
হুয়াজঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমট-১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

শেখরসভার নাম : হুয়াজঙ্গা
বস্তির নাম : মুসলিম পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৯টি
প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর- ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখ: ১১/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		বহুতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাম্প অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০		১. কমিটি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০০টি প্রকল্প: ৪৮,৮২,২৬৫/- শেখরসভা : ০০			
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প: ০০/- শেখরসভা : ০০			
		পুরুষ	০০				
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	০৯	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প : ৫০/- শেখরসভা : ০০			
		পুরুষ	০১				
৪	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ					
৫	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০১টি					
৬	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে	০১টি					
৭	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০০টি					
৮	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা			ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি			
				ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি			
৯	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা			০৯টি			
				০৯টি			
১০	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা			১০টি			
				১০টি			
১১	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা			৬২৬ মিঃ			
				ঢালাই ৬৫০মিঃ			
১২	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)			১০০মিঃ			
				১০০মিঃ			
১৩	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)			০৪টি			
				০০			
১৪	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা						

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
হুয়াজঙ্গা শেখরসভা।

হুয়াজঙ্গা শেখরসভা।

হুয়াজঙ্গা শেখরসভা।

হুয়াজঙ্গা শেখরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প
ত্রৈমাসিক ফরমেট - ১

SIC কর্মকাণ্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : ফুয়াজঙ্গা
বস্তির নাম : মুসলিম গাজা
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৯টি
প্রতিবেদনকাল : জুলাই- সেপ্টেম্বর- ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখঃ ১১/০৫/২০১৬ ইং

ক্র.সং	বিবরণ	প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা	
		নারী	পুরুষ	হ্যাঁ	না
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০	০০		
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০০	০০		
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা			০৩টি	
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী	পুরুষ	২৭	০৩
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?			হ্যাঁ	
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা			০৩টি	
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?			০৩টি	
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে ?			০২টি	
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা			ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি	
১০	ইতিমধ্যে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা			ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি	
১১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা			০৯টি	
১২	ইতিমধ্যে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা			০৯টি	
১৩	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা			১০টি	
১৪	ইতিমধ্যে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা			১০টি	
১৫	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)			৬২৬ মিঃ	
১৬	ইতিমধ্যে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)			ঢালাই ৬৫০মিঃ	
১৭	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)			১০০মিঃ	
১৮	ইতিমধ্যে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)			১০০মিঃ	
১৯	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা			০৪টি	
২০	ইতিমধ্যে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা			০০	

সংযুক্তি- ২ (ক)

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
স্বাক্ষর
মোঃ মিজানুর রহমান
০২.১০.২০২২
ফুয়াজঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
ফুয়াজঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ বিজিৎ খাতুন
ভারপ্রাপ্ত চেয়ার পার্সন SIC
ফুয়াজঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ
০২-১০-২০২২ ইং
জাহাঙ্গীর আলম মালিক
মেয়র
ফুয়াজঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন (সেক্টর) প্রকল্প
ত্রৈমাসিক ফরমোট-২

SIC কর্মকাণ্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন স্বক

শেপীরসভার নাম : চুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : মুসলিম পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৯টি
প্রতিবেদনকাল : জুলাই-সেপ্টেম্বর- ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখ: ১১/০৫/২০২৬ ইং

ক্র.সং	সংখ্যা (এ পর্যন্ত সর্বমোট)	সংখ্যা (প্রতিবেদন কালের)		বহিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা) এ পর্যন্ত সর্বমোট	বহিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা) প্রতিবেদন কালের
		নারী	পুরুষ		
১	SIC -র নিয়ামত সংখ্যা হচ্ছে কিনা? (হ্যাঁ/না)	০	০	এ পর্যন্ত মোট কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প: ৪৮,৮২,২৬৫/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প: ৪৮,৮২,২৬৫/- পৌরসভা : ০০
২	SIC -র সংগঠকারীর সংখ্যা	০	০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৮,৯৭,১৪৬/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৮,৯৭,১৪৬/- পৌরসভা : ০০
৩	SIC -র মোট সংগঠের পরিমাণ	০	০	এ পর্যন্ত উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প: ৪৮,০৬,৭২৭/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প: ৪৮,০৬,৭২৭/- পৌরসভা : ০০
৪	SIC সংগঠের অর্থ হতে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা	০	০		
৫	SIC সংগঠের অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ	০	০		
৬	SIC -র সংগঠকারীর সংখ্যা	০	০		
৭	SIC -র মোট সংগঠের পরিমাণ	০	০		
৮	SIC সংগঠের অর্থ হতে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা	০	০		
৯	SIC সংগঠের অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ	০	০		
১০					
১১					

মোঃ মিজানুর রহমান
০২-১০-২০২২
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ বিজিটি খাতুন
ভারপ্রাপ্ত চেয়ার পার্সন SIC
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ আলম মালিক
মেয়র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।