

তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমোট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

সৌরসভার নাম : বুয়াডাঙ্গা
বক্তির নাম : ইসলামাউদার খান পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৭টি
প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর - ২০২২
কমিটি গঠনের তারিখ: ০৫/০৭/২০২২ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		বক্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাম্প অনুমোদিত অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০		১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: ০১টি প্রকল্প: ১৬,৫৭,৫০২/- সৌরসভা: ০০	০১টি		
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ০০/- সৌরসভা: ০০	০০		
		পুরুষ	০০				
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	০৩	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ০০/- সৌরসভা: ০০	০১টি		
		পুরুষ	০৩				
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	হ্যাঁ					
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	০৫টি					
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০৫টি					
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০৫টি					
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০৫টি					
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা						
১০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা						
১১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা						
১২	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা						
১৩	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা						
১৪	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা						
১৫	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথ ও বৃক্ষ রোপনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)						
১৬	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথ ও বৃক্ষ রোপনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)						
১৭	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)						
১৮	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)						
১৯	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা						
২০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা						

SIC-র সভার
০৭.০১.২০২২
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী সদস্য সচিব, SIC) র
সোঃ আল-আমিন কবির
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

সোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

বত্মা
চেয়ার পার্সন SIC
সোহাগ রত্না ঋতুন
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

সেয়ার
০৩-০৩-২০২২ ইং
আহসান আলম মালিক
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

সংযুক্তি-২ (ক)

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

শৌরসভার নাম : বুয়াভাঙ্গা
বস্তির নাম : ইসলামাপাড়ার খাল পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৭টি
প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর - ২০২২
কমিটি গঠনের তারিখ: ০৫/০৭/২০২২ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		বর্ত্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাম্প অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০		১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: ০১টি প্রকল্প: ১৬,৫৭,৫০২/- শৌরসভা: ০০			
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ০০/- শৌরসভা: ০০			
		পুরুষ	০০				
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	১১	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ০০/- শৌরসভা: ০০			
		পুরুষ	০১				
৪	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ					
৫	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০২টি					
৬	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০২টি					
৭	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০২টি					
৮	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	০১টি					
		প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা		০০			
৯	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০১টি					
		প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা		০০			
১০	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০৮টি					
		প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা		০০			
১১	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথ ও বৃক্ষ রোপনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৮৯৭মিটার ও ১০০টি					
		প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথ ও বৃক্ষ রোপনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		চলমান			
১২	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৫৪০মিটার					
		প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		চলমান			
১৩	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০১টি					
		প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা		০০			

১৯-১১-২০২২
০১৫৫২০২০
১৯-১১-২০২২

CD A

বত্মা

১৯-০১-২০২৩

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
নামঃ আল-আমিন করির
বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CD A
বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

চেমার পার্সনাল SIC
মোঃ ছাঃ রত্না খাতুন
বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

জাহাঙ্গীর আলম মাসিক
বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমোট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

শৌর্যনগর নাম : বুয়াভাঙ্গা
বক্তির নাম : ইন্সপেক্টর খাল পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৭টি
প্রতিবেদনকাল : ডিসেম্বর - ২০২২
কমিটি গঠনের তারিখ: ০৫/০৭/২০২২ ইং

ক্র.সং	প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		বক্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণাত অবস্থা	
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ		সংখ্যা	অবস্থা
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা		০০		১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: ০১টি প্রকল্প: ১৬,৫৭,৫০২/- শৌর্যনগর: ০০	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	০১টি
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা		০০			২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ২,৫০,০০০/- শৌর্যনগর: ০০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা
৩	SIC-র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা		০১টি		৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ২,০৯,৪৭০/- শৌর্যনগর: ০০	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০১টি
	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা		১১			প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০০
৪	SIC-র সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা		০১		৪. মোট নির্মিতব্য ফুটপাথ ও বৃক্ষ রোপনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০৮টি
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?		হ্যাঁ			প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০০
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা		০২টি		৫. মোট নির্মিতব্য ফুটপাথ ও বৃক্ষ রোপনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৫৪০মিটার
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?		০২টি			প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	চলমান
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে		০২টি		৬. মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০১টি
৯						প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০০

শৌর্যনগর সি
০১.০৭.২০২২
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সিএসসি) র
নাম: আল-আমিন কবির
বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CD A

বসমা

ফোর পার্সন SIC
মোঃ রত্না খাতুন
বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

১৫/১২/২০২২
০১-০১-২০২৩ ইং

মহরর
জাহাঙ্গীর আলম মালিক
বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নীতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প
ত্রৈমাসিক রিপোর্ট -১

SIC কর্মসূচির ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : হুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : ইসলামপাড়ার খাল পাত্তা
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৭টি
প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২
কমিটি গঠনের তারিখঃ ০৫/০৭/২০২২ ইং

ক্র.সং.	বিবরণ	প্রাপ্তিকাল	
		নারী	পুরুষ
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০	০০
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০০	০০
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০৫টি	
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	৫৫	০০
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ	
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০৯টি	
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০৯টি	
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে ?	০৯টি	
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	০১টি	
১০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	০০	
১১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০১টি	
১২	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০০	
১৩	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০৮টি	
১৪	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০০	
১৫	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথ ও বৃক্ষ রোপনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৮৯৭মিটার ও ১০০টি	
১৬	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথ ও বৃক্ষ রোপনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	চলমান	
১৭	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৫৪০মিটার	
১৮	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	চলমান	
১৯	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০১টি	
২০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০০	

কাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণের অবস্থা

০১০-২০১৯
০১.০১.২০২৩
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
মোঃ আল-আমিন কবির
হুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
হুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

চমার পার্শ্ব SIC
মোঃ রত্না খাতুন
হুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ
০১-০১-২০২৩
জাহাঙ্গীর আলম মালিক
হুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নম্বর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প
 ত্রৈমাসিক ফরমোট-২
 SIC কর্মকাণ্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

শেখারসভার নাম : বুয়াডাঙ্গা
 বস্তির নাম : ইসলামাপাড়া ঝাল পাড়া
 ঐচ্ছাসিক দলের সংখ্যা : ০৭টি
 প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর-ডিসেম্বর-২০২২
 ক্রমিক গঠনের তারিখ: ০৫/০৭/২০২২ ইং

ক্রমিক নং	সংখ্যা (এ পর্যন্ত সর্বমোট)	সংখ্যা (প্রতিবেদন কালের)		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও শেয়ারসভা)	বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও শেয়ারসভা)
		নারী	পুরুষ		
১	SIC -র নিয়মিত সংখ্যা হচ্ছে কিনা? (হ্যাঁ/না)				
২	SIC -র সংগঠকারীর সংখ্যা	নারী	পুরুষ	এ পর্যন্ত মোট কয়টি কিন্তু উত্তোলন হয়েছে: ০২টি প্রকল্প: ১৬,৫৭,৫০২/- শেয়ারসভা: ০০	প্রতিবেদন কালে মোট কয়টি কিন্তু উত্তোলন হয়েছে: ০২টি প্রকল্প: ১৬,৫৭,৫০২/- শেয়ারসভা: ০০
৩	SIC -র মোট সংগঠের পরিমাণ	নারী	পুরুষ	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ২,৫০,০০০/- শেয়ারসভা: ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ২,৫০,০০০/- শেয়ারসভা: ০০
৪	SIC সংগঠের অর্থ হতে ঋণ গ্রহণের সংখ্যা	নারী	পুরুষ		
৫	SIC সংগঠের অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ	নারী	পুরুষ		
৬	SIC -র সংগঠকারীর সংখ্যা	নারী	পুরুষ		
৭	SIC -র মোট সংগঠের পরিমাণ	নারী	পুরুষ		
৮	SIC সংগঠের অর্থ হতে ঋণ গ্রহণের সংখ্যা	নারী	পুরুষ		
৯	SIC সংগঠের অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ	নারী	পুরুষ		
১০					
১১					

শেখারসভার নাম :
 ০১.০১.২০২৩
 প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
 মোঃ আল-আমিন কবির
 বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

শেখারসভার নাম :
 CDA
 মোঃ নাজমুল হোসেন
 বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

শেখারসভার নাম :
 ফোর পার্সন SIC
 মোঃ রহা খাতুন
 বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

শেখারসভার নাম :
 ০১-০১-২০২৩
 জাহাঙ্গীর আলম মালিক
 বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমোট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : চুয়াডাঙ্গা

বস্তির নাম : রেলপাড়ার মার্ট পাতা

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৯টি

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর - ২০২২

কমিটি গঠনের তারিখ: ০৬/০৭/২০২২ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাম্প অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০		১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: ০১টি প্রকল্প: ১৬.৪৮-৮৬৯/- পৌরসভা: ০০			
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ০০/- পৌরসভা: ০০		৬. মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	
		পুরুষ	০০			০১টি	
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	০৩টি	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ০০/- পৌরসভা: ০০		৭. প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	
		পুরুষ	০০			০০	
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী	০৩			৮. মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	
		পুরুষ	০০			০৬টি	
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ				৯. প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০৫টি				১০. মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০৫টি				১১. প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০৫টি				১২. মোট নির্মিতব্য ফুটপাথ ও বৃক্ষ রোপনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	
৯	বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)					১৩. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথ ও বৃক্ষ রোপনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	
						১৩৪১ মিটার ও ১০০টি	
১০	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা					১৪. মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	
						০০ মিটার	
১১	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা					১৫. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	
						০০	
১২	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা					১৬. মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	
						০১টি	
১৩	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা					১৭. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	
						০০	
১৪	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা						
১৫	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা						
১৬	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথ ও বৃক্ষ রোপনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)						
১৭	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথ ও বৃক্ষ রোপনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)						
১৮	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)						
১৯	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)						
২০	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা						
২১	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা						

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র

কে এম আব্দুস সব্বর খান

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

01.01.2023

CDA

মোঃ নাজমুল হোসেন

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

৬৯৭৭

চরমার পার্সন SIC

মোছাঃ চন্দ্রা খাতুন
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

১৩/০১-২০২৩ ইং

জাহাঙ্গীর আলম মালিক

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমোট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

তৌরনগর নাম : হুয়াভাঙ্গা
বক্তির নাম : রেলপাড়ার মার্ট গাজা
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৯টি
প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর - ২০২২
কমিটি গঠনের তারিখ: ০৬/০৭/২০২২ ইং

ক্র.সং	প্রাথমিক দলের সভা	SIC-র সভা		বক্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাম্প অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা
		নারী	পুরুষ		
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০	০০		
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০০	০০		
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	১১		
		পুরুষ	০১		
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা				
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?		হ্যাঁ		
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা		০২টি		
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?		০২টি		
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে		০২টি		
৯	১. কয়টি কিল্ডি উত্তোলন হয়েছে: ০২টি প্রকল্প: ১৬,৪৮,৮৬৬/- তৌরসভা: ০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ০০/- তৌরসভা: ০০	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ০০/- তৌরসভা: ০০		
১০	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	০১টি			
	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	০০			
১১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৬টি			
	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০০			
১২	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১০টি			
	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০০			
১৩	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথ ও বৃক্ষ রোপনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১৩৪১ মিটার ও ১০০টি			
	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথ ও বৃক্ষ রোপনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	চলমান			
১৪	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০ মিটার			
	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০			
১৫	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০১টি			
	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০০			

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
০১.০১-২০২২

কে এম আব্দুল সব্বর খান
হুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA

হুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

চোরার পার্শ্ব SIC
মোঃ ছাঃ চন্দা খাতুন

হুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

মেয়র ০১-০১-২০২২ ইং

জাহাঙ্গীর আলম মালিক
হুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমোট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : বুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : রেলপাড়ার মাঠ পাতা
প্রতিবেদনকাল : ডিসেম্বর : ০৯টি
প্রতিবেদনকাল : ডিসেম্বর - ২০২২
কার্যটি গঠনের তারিখঃ ০৬/০৭/২০২২ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা		বহুতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাম্প অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০		১. কমাটি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: ০১টি প্রকল্প: ১৬,৪৮,৮৬৬/- পৌরসভা: ০০			
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩,০০,০০০/- পৌরসভা: ০০			
		পুরুষ	০০				
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	১১	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ২,০৪,১৭০/- পৌরসভা: ০০			
		পুরুষ	০১				
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা						
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?		হ্যাঁ				
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা		০২টি				
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?		০২টি				
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে		০২টি				
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা			০১টি			
				চলমান			
১০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা			০৬টি			
				০০			
১১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা			১০টি			
				০০			
১২	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা			১৩৪১ মিটার ও ১০০টি			
				চলমান			
১৩	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথ ও বৃক্ষ রোপনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)			০০ মিটার			
				০০			
১৪	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা			০১টি			
				০০			

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র

কে এম আব্দুস সবুর খান

বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

০১.০১.২০২২

CDA

মোঃ নাজমুল হোসেন

বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

চেমার পার্সন SIC

মোহাম্মদ চন্দা খাতুন

বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মেয়র

জাহাঙ্গীর আলম মালিক

বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প
ত্রৈমাসিক ফরমেন্ট -১

SIC কর্মকাণ্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

সৌরসভার নাম : বুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : রেলপাড়ার মঠ পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৯টি
প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২
কমিটি গঠনের তারিখ: ০৬/০৭/২০২২ ইং

ক্র.সং	বিবরণ	প্রতিবেদনকাল	
		অক্টোবর	নভেম্বর
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০	০০
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	০০
		পুরুষ	০০
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০৫টি	০৫টি
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী	৫৫
		পুরুষ	৫৫
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ	
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০৯টি	
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০৯টি	
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে ?	০৯টি	
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	০১টি	
	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	চলমান	
১০	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৬টি	
	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০০	
১১	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১০টি	
	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০০	
১২	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথ ও বৃক্ষ রোপনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১৩৪১ মিটার ও ১০০টি	
	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথ ও বৃক্ষ রোপনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	চলমান	
১৩	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০ মিটার	
	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০	
১৪	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০১টি	
	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০০	

প্রতিবেদন গ্রহণকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
কে এম আব্দুল সর্বর খান
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

01.01.2023

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

চেয়ার পার্সন SIC
মোছাঃ চম্পা খাতুন
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

আইসি
০৩-০৩-২০২৩ ইং
মেয়র
জাহাঙ্গীর আলম মালিক
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প
ত্রৈমাসিক ফরমোট -২

SIC কর্মকাণ্ডের ত্রৈমাসিক অগতির প্রতিবেদন ছক

শৌরসভার নাম : বুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : রেগপাডার মাঠ পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৯টি
প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর-ডিসেম্বর- ২০২২
কমিটি গঠনের তারিখ: ০৬/০৭/২০২২ ইং

ক্র.সং	সমস্যা (এ পর্যন্ত সর্বমোট)		সমস্যা (প্রতিবেদন কালের)		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও শৌরসভা) এ পর্যন্ত সর্বমোট	বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও শৌরসভা) প্রতিবেদন কালের
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ		
১	SIC -র নিয়মিত সমস্যা হচ্ছে কিনা? (হ্যাঁ/না)		০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩,০০,০০০/- শৌরসভা: ০০	প্রতিবেদন কালে মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩,০০,০০০/- শৌরসভা: ০০
২	SIC -র সমস্যাকারীর সংখ্যা		০০	০০		
৩	SIC -র মোট সমস্যার পরিমাণ		০০	০০	এ পর্যন্ত উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ২,০৪,১৭০/- শৌরসভা: ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: ২,০৪,১৭০/- শৌরসভা: ০০
৪	SIC সমস্যার অর্থ হতে ঋণ গ্রহণের সংখ্যা		০০	০০		
৫	SIC সমস্যার অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ		০০	০০	এ পর্যন্ত সর্বমোট	প্রতিবেদন কালের
৬	SIC -র সমস্যাকারীর সংখ্যা		০০	০০		
৭	SIC -র মোট সমস্যার পরিমাণ		০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩,০০,০০০/- শৌরসভা: ০০	প্রতিবেদন কালে মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩,০০,০০০/- শৌরসভা: ০০
৮	SIC সমস্যার অর্থ হতে ঋণ গ্রহণের সংখ্যা		০০	০০		
৯	SIC সমস্যার অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ		০০	০০	এ পর্যন্ত সর্বমোট	প্রতিবেদন কালের
১০	SIC -র সমস্যাকারীর সংখ্যা		০০	০০		
১১	SIC -র মোট সমস্যার পরিমাণ		০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩,০০,০০০/- শৌরসভা: ০০	প্রতিবেদন কালে মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: ৩,০০,০০০/- শৌরসভা: ০০
১২	SIC সমস্যার অর্থ হতে ঋণ গ্রহণের সংখ্যা		০০	০০		

Signature

01.01.2023

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র

কে এম আব্দুল সবুর খান

বুয়াডাঙ্গা শৌরসভা।

Signature

CDA

মোঃ নাজমুল হোসেন

বুয়াডাঙ্গা শৌরসভা।

Signature

চোরার পার্সন SIC

মোছাঃ চন্দা খাতুন

বুয়াডাঙ্গা শৌরসভা।

Signature

মেয়র

জাহাঙ্গীর আলম মালিক

বুয়াডাঙ্গা শৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমোট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

শৌর্যনগর নাম : বুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : ভিমরুপা স্কুল পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৭টি
প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর- ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখঃ ১৯/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		কাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	০০	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৭,৯৭,৯৭৪/- শৌর্যনগর : ০০	১৩টি	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	১৩টি
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	পুরুষ	০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ০০/- শৌর্যনগর : ০০	১৩টি	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	১৩টি
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	১১	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ২,০২০/- শৌর্যনগর : ০০	০৭টি	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৭টি
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্যসংখ্যা	পুরুষ	০১		০৭টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৭টি
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?		হ্যাঁ		১৫টি	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৫টি
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা		০২টি		১৫টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৫টি
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?		০২টি		৫৯০মিঃ	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৫৯০মিঃ
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে		০১টি		৫৯০মিঃ	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৫৯০মিঃ
					২১মিঃ	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০
					০০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০
					০০	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০২টি
					০০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০২টি

Signature
০১.০১.২০২৩
কে এম আব্দুল সবুর খান
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

Signature
মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

Signature
মোছাঃ মিতা খাতুন
চেয়ার পার্সন SIC
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

Signature
০১-০১-২০২৩ ইং
জাহাঙ্গীর আলম মালিক
মেয়র
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমোট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : হুয়াজাঙ্গা
বস্তির নাম : ভিমরঙ্গা স্থল পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৭টি
প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর- ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখঃ ১৯/০৫/২০১৬ ইং

ক্রমিক নং	বিবরণ	SIC -র সভা		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাম্প অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা	
		নারী	পুরুষ		মোট	প্রতিবেদন কালে
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০	০০	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৭,৯৭,৯৭৪/- পৌরসভা : ০০	১৩টি	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০০	০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ০০/- পৌরসভা : ০০	১৩টি	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	১১	০১	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ১,২৫০/- পৌরসভা : ০০	০৭টি	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী	পুরুষ		০৭টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ			১৫টি	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০১টি			১৫টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০১টি			৫৯০মিঃ	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১টি			ফুটপাথ ঢালাই ৫৯০মিঃ প্যালাসাইড ২১ মিঃ	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
৯					০০	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
১০					০০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
১১					০২টি	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা
১২					০২টি	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা

01.01.2023

কে এম আব্দুস সব্বুর খান
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
হুয়াজাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
হুয়াজাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ মিতা খাতুন
চেয়ার পার্সন SIC
হুয়াজাঙ্গা পৌরসভা।

১৯/০৩-০৩-২০২২ইং

জাহাঙ্গীর আলম মাসিক
মেম্বর
হুয়াজাঙ্গা পৌরসভা।

Page 2 of 5

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমোট -১
SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

শেখারসভার নাম : হুয়াভাঙ্গা
বক্তার নাম : ভিমরঙ্গা স্কল পাত্রা
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৭টি
প্রতিবেদনকাল : ডিসেম্বর- ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখঃ ১৯/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		বক্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		কাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০		১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৪টি প্রকল্প : ৬৪,৯৭,০৩৯/- শেখারসভা : ০০		১৩টি	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০০	নারী পুরুষ	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ০০/- শেখারসভা : ০০		১৩টি	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১টি		৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৯৬০/- শেখারসভা : ০০		০৭টি	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	১১	নারী পুরুষ			০৭টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ				১৫টি	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০১টি				১৫টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০১টি				৫৯০মিঃ	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১টি				৫৯০মিঃ ফুটপাথ ঢালাই ৫৯০মিঃ প্যালাসাইড ২১ মিঃ	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
৯						০০	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
১০						০০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)
১১						০২টি	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা
১২						০২টি	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা

Abdus
০১.০১.২০২২

কে এম আব্দুস সব্বর খান
প্রতিবেদন বাস্তবকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
হুয়াভাঙ্গা শেখারসভা।

Abdus
মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
হুয়াভাঙ্গা শেখারসভা।

Abdus
মোছাঃ মিতা খাতুন
চেয়ার পার্সন SIC
হুয়াভাঙ্গা শেখারসভা।

Abdus
০১-০১-২০২২-ইং
আহসানুল আলম মালিক
সেয়ার
হুয়াভাঙ্গা শেখারসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নীতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প
ত্রৈমাসিক ফরমোট -১

SIC কর্মকাণ্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

শেখারসভার নাম : হুমায়ূন
বক্তির নাম : ভিমরুদ্দা ফুল পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৭টি
প্রতিবেদনকালঃ অক্টোবর- ডিসেম্বর- ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখঃ ১৯/০৫/২০১৬ইং

ক্র.সং	বিবরণ	প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা
		নারী	পুরুষ	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০	০০	০৩টি
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০০	০০	০৩
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা			০৩
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী	পুরুষ	০৩
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ		০৪টি
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা			০৪টি
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?			০৩টি
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে ?			১৩টি
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা			১৩টি
১০	ইতিমধ্যে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা			০৭টি
১১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা			১৫টি
১২	ইতিমধ্যে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা			৫৯০মিঃ
১৩	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা			৫৯০মিঃ প্যালাসাইড ২১ মিঃ
১৪	ইতিমধ্যে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা			০০
১৫	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)			০০
১৬	ইতিমধ্যে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)			০০
১৭	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)			০২টি
১৮	ইতিমধ্যে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)			০২টি
১৯	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা			
২০	ইতিমধ্যে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা			

কাপ অসুযোগী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণও অবস্থা

০১.০১.২০২২

কে এম আব্দুস সাব্বুর খান

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র

হুমায়ূন পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন

CDA

হুমায়ূন পৌরসভা।

মোস্তাঃ মিতা খানুন

চেয়ার পার্সন SIC

হুমায়ূন পৌরসভা।

জাহাঙ্গীর আলম মালিক

মেয়র

হুমায়ূন পৌরসভা।

১৯/০১-০১-২০২২ইং

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন (সেক্টর) প্রকল্প
ত্রৈমাসিক ফরমোট -২

SIC কর্মকর্তার ত্রৈমাসিক অংশীতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : হুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : ভিমরুঙ্গা স্কুল পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৭টি
প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর- ডিসেম্বর- ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখঃ ১৯/০৫/২০১৬ ইং

ক্র.সং	বিবরণ	সংখ্যা (এ পর্যন্ত সর্বমোট)		সংখ্যা (প্রতিবেদন কালের)	বর্ত্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উজ্জোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা) এ পর্যন্ত সর্বমোট	বর্ত্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উজ্জোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা) প্রতিবেদন কালের
		নারী	পুরুষ			
১	SIC -র নিয়মিত সঞ্চয় হচ্ছে কিনা? (হ্যাঁ/না)	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট কয়টি কিস্তি উজ্জোলন হয়েছে : ০৪টি প্রকল্প : ৬৪,৯৭,০৩৯/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট কয়টি কিস্তি উজ্জোলন হয়েছে: ০৩টি প্রকল্প : ৬৪,৯৭,০৩৯/- পৌরসভা : ০০
২	SIC -র সঞ্চয়কারীর সংখ্যা	নারী ০০	পুরুষ ০০	নারী ০০	এ পর্যন্ত মোট উজ্জোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৬,৯২,২৮২/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট উজ্জোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৬,৯২,২৮২/- পৌরসভা : ০০
৩	SIC -র মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ	নারী ০০	পুরুষ ০০	নারী ০০	এ পর্যন্ত উজ্জোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪৬,৯২,০৭২/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উজ্জোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প : ৪৬,৯২,০৭২/- পৌরসভা : ০০
৪	SIC সঞ্চয়ের অর্থ হতে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা	নারী ০০	পুরুষ ০০	নারী ০০	পৌরসভা : ০০	পৌরসভা : ০০
৫	SIC সঞ্চয়ের অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ	নারী ০০	পুরুষ ০০	নারী ০০	২০	২১
৬	SIC -র সঞ্চয়কারীর সংখ্যা	নারী ০০	পুরুষ ০০	নারী ০০		
৭	SIC -র মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ	নারী ০০	পুরুষ ০০	নারী ০০		
৮	SIC সঞ্চয়ের অর্থ হতে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা	নারী ০০	পুরুষ ০০	নারী ০০		
৯	SIC সঞ্চয়ের অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ	নারী ০০	পুরুষ ০০	নারী ০০		

Signature
০১.০১.২০২২
কে এম আব্দুল সব্বুর খান
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
হুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

Signature
মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
হুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

Signature
মোছাঃ মিতা খাতুন
চেয়ার পানন SIC
হুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

Signature
০১-০১-২০২২
জাহাঙ্গীর আলম মালিক
মেয়র
হুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমোট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

শেখারনগর নাম : কুমিল্লা
 বস্তির নাম : পশ্চাট গাজা
 বাসিন্দার সংখ্যা : ১০টি
 প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর- ২০২২ ইং
 কমিটি গঠনের তারিখঃ ১৭/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		বর্ত্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		কাপ অসুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণাত অবস্থা		
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০		১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৩০,৬৫,৮৩২/- শেখারনগর : ০০		৬	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	১০টি
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ০০/- শেখারনগর : ০০	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ১৪,৫০০/- শেখারনগর : ০০	৭	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	১০টি
		পুরুষ	০০			১০	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৬টি
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	১১			১১	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৬টি
		পুরুষ	০১			১১	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১১টি
৪	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ				১১	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১১টি
৫	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০২টি				২৯০মিঃ	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২৯০মিঃ
৬	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০২টি				৩২	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	ঢালাই ৩২১মিঃ
৭	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১টি				১৩	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০
৮	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী	১১			১৩	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০
		পুরুষ	০১			১৪	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০৪টি
৯	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ				১৪	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০৪টি

১৯৯-১৯৯৯
 মোঃ আল-আমান কবির
 প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
 কুমিল্লা শেখারনগর।

মোঃ নাজমুল হোসেন
 CDA
 কুমিল্লা শেখারনগর।

মোঃ রিপা খাতুন
 চেয়ার পার্সন SIC
 কুমিল্লা শেখারনগর।

মোঃ ময়র
 জাহাঙ্গীর আলম মালিক
 কুমিল্লা শেখারনগর।

তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমোট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : বুয়াভাঙ্গা
বস্তির নাম : পঞ্চাট পাড়া
প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর- ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখঃ ১৭/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		কাপ অন্য়ায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা									
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০		১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৩০,৬৫,৮৩২/- পৌরসভা : ০০	১০টি	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	১০টি	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	১১টি	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২৯০মিঃ	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০৪টি
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী : ০০ পুরুষ : ০০		২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ০০/- পৌরসভা : ০০	১০টি	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	১০টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	১১টি	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	ঢালাই ৩২১মিঃ	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০৪টি
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১টি		৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৯,৪৫০/- পৌরসভা : ০০	০৬টি	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৬টি	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১১টি	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী : ১১ পুরুষ : ০১			০৬টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৬টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১১টি	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ			১১টি	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১১টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১১টি	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০১টি			১১টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১১টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১১টি	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০১টি			১১টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১১টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১১টি	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১টি			১১টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১১টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১১টি	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	

শ্রী-সর্গদেব
০১.০১.২০২২

মোঃ আল-আমিন কবির

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র

বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন

CDA

বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

শ্রী-সর্গদেব

মোঃ রিপা খাতুন

ফোর পার্সন SIC

বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

১৫.০১-০১-২০২২ ইং

ক্রমিক আলম মালিক

মেয়র

বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমোট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : হুয়াভাঙ্গা
বস্তির নাম : পঞ্চাট পাড়া
প্রতিবেদনকাল : ডিসেম্বর- ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখঃ ১৭/০৫/২০১৬ ইং

ক্র.সং	বিবরণ	প্রাপ্ত		মোট
		নারী	পুরুষ	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০	০০	০০
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০০	০০	০০
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	১১	০১	০১
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	১১	০১	০১
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ		
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০১		০১
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০১		০১
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১		০১
৯	বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৪টি প্রকল্প : ৪১,৪৯,৯১৩/- পৌরসভা : ০০ ২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ০০/- পৌরসভা : ০০ ৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ৬,৯০০/- পৌরসভা : ০০		
১০	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	১০		১০
১১	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	১০		১০
১২	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৬		০৬
১৩	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৬		০৬
১৪	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১১		১১
১৫	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১১		১১
১৬	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২৯০		২৯০
১৭	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৩২১		৩২১
১৮	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০		০০
১৯	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০		০০
২০	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০৪		০৪
২১	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০৪		০৪

১৭.১২.২০২২
১৫:৫৫
মোঃ আল-হামিদ কবির
প্রশাসনিক কর্মসূচী (সদস্য সচিব, SIC) র
হুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
হুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ রিপা খাতুন
ফোরম পার্সনাল SIC
হুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

১৭.১২.২০২২
১৫:৫৫
মোঃ আল-হামিদ কবির
প্রশাসনিক কর্মসূচী (সদস্য সচিব, SIC) র
হুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নীতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প
ত্রৈমাসিক ফরমোট -১

SIC কর্মকাণ্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : হুয়াভাঙ্গা
বস্তির নাম : পশ্চাট পাতা
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১০টি
প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর- ডিসেম্বর- ২০২২ইং
কয়টি গঠনের তারিখঃ ১৭/০৫/২০১৬ ইং

ক্র.সং	বিবরণ	প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা	
		নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০	০০	০৩টি	
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০০	০০		
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা			০৩টি	
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০৩	০৩		
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?		হ্যাঁ		
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা			০৪টি	
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?			০৪টি	
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে ?			০৩টি	
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা			১০টি	
১০	ইতিমধ্যে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা			১০টি	
১১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা			০৬টি	
১২	ইতিমধ্যে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা			০৬টি	
১৩	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা			১১টি	
১৪	ইতিমধ্যে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা			১১টি	
১৫	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)			২৯০মিঃ	
১৬	ইতিমধ্যে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)			ঢালাই ৩২১মিঃ	
১৭	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)			০০	
১৮	ইতিমধ্যে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)			০০	
১৯	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা			০৪টি	
২০	ইতিমধ্যে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা			০৪টি	

ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণও অবস্থা

প্রা.সং-২০১৬/১৭
০৫.০৫.২০১৬
মোঃ আল-আমিন কবির

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
হুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA

হুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

মোছাঃ রিপা খাতুন
চেয়ার পার্সন SIC

হুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

জবাব্দার আলম মালিক

মেয়র

হুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন (সেক্টর) প্রকল্প

ত্রৈমাসিক ফরমোট -২

SIC কর্মকাণ্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : বুয়াভাঙ্গা

বক্তির নাম : পঞ্চাট পাড়া

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১০টি

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর- ডিসেম্বর- ২০২২ইং

ফর্মটি গঠনের তারিখঃ ১৭/০৫/২০১৬ ইং

ক্র	SIC -র নিয়মিত সঞ্চয় হচ্ছে কিনা? (হ্যাঁ/না)	সঞ্চয় (এ পর্যন্ত সর্বমোট)		সঞ্চয় (প্রতিবেদন কালের)		বক্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা) এ পর্যন্ত সর্বমোট	বক্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা) প্রতিবেদন কালের
		নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ		
১	SIC -র সঞ্চয়কারীর সংখ্যা	০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট করাটি কিন্তু উত্তোলন হয়েছে : ০০টি প্রকল্প : ৪১,৪৩,৯১৩/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট করাটি কিন্তু উত্তোলন হয়েছে : ০০টি প্রকল্প : ৪১,৪৩,৯১৩/- পৌরসভা : ০০
২	SIC -র মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ	০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩০,২৮,৫৭৪/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩০,২৮,৫৭৪/- পৌরসভা : ০০
৩	SIC সঞ্চয়ের অর্থ হতে ঋণ গ্রহণের সংখ্যা	০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩০,২৮,৫৭৪/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩০,২৮,৫৭৪/- পৌরসভা : ০০
৪	SIC সঞ্চয়ের অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ	০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩০,২৮,৫৭৪/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩০,২৮,৫৭৪/- পৌরসভা : ০০
৫	SIC -র সঞ্চয়কারীর সংখ্যা	০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩০,২৮,৫৭৪/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩০,২৮,৫৭৪/- পৌরসভা : ০০
৬	SIC -র মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ	০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩০,২৮,৫৭৪/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩০,২৮,৫৭৪/- পৌরসভা : ০০
৭	SIC সঞ্চয়ের অর্থ হতে ঋণ গ্রহণের সংখ্যা	০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩০,২৮,৫৭৪/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩০,২৮,৫৭৪/- পৌরসভা : ০০
৮	SIC সঞ্চয়ের অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ	০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩০,২৮,৫৭৪/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩০,২৮,৫৭৪/- পৌরসভা : ০০
৯	SIC -র সঞ্চয়কারীর সংখ্যা	০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩০,২৮,৫৭৪/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩০,২৮,৫৭৪/- পৌরসভা : ০০
১০	SIC -র মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ	০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩০,২৮,৫৭৪/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩০,২৮,৫৭৪/- পৌরসভা : ০০
১১	SIC সঞ্চয়ের অর্থ হতে ঋণ গ্রহণের সংখ্যা	০০	০০	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩০,২৮,৫৭৪/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৩০,২৮,৫৭৪/- পৌরসভা : ০০

০১.০১.২০২২
মোঃ আল-আমিন কবির
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

০১.০১.২০২২
মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

০১.০১.২০২২
মোঃ রাশিদ
সেয়ার
বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

০১.০১.২০২২
আব্দুল আলম মালিক
সেয়ার
বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমোট -১
SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : হুয়াভাঙ্গা
বস্তির নাম : তালতলা স্কুল পাড়া
প্রতিবেদন সংখ্যা : ০৩টি
প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর- ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখঃ ০৫/০৫/২০১৬ ইং

ক্র.সং	বিবরণ	সংখ্যা	
		নারী	পুরুষ
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০	০০
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০০	০০
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	১২	০১
		নারী	পুরুষ
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	১২	০১
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ	
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০২টি	
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০২টি	
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১টি	
৯	বহিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৬,৯৯,৮৫৯/- পৌরসভা : ০০	
		২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ০০/- পৌরসভা : ০০	
১০	৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ০০/- পৌরসভা : ০০		
১১	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	২২টি	
		প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	২২টি
১২	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৬টি	
		প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৬টি
১৩	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৬টি	
		প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৬টি
১৪	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২১০মিঃ	
		প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২১৩মিঃ
১৫	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০	
		প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০
১৬	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০২টি	
		প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০০

প্রতিবেদন
০১.০১.২০২৩
কে এম আব্দুল সবুর খান
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
হুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

প্রতিবেদন
মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
হুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

হুয়াভাঙ্গা
মোছাঃ রুপালী বেগম
চেয়ার পার্সন SIC
হুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

১৩ ০২-০২-২০২৩ ইং
জাহাঙ্গীর আলম মালিক
মেয়র
হুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন (সেক্টর) প্রকল্প
মাসিক ফরমোট -১
SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : হুয়াভাঙ্গা
বস্তির নাম : ভাঙ্গা স্কুল পাড়া
প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর- ২০২২ইং
প্রতিবেদনকাল : ০৬টি
কমিটি গঠনের তারিখ: ০৫/০৬/২০২৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		বর্ত্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		কাপ অসুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০		১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৩টি প্রকল্প : ৪৬,৯৯,৮৫৯/- পৌরসভা : ০০	২২টি	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী : ০০ পুরুষ : ০০		২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ০০/- পৌরসভা : ০০	২২টি	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১টি		৩. বয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ০০/- পৌরসভা : ০০	০৬টি	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী : ১২ পুরুষ : ০১			০৬টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ			১৬টি	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০১টি			১৬টি	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০১টি			২১০মিঃ	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১টি			২১৩মিঃ	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	
৯					০০	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	
১০					০০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	
১১					০২টি	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	
১২					০০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	

০১.০১.২০২৩
কে এম আব্দুল সব্বর খান
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
হুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
হুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

মোছাঃ রুপালী বেগম
চেয়ার পার্সন SIC
হুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

জাহাঙ্গীর আলম মালিক
মেয়র
হুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প
মাসিক ফরমেট -১
SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : হুয়াজঙ্গা
বস্তির নাম : তাপতলা স্কুল পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৬টি
প্রতিবেদনকাল : ডিসেম্বর- ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখ: ০৫/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		বর্ত্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		কাণ্ড অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা		
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০		১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৪টি প্রকল্প : ৩৩,৫২,২৮৭/- পৌরসভা : ০০		৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	২২টি
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী : ০০ পুরুষ : ০০		২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ০০/- পৌরসভা : ০০		১০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	২২টি
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১টি		৩. ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্প : ০০/- পৌরসভা : ০০		১১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৬টি
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী : ১২ পুরুষ : ০১				১২	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৬টি
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ				১৩	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৬টি
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০১টি				১৪	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৬টি
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০১টি				১৫	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২১০মিঃ
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১টি				১৬	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২১৩মিঃ
৯						১৭	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০
১০						১৮	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০
১১						১৯	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০২টি
১২						২০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০০

Abdus
০১-০১-২০২২
কে এম আব্দুস সবুর খান
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
হুয়াজঙ্গা পৌরসভা।

Abdus
মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
হুয়াজঙ্গা পৌরসভা।

Abdus
মোছঃ রুপালী বেগম
ক্রয়ের পার্সন SIC
হুয়াজঙ্গা পৌরসভা।

Abdus
০১-০১-২০২২
জাহাঙ্গীর আলম মালিক
ক্রয়ের
হুয়াজঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প
ত্রৈমাসিক ফরমোট -১

SIC কর্মকান্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

শেঁয়াসভার নাম : হুয়াভাঙ্গা
বস্তির নাম : ভালাভাঙ্গা ফুল পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৬টি
প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর- ডিসেম্বর- ২০২২ইং
কয়টি গঠনের তারিখঃ ০৫/০৫/২০২৬ ইং

ক্র.সং	প্রাথমিক দলের সভা	SIC-র সভা		কম্পন অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা
		নারী	পুরুষ	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০	০০	
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	পুরুষ	
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০৩টি		
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী	পুরুষ	
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ		
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০৪টি		
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০৪টি		
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে ?	০৩টি		
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	২২টি		
১০	ইতিমধ্যে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	২২টি		
১১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৬টি		
১২	ইতিমধ্যে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৬টি		
১৩	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১৬টি		
১৪	ইতিমধ্যে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা -	১৬টি		
১৫	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২১০মিঃ		
১৬	ইতিমধ্যে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	২১৩মিঃ		
১৭	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০		
১৮	ইতিমধ্যে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০০		
১৯	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০২টি		
২০	ইতিমধ্যে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০০		

Abdullah

০১.০১.২০২৩

কে এম আব্দুল সবুর খান

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র

হুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

Shamim

CD A

মোঃ নাজমুল হোসেন

মোঃঃ রুপালী বেগম
চেয়ার পার্সন SIC
হুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

Zohor

জাহাঙ্গীর আলম মালিক

মেয়র

হুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

AKO
০১-০১-২০২৩ ইং


তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নীতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প


ত্রৈমাসিক ফরমোট -২


SIC কর্মকাণ্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক


পৌরসভার নাম : বুয়াভাঙ্গা
বস্তির নাম : ভালাভাঙ্গা স্কুল পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৬টি
প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর- ডিসেম্বর- ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখঃ ০৫/০৫/২০১৬ ইং

ক্র.সং	বিবরণ (এ পর্যন্ত সর্বমোট)	সংখ্যা (প্রতিবেদন কালের)		বহিঃতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা) এ পর্যন্ত সর্বমোট	বহিঃতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা) প্রতিবেদন কালের
		নারী	পুরুষ		
১	SIC -র নিয়মিত সঞ্চয় হচ্ছে কিনা? (হ্যাঁ/না)	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট করাটি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৪টি প্রকল্প : ৬০,৫২,২৮৭/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট করাটি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৪টি প্রকল্প : ৬০,৫২,২৮৭/- পৌরসভা : ০০
২	SIC -র সঞ্চয়কারীর সংখ্যা	নারী ০০	পুরুষ ০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪১,৭৯,৮৩৩/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪১,৭৯,৮৩৩/- পৌরসভা : ০০
৩	SIC -র মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ	নারী ০০	পুরুষ ০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪১,৮০,১৮৩/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪১,৮০,১৮৩/- পৌরসভা : ০০
৪	SIC সঞ্চয়ের অর্থ হতে ঋণ গ্রহণের সংখ্যা	নারী ০০	পুরুষ ০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪১,৮০,১৮৩/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪১,৮০,১৮৩/- পৌরসভা : ০০
৫	SIC সঞ্চয়ের অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ	নারী ০০	পুরুষ ০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪১,৮০,১৮৩/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪১,৮০,১৮৩/- পৌরসভা : ০০
৬	SIC -র সঞ্চয়কারীর সংখ্যা	নারী ০০	পুরুষ ০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪১,৮০,১৮৩/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪১,৮০,১৮৩/- পৌরসভা : ০০
৭	SIC -র মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ	নারী ০০	পুরুষ ০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪১,৮০,১৮৩/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪১,৮০,১৮৩/- পৌরসভা : ০০
৮	SIC সঞ্চয়ের অর্থ হতে ঋণ গ্রহণের সংখ্যা	নারী ০০	পুরুষ ০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪১,৮০,১৮৩/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪১,৮০,১৮৩/- পৌরসভা : ০০
৯	SIC সঞ্চয়ের অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ	নারী ০০	পুরুষ ০০	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪১,৮০,১৮৩/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প : ৪১,৮০,১৮৩/- পৌরসভা : ০০
১০					
১১					


০১.০১.২০২৩
কে এম আব্দুল সব্বর খান
প্রতিবেদন গ্রহণকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।


মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।


মোছাঃ রুপালী বেগম
চেয়ার পার্সন SIC
বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।


০১-০১-২০২৩
মায়র
ক্রমিক নং
বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেন্ট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

সেপারেশন নাম : হুয়াভাঙ্গা
বস্তির নাম : মুসলিম গাজা
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৯টি
প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর- ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখঃ ১১/০৫/২০১৬ ইং

ক্রমিক নং	বিবরণ	SIC-র সভা		বর্তমান অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	কাপ অসুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা	
		সভা	প্রাথমিক দলের		সংখ্যা	অর্থ
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০		১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০০টি প্রকল্পঃ ৪৮,৮২,২৬৫/- সেপারেশনঃ ০০	ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি	
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী পুরুষ	০০ ০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণঃ প্রকল্পঃ ০০/- সেপারেশনঃ ০০	ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি	
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা		০১টি	৩. ব্যয়ের পরিমাণঃ প্রকল্পঃ ২৯,৪৫০/- সেপারেশনঃ ০০		
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী পুরুষ	০৯ ০১			
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?		হ্যাঁ			
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা		০২টি			
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?		০২টি			
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে		০১টি			
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা					
১০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা					
১১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা					
১২	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা					
১৩	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা					
১৪	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা					
১৫	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)					
১৬	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)					
১৭	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)					
১৮	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)					
১৯	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা					
২০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা					

মোঃ মিজানুর রহমান
৪৭.০৭.২০২২
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
হুয়াভাঙ্গা সেপারেশন।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
হুয়াভাঙ্গা সেপারেশন।

মোঃ বিজি খাতুন
ভারপ্রাপ্ত চেয়ার পার্সন SIC
হুয়াভাঙ্গা সেপারেশন।

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম মালিক
মেয়র
হুয়াভাঙ্গা সেপারেশন।

তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমোট -১

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

শৌর্যসভার নাম : বুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : মুনলিম গাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৯টি
প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর- ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখ: ১১/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা		বর্তমানে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		কাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা		
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০		১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০০টি প্রকল্পঃ ৪৮,৮২,২৬৫/- শৌর্যসভা: ০০		৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	০১টি সিঙ্গেল-১৪টি
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী পুরুষ	০০ ০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণঃ প্রকল্প : ০০/- শৌর্যসভা : ০০		১০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	০১টি সিঙ্গেল-১৪টি
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা		০১টি	৩. ব্যয়ের পরিমাণঃ প্রকল্প : ২৮,৭০০/- শৌর্যসভা : ০০		১১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৯টি
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী পুরুষ	০৯ ০১			১২	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৯টি
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?		হ্যাঁ			১৩	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১০টি
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা		০১টি			১৪	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১০টি
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?		০১টি			১৫	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৬২৬ মিঃ
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে		০১টি			১৬	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	ঢালাই ৬৫০মিঃ
৯						১৭	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১০০মিঃ
						১৮	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১০০মিঃ
						১৯	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০৪টি
						২০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০০

মোঃ নিজামুর রহমান
৪৭.৫.১৬
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোছাঃ বিউটি খাতুন
অগ্রগতি চেয়ার পার্সন SIC
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ আলম মালিক
মেয়র
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমোট -১
SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

শেণীয়াসভার নাম : বুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : মুসলিম পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৯টি
প্রতিবেদনকাল : ডিসেম্বর- ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখ: ১১/০৫/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		বহিষ্কৃত অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাম্প অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০		১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে : ০৪টি প্রকল্প: ৬৫,৬২,৫৬৩/- শেণীয়াসভা : ০০		মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্প: ০০/- শেণীয়াসভা : ০০	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প : ২০,৩৬৯/- শেণীয়াসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	ডাবল ০১টি সিঙ্গেল-১৪টি
		পুরুষ	০০			মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০৯টি
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	০৯	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প : ২০,৩৬৯/- শেণীয়াসভা : ০০		প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৯টি
		পুরুষ	০১			মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১০টি
৪	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ				প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১০টি
৫	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০১টি				মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৬২৬ মিঃ
৬	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে	০১টি				প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	ঢালাই ৬৫০মিঃ
৭	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১টি				মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১০০মিঃ
৮	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে	০১টি				প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১০০মিঃ
						মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০৪টি
৯	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে	০১টি				প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০০

শেণীয়াসভার নাম : বুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : মুসলিম পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৯টি
প্রতিবেদনকাল : ডিসেম্বর- ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখ: ১১/০৫/২০১৬ ইং

মোঃ নিজামুল রহমান
০৭.০৭.২৩
মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ বিউটি খানুন
ভারপ্রাপ্ত চেয়ার পার্সন SIC
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ আলম মালিক
চেয়ার
বুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

ত্রৈমাসিক ফরমোট -১

SIC কর্মকর্তার ত্রৈমাসিক অংশতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : চুয়াডাঙ্গা
বস্তির নাম : মুনলিম পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৯টি
প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর- ডিসেম্বর- ২০২২ইং
কয়টি গঠনের তারিখঃ ১১/০৫/২০১৬ ইং

ক্র.সং.	প্রাথমিক দলের নাম	SIC-র সভা	
		সভা	সভা
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০০	
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	০০
		পুরুষ	০০
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০৩টি	
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী	২৭
		পুরুষ	০৩
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ	
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০৪টি	
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০৪টি	
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে ?	০৩টি	
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	ডাবল	০১টি
		সিঙ্গেল	১৪টি
১০	ইতিমধ্যে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	ডাবল	০১টি
		সিঙ্গেল	১৪টি
১১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা	০৯টি	
		ইতিমধ্যে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	
১২	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	১০টি	
		ইতিমধ্যে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	
১৩	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৬২৬ মিঃ	
		ইতিমধ্যে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	
১৪	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	১০০মিঃ	
		ইতিমধ্যে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	
১৫	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০৪টি	
		ইতিমধ্যে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	

মোঃ মিজানুর রহমান
১৭.০১.২১
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ নাজমুল হোসেন
CDA
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

মোঃ বিজি খান্নুন
ভারপ্রাপ্ত চেয়ার পার্সন SIC
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

জাহাঙ্গীর আলম মালিক
মেয়র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন (সেক্টর) প্রকল্প
ত্রৈমাসিক রিপোর্ট-২

SIC কর্মকাণ্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : বুয়াভাঙ্গা
বস্তির নাম : মুসলিম পাড়া
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৯টি
প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর- ডিসেম্বর- ২০২২ইং
কমিটি গঠনের তারিখঃ ১১/০৫/২০১৬ ইং

ক্র.সং	বিবরণ	সংখ্যা (এ পর্যন্ত সর্বমোট)		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উজ্জোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা) এ পর্যন্ত সর্বমোট	বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উজ্জোল ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা) প্রতিবেদন কালের
		নারী	পুরুষ		
১	SIC-র নিয়ামত সংঘে হচ্ছে কিনা? (হ্যাঁ/না)	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট কয়টি কিস্তি উজ্জোলন হয়েছে : ০৪টি প্রকল্পঃ ৬৫,৬২,৫৬৩/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট কয়টি কিস্তি উজ্জোলন হয়েছে : ০৪টি প্রকল্পঃ ৬৫,৬২,৫৬৩/- পৌরসভা : ০০
২	SIC-র সংগঠককারীর সংখ্যা	০০	০০	এ পর্যন্ত মোট উজ্জোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্পঃ ৪৮,৭৭,১৪৬/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে মোট উজ্জোলনকৃত অর্থের পরিমাণ : প্রকল্পঃ ৪৮,৭৭,১৪৬/- পৌরসভা : ০০
৩	SIC-র মোট সংঘের পরিমাণ	০০	০০	এ পর্যন্ত উজ্জোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্পঃ ৪৮,৭৭,১৪৬/- পৌরসভা : ০০	প্রতিবেদন কালে উজ্জোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ : প্রকল্পঃ ৪৮,৭৭,১৪৬/- পৌরসভা : ০০
৪	SIC সংঘের অর্থ হতে ঋণ গ্রহণের সংখ্যা	০০	০০		
৫	SIC সংঘের অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ	০০	০০		
৬	SIC-র সংগঠককারীর সংখ্যা	০০	০০		
৭	SIC-র মোট সংঘের পরিমাণ	০০	০০		
৮	SIC সংঘের অর্থ হতে ঋণ গ্রহণের সংখ্যা	০০	০০		
৯	SIC সংঘের অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ	০০	০০		
১০					
১১					

Signature
০১.০১.২৩
মোঃ বিজ্ঞানুর রহমান
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

Signature
মোঃ নাঈমুল হোসেন
CDA
বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

Signature
মোছাঃ বিউটি খাতুন
ভারপ্রাপ্ত চেয়ার পার্সন SIC
বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।

Signature
১৩-০১-২০২৩ইং
জাহাঙ্গীর আলম মালিক
মেয়র
বুয়াভাঙ্গা পৌরসভা।